

Итоги реализации национальных проектов администрацией города Ульяновска по состоянию на 01.05.2022 года

В настоящее время совместно с профильными министерствами, Управлением проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области, проведена работа по формированию дополнительных Соглашений о реализации региональных проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск». Заключено 18 дополнительных соглашений корректирующих показатели и результаты, планируемые к достижению муниципальным образованием по итогам 2022 года

В 2022 году продолжена реализация 23 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов 8 национальных проектов из них:

- по 9 проектам предусмотрено финансирование;
- по 14 проектам финансирование не предусмотрено.

С апреля 2022 года согласно Решению Ульяновской городской Думы от 30.03.22 №22 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 08.12.2021 № 214 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» региональный проект «Современная школа» является не финансируемым.

В целом согласно изменениям в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» по состоянию на 01.05.2022 на реализацию мероприятий национальных проектов в 2022 году предусмотрены средства в размере 2 638 045,70 тысяч рублей. Несмотря на снижение финансирования относительно итогов первого квартала, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года мы видим рост финансирования на 3,6 %.

На реализацию национальных проектов направлено:

- из федерального бюджета – 1 899 087,36 тыс. руб.
- из областного бюджета – 620 209,02 тыс. руб.
- из муниципального бюджета – 118749,32 тыс. руб.

По состоянию на 1 мая текущего года:

- освоение средств составляет 23,1 %.

- законтрактовано 92 % от суммы средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2022 год.

Ожидается, что по итогам первого полугодия будет заключено ещё 9 контрактов на общую сумму **353 779 тыс. руб.**, в том числе по региональным проектам:

- «Спорт-норма жизни» - 1 контракт на сумму 1578,9 тыс. руб.
- «Культурная среда» 6 контрактов на общую сумму 4 220, 33 тыс. руб.
- «Региональная и местная дорожная сеть» 1 двухгодичный контракт (2022-2023 г.) на общую сумму 90769,8 тыс. руб. (в том числе на 2022 год 38088,3 тыс. руб.)

- «Общесистемные меры дорожного хозяйства» 1 двухгодичный контракт на общую сумму 257 209,9 тыс. руб. (в том числе на 2022 год – 118 027,5 тыс. руб.)

**Итоги реализации национальных проектов по состоянию
на 01.05.2022 года в цифрах.**

Наименование проекта	Процент Освоения финансирования	Выполнение показателей	Контрактование
НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»			
1) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет	60%	0% (показатель будет выполнен по итогам сдачи объекта)	100 %
2) Спорт - норма жизни	0%	99,1 %	0%
3) Старшее поколение	Не предусмотрено	Не предусмотрено	не требуется
4) Финансовая поддержка семей при рождении детей	Не предусмотрено	Не предусмотрено	не требуется
5) Укрепление общественного здоровья	Не предусмотрено	Не предусмотрено	не требуется
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»			
6) Современная школа	Не предусмотрено	0% (исполнение по итогам ввода д/с в эксплуатацию)	не требуется
7) Успех каждого ребенка	Не предусмотрено	80%	не требуется
8) Цифровая образовательная среда	Не предусмотрено	25% (1 показатель выполнен, 3 показателя будут выполнены по итогам года)	не требуется
9) Патриотическое воспитание	Не предусмотрено	Не предусмотрено	не требуется
10) Социальная активность	Не предусмотрено	34% (согласно Соглашению показатель для города был увеличен)	не требуется
НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»			
11) Культурная среда	12,6%	14,8%	77,8%
12) Творческие люди	Не предусмотрено	Не предусмотрено	
13) Цифровая культура	Не предусмотрено	Не предусмотрено	
НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»			
14) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	10%	0% (оценка по итогам года)	8,5 %
15) Жильё	19%	22,6%	100 %
16) Формирование комфортной	14,4%	19,4 %	100 %

городской среды			
НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»			
17) Региональная и местная дорожная сеть	9,3%	98,6%	94,4 %
18) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	0%	Не предусмотрены	0 % (Запланировано заключение двухгодичного контракта срок июнь)
НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»			
19) Оздоровление Волги	52,4%	Показатели установлены на 2024 год (по итогам выполнения всех работ)	100 %
НАЦПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»			
20) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	Не предусмотрено	82,93%	не требуется
21) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	Не предусмотрено	Показатели не предусмотрены	не требуется
22) Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	Не предусмотрено	100%	не требуется
НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»			
23) Кадры для цифровой экономики	Не предусмотрено	0% Показатель будет выполнен в течение года	не требуется (контракт на обучение заключен Правительством УО)

Аналитическая информация о реализации национальных проектов по состоянию на 01.05. 2022 года.

№ п/п	Наименование проекта	Аналитическая информация о ходе реализации проекта
1.	<p>Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет</p>	<p>Строительство детского сада на ул. Отрадная 3А: Ведутся строительно-монтажные работы. Готовность объекта составляет 81,3%: Выполнена кладка наружных стен и перегородок, установлены окна и наружные дверные блоки, мягкая кровля на 1 блоке, электромонтажные работы, система отопления (пуск тепла осуществлен во всех 3 блоках), устройство вентилируемого фасада на 1 блоке. Продолжаются работы по: - устройству вентилируемого фасада на 2 и 3 блоке; - внутренние сети водоснабжения и канализации; отделочные и облицовочные работы; -монтаж вентиляции; -монтаж системы дымоудаления; - монтаж пожарных лестниц; -покрытие проездов, благоустройство, закупку оборудования. По состоянию на 01.05.2022 г. 1 блок: - устройство полов из керамогранитной плитки - 95% - устройство потолков «Армстронг» - 95% - устройство полов из линолеума - 87% - водно-дисперсионная окраска стен- 75% ; 2 блок: - устройство вентилируемого фасада - 86% - устройство полов из керамогранитной плитки - 91% - устройство потолков «Армстронг» - 95% - устройство полов из линолеума - 86% - подготовка поверхности стен под окраску - 90% - водно-дисперсионная окраска стен- 15% 3 блок: устройство вентилируемого фасада - 81% облицовка стен глазурированной плиткой - 95% устройство потолков «Армстронг» - 85% устройство полов из керамогранитной плитки - 95% подготовка поверхности стен под окраску - 50% ; По информации Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в целях устранения рисков несвоевременного завершения строительства объектов образования Губернатором Ульяновской области Русских А.Ю. и Министром просвещения Российской Федерации Кравцовым С.С. подписан Протокол фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2022 году объектов образования от 16.02.2022 № СК-52/09пр. Согласно Протоколу фиксированный срок ввода в эксплуатацию дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной – 1 июля 2022 года. Однако риск смещения срока ввода детского сада в эксплуатацию сохраняется в связи с имеющейся потребностью в дополнительном финансировании (211 541 945,3 руб.)</p>

№ п/п	Наименование проекта	Аналитическая информация о ходе реализации проекта
2.	Спорт - норма жизни	<p>Работа по заключению контрактов на приобретение спортивного инвентаря в СШОР «Юность», СШОР «Волга», СШОР «Рингстар» в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» находится на завершающей стадии. Определены спортивные школы на получение субсидий, собраны коммерческие предложения на поставку спортивного оборудования.</p> <p>В настоящее время Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области готовится проект постановления о предоставлении субсидий, после его подписания договора будут заключены в кратчайшие сроки</p> <p>Подобран земельный участок под установку «Умной спортивной площадки» ул. Фруктовая, 4</p>
3.	Старшее поколение	<p>Организована работа 17 Центров активного долголетия с использованием Стандарта по организации работы со старшим поколением. Постоянно ведётся организация информационной кампании о деятельности клубных объединений и работы Центров активного долголетия. Ведётся постоянный мониторинг среди граждан старшего поколения по вопросам активного долголетия. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе большая часть мероприятий Центров проводится в формате онлайн. В социальной сети «Одноклассники» организована группа «Ульяновское долголетие» (на данную группу подписано около 10 тыс. чел.). В ежедневном режиме проходит утренняя зарядка, обучающие занятия, мастер-классы (готовим дома, творческая мастерская, танцы и т.д.).</p> <p>В рамках проектов «Социальный туризм» и «Серебряные каникулы» организуются экскурсии и выезды групп пенсионеров по культурно-досуговым учреждениям, организуются смены для граждан старшего поколения на базе детских оздоровительных лагерей. В связи с мерами предосторожности в период распространения новой коронавирусной инфекции выезды временно не организуются.</p> <p>Данный проект является не финансируемым</p>
4.	Финансовая поддержка семей при рождении детей	<p>В муниципальном образовании «город Ульяновск» реализуется целый ряд мероприятий по улучшению демографической ситуации. С целью формирования идеологии здоровой семьи, пропаганды многодетности, материнства, отцовства, традиционных семейных ценностей, ежегодно проводится городская конкурс «Семья года» по 7 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья», «Преодоление», «Её величество – Семья», «Сельская семья». Старт конкурса был дан 17.01.2022.</p>
5.	Укрепление общественного здоровья	<p>Всего в конкурсе приняли участие 30 семей. Конкурсной комиссией определены победители в каждой номинации. Чествование победителей и участников конкурса организовано в канун Международного дня семьи (15 мая).</p> <p>Педагогами-психологами службы практической психологии МБОУ Центр «Росток», Управлением образования администрации города Ульяновска успешно реализуется проект «Академия взаимопонимания», который направлен на повышение роли семьи и укрепление детско-родительских отношений. Реализация проекта предусматривает коллективную деятельность родителей, благодаря которой взрослые могут получить знания, необходимые в решении проблем в системе межличностных отношений: «родитель-учитель»; «родитель-ученик»; «родитель-родитель».</p> <p>Кроме того, разработан и утверждён Главой города План мероприятий («дорожная карта») по улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2022-2030 годы.</p> <p>В рамках мероприятия «Увеличение объёмов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)» - с начала 2022 года проведено 128 процедур ЭКО супружеским парам с диагнозом «бесплодие». Все необходимые обследования проведены за счёт средств ОМС</p> <p>С 2020 по 2024 годы на территории города реализуется комплексная программа «Здоровый муниципалитет». Данная программа была разработана в целях достижения целей и задач национального проекта «Демография»</p>

№ п/п	Наименование проекта	Аналитическая информация о ходе реализации проекта
6.	Современная школа	<p>С апреля 2022 года проект «Современная школа» не является финансируемым. Изменения внесены Решением УГД от 30.03.22 №22. Изменена классификация средств, данные средства в сумме 1600 тыс. руб. финансируются в рамках основного мероприятия «Современная школа» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» и направлены на создание условий (проведение ремонта кабинетов и брендинг) для открытия и функционирования Центров «Точки роста».</p> <p>По состоянию на 04.05.2022 заключены контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МБОУ Отрадная СШ на проведение ремонтных работ на сумму 499,00 тысяч рублей; - МБОУ Луговская ОШ на проведение ремонтных работ на сумму 435,36 тысяч рублей. <p>Проведение ремонтных работ запланировано с 1 по 30 июня. Средства экономии, сложившейся в результате торгов, будут потрачены на приобретение мебели и брендинг.</p> <p>Заключение договора на приобретение мебели и инвентаря запланировано на 1 июня 2022.</p>
7.	Успех каждого ребенка	По оперативной информации на 25.05.2022 проводятся торги.
8.	Цифровая образовательная среда	<p>В 2022 году в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Централизованную закупку в рамках 44-ФЗ проводит Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.</p> <p>Оборудование в общеобразовательные организации будет передано на основании договора безвозмездного пользования. Учёт количества прошедших повышение квалификации будет проводиться в конце 2022 года, данный показатель напрямую связан с вводом в действие федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Настройка доступа к платформе запланирована после её ввода (срок октябрь 2022 года)</p> <p>Апробация и тестирование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды будет проведена согласно установленным срокам: с 01.10.22 по 31.12.2022.</p>
9.	Патриотическое воспитание	
10.	Социальная активность	
11.	Культурная среда	<p>С целью создания модельных муниципальных библиотек запланирован ремонт и переоборудование библиотеки № 7 «Библиотека великих открытий имени А.Ф.Трёшникова».</p> <p>Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 31.01.2022 № 73701000-1-2022-013 между Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области и Управлением культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска.</p> <p>По оперативной информации на 23.05.2022 заключено 5 договоров и 1 контракт на общую сумму – 2 249,4 тыс. руб. (на проведение текущего ремонта помещений библиотеки и приобретение мебели и ноутбуков, программного обеспечения соответственно), что составляет 43 % от суммы предусмотренных средств.</p> <p>По итогам торгов сложилась экономия, на которую планируется заключить договор на приобретение лабораторного оборудования, помимо уже запланированных к заключению контрактов на приобретение стеллажей и книг.</p> <p>Оплачены ноутбуки и программное обеспечение в полном объёме, аванс 30 % за изготовление мебели по индивидуальным размерам.</p> <p>Ориентировочная дата открытия библиотеки 10.09.2022.</p> <p>МБУ ДО ДШИ № 8 будет оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>По оперативным данным за май заключено 7 договоров и 3 контракта на общую сумму 4 592,03 тыс. руб., что составляет 66 % от суммы предусмотренных средств. Контракты и договоры заключены на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.</p> <p>В результате торгов сложилась экономия, на которую планируется заключить три договора на приобретение пианино,</p>

№ п/п	Наименование проекта	Аналитическая информация о ходе реализации проекта
		<p>мольберта и столов. Оплачены два контракта и семь договоров в полном объёме. Модернизация муниципальной детской школы искусств № 2 путём реконструкции и (или) капитального ремонта. По итогам 1 квартала заключен 1 контракт на сумму – 5 641,2 тыс. руб. на капитальный ремонт здания. Готовятся документы на заключение договоров на оставшиеся средства с учётом полученной экономии – 1 173,4тыс.руб. По дополнительным договорам планируется произвести ремонт кровли и заделку технологических отверстий, образующихся при ремонте системы отопления. Исполнитель проекта - МБУ «Стройзаказчик». Планируемая дата завершения работ по контракту и договорам по ДШИ № 2 - 31.07.2022.</p>
12.	Творческие люди	<p>В рамках исполнения проекта «Творческие люди» на 2022 год запланированы следующие мероприятия: 1. Формирование идентичности города посредством проведения имиджевых мероприятий в муниципальном образовании «город Ульяновск»: проведение 25-ти массовых социально-значимых мероприятий. В связи с введением режима повышенной готовности проведение массовых мероприятий запрещено. На 01.05.2022 проведено 212 мероприятий в онлайн формате, с количеством просмотров 57 627. 2. В 2022 году планируется повышение квалификации 10-ти специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. На 01.05.2022 повышение квалификации прошли 3 человека. 3. Участие творческих коллективов в реализации проектов в муниципальном образовании «город Ульяновск». В 2022 году запланирована подача 2 заявок на предоставление грантов для реализации проектов творческими коллективами. На 01.05.2022 победителями Президентского грантового конкурса стали 3 учреждения культуры. 4. Грантовая поддержка творческих проектов и инициатив в сфере «Культура» в 2022 году планируется оказать 5 проектам и инициативам в рамках грантового конкурса "Креативный город". 5. Присуждение премии талантливым обучающимся муниципальных детских школ искусств и муниципальной детской художественной школы муниципального образования «город Ульяновск». В 2022 году планируется присудить премию 14-ти талантливым обучающимся.</p>
13.	Цифровая культура	<p>С целью создания электронного фонда видеотеки Детской школы искусств имени А.В. Варламова оцифрованы 3 видеозаписи концертов талантливых детей. Проведено 7 вебинаров в рамках делового сотрудничества (всего на 2022 год запланировано 13). По состоянию на первое мая 1 390 человек стали пользователями электронной библиотекой ЛитРес. В рамках создания электронного каталога книжного фонда муниципальных библиотек на 01.05.2022 внесено 80 347 записей.</p>
14.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	<p>В связи с поручением Президента Российской Федерации о сокращении сроков реализации программ по переселению на территории города Ульяновска этапом 2022-2023 годов запланированы к переселению 419 жителей из 174 квартир в 9 аварийных многоквартирных жилых домах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - г. Ульяновск, п. УКСМ, д. 4а, - г. Ульяновск, п. УКСМ, д. 5а, - г. Ульяновск, п. 901 км, д. 1, - г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.70, - г. Ульяновск, пер. Зои Космодемьянской 2-й, д. 21а, - г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 74, - г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 27,

№ п/п	Наименование проекта	Аналитическая информация о ходе реализации проекта
		<p>- г. Ульяновск, ул. Красноармейская д. 14, - г. Ульяновск, ул. Полбина д.28.</p> <p>Во исполнение условий Программы №131-П в единой информационной системе в сфере закупок заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 11 квартир, расположенных в г. Ульяновске, для переселения жителей из аварийного жилищного фонда на сумму 36 780,6 тыс. рублей.</p> <p>В целях исполнения условий программы 15.03.2022 Администрацией города Ульяновска подготовлены и представлены 6 технико-экономических заданий на общую сумму 131 371,17 тыс. руб. для 71 аварийного жилого помещения.</p> <p>В проекте городского бюджета на 2022 год предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда национального проекта «Жильё и городская среда» в размере 434 851,8 тыс. рублей.</p> <p>Расселение многоквартирных жилых домов запланированных этапом 2022 -2023 годов № 4а и 5А в поселке УКСМ планируется с привлечением внебюджетных источников. 8 правообладателей жилых помещений претендуют на получение возмещение в форме денежной компенсации.</p>
15.	Жильё	<p>Строительство детского сада по ул. Шигаева в Засвияжском районе города Ульяновска: 24.01.2022 заключен муниципальный контракт № 016850000621004503 с ООО «Тандем» на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку необходимых материалов, изделий, оборудования. По состоянию на 01.05.2022г. подрядной организацией ведутся работы по забивке свай (190 шт) , срубке оголовков свай и песчаная засыпка под бетонное основание.</p> <p>Строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова в Засвияжском районе города Ульяновска: По состоянию на 01.05.2022г. подрядной организацией проводятся работы по переустройству сети водопровода, с последующей укладкой труб d=1000мм. Смонтировано 300 м. трубы. Проводятся работы по гидроизоляции труб, монтируются колодцы. Ведется подготовка для устройства врезок в существующий водопровод.</p> <p>Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: По оперативным данным в середине мая утверждено постановление администрации города Ульяновска от 13.05.2022 № 641 «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий».</p>
16.	Формирование комфортной городской среды	<p>По проекту «Формирование комфортной городской среды» В 2022 году запланировано благоустройство 6 общественных пространств и 30 дворовых территорий. Сроки завершения работ по ремонту дворов - 25.08.2022, по ремонту общественных пространств - 01.08.2022. По состоянию на 01.05.2022г. подрядные организации приступили к работам на 22 объектах - на 16 дворовых территориях.</p> <p>Ведутся работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по демонтажу старых бортовых камней и покрытия, - установке бортовых камней, - устройству основания для ремонта тротуаров, - снос зеленых насаждений. <p>Проводятся работы по ремонту всех 6 общественных пространств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - парк «Победы» - установка бортового камня, проведена укладка кабеля с песчаной подготовкой, подготовительные ра-

№ п/п	Наименование проекта	Аналитическая информация о ходе реализации проекта
		<p>боты под основания для установки дополнительных скамеек;</p> <ul style="list-style-type: none"> - парк «Дружбы народов» - демонтажные работы, установка бортового камня и устройство водоотводного лотка; - сквер «Трёх поколений» - подготовительные работы и завоз материала, установка бортового камня; - парк «Молодёжный» - демонтаж дорожек со стороны улицы Промышленная; - парк «Семья» - укладка плитки фонтана, устройство траншей для укладки кабеля под наружное освещение, установка закладных под опоры освещения; - парк «Новое поколение» - проводятся работы по разбивке трассы.
17.	Региональная и местная дорожная сеть	<p>По состоянию на 01.05.2022 подрядные организации вышли на объекты по ул. Ипподромной, ул. Кольцевой, ул. Камышинской.</p> <p>На объекте по улице Ипподромной подрядная организация ООО «Универсал» в настоящее время производит работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, выполняет работы по уширению проезжей части и восстановлению дорожной одежды на участке от центрального входа в Ипподром до дома № 4В по улице Ипподромной. Кроме этого, приступили к устройству наружного освещения. Также ведутся работы по устройству тротуара, готовность объекта по состоянию на 16.05.2022 - 52%.</p> <p>По улице Кольцевой подрядная организация ООО «Воддорстрой» начала ремонтные работы 25.04.2022. На объекте в настоящий момент ведутся комплексные работы по ремонту тротуара. Проводятся подготовительные работы к устройству останочных пунктов. Выполнено фрезерование проезжей части на 80 %. Ведутся работы по замене бортового камня на участке от улицы Хрустальной до улицы Варейкиса. Выполнение объекта по состоянию на 16.05.2022 32%. На объекте по проспекту Ульяновскому подрядная организация ООО «Стройцентр» приступила к работам 26.04.2022. Первоначально подрядная организация приступила к работам по ремонту тротуара. В настоящее время ведутся работы по ремонту тротуара и устройства пандуса для обеспечения доступности маломобильных групп населения, а также работы по замене бортового камня на проезжей части. Выполнение объекта по состоянию на 16.05.2022 г. 21%.</p> <p>На объекте по улице Камышинской подрядная организация ООО «Автодор» завершает фрезерование асфальтобетонного покрытия. В настоящее время ведется ремонт тротуара и подготовительные работы по модернизации перекрестка ул. Жигулевская – ул. Камышинская – ул. Хо-Ши-Мина. Выполнение объекта по состоянию на 16.05.2022 г. составляет 15 %.</p> <p>В 2022 году <u>будет выполнен ремонт на 4 автомобильных дорогах местного значения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Кольцевая (от ул. Хрустальная до п. Карамзина) в Железнодорожном районе, - ул. Севастопольская (от Богдана Хмельницкого до ул. Доватора) в Засвияжском районе , - ул. Самарская (от ул. Отрадная до ул. Алашеева) в Засвияжском районе, - ул. Можайского(от б-р Верхнеполевая до ул. Федерации) в Ленинском районе. <p><u>Запланирован ремонт ещё на 4 автомобильных дорогах:</u> ул. Лихачева, ул. Созидателей, ул. Камышинская, пр-т 50-летия ВЛКСМ.</p> <p>Ведутся работы по обеспечению безопасности дорожного движения и ликвидации мест концентрации ДТП на пересечении 8 пр-да Инженерного- 3 пр-та Инженерного; ул. Декабристов,- ул. Баумана; пересечение ул. Камышинской- ул. Самарской и ул. Пушкинской,19 и ул. Инзенская, 39; ул. Олега Кошевого - ул. Тимирязева; к остальным объектам приступят согласно календарному графику.</p> <p>По объекту: Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами</p> <p>По состоянию на 01.05.2022 г. подрядной организацией проведены работы по вырубке зеленых насаждений, срезке растительного грунта, устройства песчаного и щебеночного оснований бетонированию фундаментов пешеходных и коммуникационных тоннелей №3(55%) и №4(55%). Выполнено устройство временной дороги со стороны улиц Ленина и Хлебозаводской. Проводятся работы по устройству траншеи под инженерные коммуникации. Выполнено устройство траншеи и прокладка</p>

№ п/п	Наименование проекта	Аналитическая информация о ходе реализации проекта
		<p>труб д.1000 (2 ветки по 100 мм) с врезкой в существующие ж/б трубы ливневой канализации. Выполнена установка фундаментных блоков ФБС-30 для устройства подпорной стенки реверсного трамвайного пути на прямом участке реконструкции. Выполнена укладка шпал по щебеночному балласту для временного трамвайного пути и засыпка щебнем шпальной решетки. Монтаж рельс реверсного трамвайного пути(90%). Установка опор контактной линии 9шт (75%).Прокладка сетей связи вдоль путепровода со стороны УлГУ (50%). Ведутся работы по горизонтально направленному бурению для прокладки сетей связи через р. Свиягу по обеим сторонам моста. Переустройство сети водопровода вдоль путепровода со стороны УлГУ (1%).</p> <p>По объекту: Строительство автодорожного моста через р. Свиягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки в городе Ульяновске. 1 этап</p> <p>На 01.03.2022 на строительство моста выделено 124 868,310 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2022г. выполнено: ограждение территории согласно проекта строительства со стороны ул. Аблукова и ул.Шевченко с установлением паспортов объекта. Вырубка деревьев и поросли со стороны ул. Аблукова и ул. Шевченко согласно порубочного билета. Устройство временной дороги из дорожных плит в строительном городке по ул.Шевченко. Установлена трансформаторная подстанция. Ведутся подготовительные работы по устройству напорной канализации. Ведется устройство технологических площадок для возведения моста.</p>
18	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	<p>По состоянию на 01.05.2022 г. продолжается разработка проектно-сметной документации на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (осуществление мероприятий, направленных на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления)</p>
19.	Оздоровление Волги	<p>В городе Ульяновске очистные сооружения имеются на Правом берегу р. Волги - Городские очистные сооружения канализации Правобережья (ГОСК) и на Левом берегу р. Волги - Очистные сооружения канализации Левобережья (ОСКЛ).</p> <p>АО МАЙПРОЕКТ (г. Москва) на основании муниципальных контрактов с Управлением ЖКХ по всем указанным ниже объектам выполнена проектно-сметная документация.</p> <p>«Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)»:</p> <p>08.11.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.</p> <p>В 2021 году Минэнерго Ульяновской области направлена заявка в Минстрой РФ на выделение федерального финансирования, денежные средства предусмотрены.</p> <p>Заказчиком работ МБУ «Стройзаказчик» подготовлена конкурсная документация (02.02.2022 размещён муниципальный заказ на официальном сайте госзакупок). По итогам проведения закупки 10.03.2022 заключен трехгодичный контракт с ООО «Тандем» на осуществление строительно-монтажных работ, сумма контракта 2 955 000, 0 тыс. рублей.</p> <p>По состоянию на 01.05.2022 года ведутся подготовительные работы (возводятся временные сооружения, завозится материал). Разрешение на строительство получено.</p> <p>«Реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных Сооружений Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь (модернизация)»</p> <p>Срок выполнения работ по контракту -16.12.2022.</p> <p>Процент готовности строительно-монтажных работ - 19,04 % (по плану должно было быть 21,46).</p> <p>В настоящее время решается вопрос поставки оборудования, предварительный срок поставки автоматического оборудо-</p>

№ п/п	Наименование проекта	Аналитическая информация о ходе реализации проекта
		<p>вания 26-30 недель.</p> <p><u>ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:</u></p> <p><u>1. Выдача скорректированной проектной документации</u> Выдача в производство работ скорректированной проектной документации в части увеличения физических объёмов работ, корректировки работ, не предусмотренных ранее в проектной документации. Проводится корректировка проектной документации в соответствии с ч.3.8. ст.49 ГрК РФ без прохождения экспертизы. Отсутствие документации не позволяет проводить часть работ (временно приостановлены), так же не сняты предписания ФБУ «Росстройконтроль» из – за отсутствия скорректированной проектной документации.</p> <p><u>2.Значительное удорожание стоимости материалов</u> Значительное удорожание стоимости материалов на кабельную продукцию, нержавеющую сталь, инертные материалы. Стоимость закупочных цен на материалы значительно превосходит стоимость цен учтённым в сметном расчёте которая определена по ценникам (ФСЦ ТССЦ):</p> <p><u>3. Поставка оборудования по автоматизации очистных сооружений</u> В связи с наложением санкций в отношении Российской Федерации некоторые поставщики из Европы прекратили поставки в Россию оборудования. Особо остро стоит вопрос с закупкой и поставкой систем автоматизации на данный объект. Согласно графика производства работ к контракту начало работ по монтажу автоматизации на объекте планировалось с июня 2022 года. Из-за отсутствия поставок в Россию оборудования для монтажа систем автоматизации сроки начала выполнения вышеуказанных работ смещаются.</p> <p>В настоящее время из-за остановки поставок автоматики HACH Lange (Германия) ведётся подбор аналогов. Один из вариантов рассматривается оборудование марки «Endress+Hauser» (Швейцария) – сроки поставок которого составляют около 26-30 недель. Учитывая время на подбор оборудования, согласование оборудования с проектным институтом, прохождение экспертизы в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2022 г №579, закупку и поставку оборудования, то срок поставки оборудования на стройплощадку – ноябрь - декабрь 2022г. Учитывая время на монтаж и ПНР оборудования и невозможность проведения СМР (для монтажа кабельных линий необходима положительная температура наружного воздуха) и ПНР в холодное время года, сложившаяся ситуация приведет к существенному смещению сроков.</p> <p>«Комплекс механической очистки сточных вод и обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)». Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Подготовлена документация для подачи в Государственную экспертизу. АО «Май Проект» выполнена загрузка документов в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Договор заключен 31.01.2022. Срок проведения экспертизы до 04.05.2022. В связи с неустранением всех замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» продлен срок проведения экспертизы до 20.06.2022. Замечания устраняются. Строительно-монтажные работы планируются в 2023-2024 годах.</p> <p>«Комплекс механической очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации Правобережья (ГОСК)». Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Подготовлена документация для подачи на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Загрузка документов на сайт начата. Устраняются замечания по комплектности документации (в связи с увеличением стоимости работ с 4 до 9 млрд. руб.). Строительно-монтажные работы планируются в 2023-2024 годах.</p> <p>«Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция сооружений биологической очистки 2-ой очереди на городских очистных сооружениях канализации (ГОСК)». Выдано отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. Проведена корректировка проектной</p>

№ п/п	Наименование проекта	Аналитическая информация о ходе реализации проекта
		<p>документации. Повторные общественные слушания проведены 24.12.2021. До 24.01.2022 проводился сбор замечаний общественности. Пакет документации подготовлен для повторной государственной экологической экспертизы и направлен 01.03.2022 в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Устраняются замечания по комплектности документации.</p> <p>После получения положительного заключения государственной экологической экспертизы документация будет направлена на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Срок получения положительного заключения 01.11.2022.</p> <p>Строительно-монтажные работы планируется в 2023-2024 годах.</p>
20.	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	<p>В целях реализации проекта увеличено количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в 2022 году.</p> <p>Перечень дополнен объектом по пр-ту Туполева, д.7.</p> <p>До 01.11.2022 года Перечень планируется дополнить ещё 6 объектами, что позволит выполнить плановые показатели на 2022 год.</p>
21.	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	<p>По состоянию на 01.05.2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оказано 1200 консультаций физическим лицам и СМСП по вопросам осуществления предпринимательской деятельности 2) проведено 3 обучающих мероприятия, в которых приняли участие 191 человек 3) Курс «Мой стартап» запланирован к проведению с 24 мая 2022 года
22.	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	<p>По состоянию на 01.05.2022 самозанятым гражданам передано в аренду 2 объекта из числа включенных в Перечень.</p> <p>В июне запланировано проведение торгов на 1 свободный объект.</p>
23.	Кадры для цифровой экономики	<p>Список сотрудников для обучения по направлениям приоритетным для цифровой экономики сформирован в начале календарного года и направлен в Правительство Ульяновской области для организации обучения. Далее РАНХиГС при взаимодействии с Правительством Ульяновской области определяет сроки проведения обучения. В настоящее время сроки не определены. Обучение осуществляется за счёт средств федерального и областного бюджетов. Данный проект не финансируется из бюджета муниципального образования</p> <p>В 2022 году планируется обучить 1 человека</p>