

**О реализации мероприятий национальных проектов
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
по итогам 1 квартала 2023 года**

Перечнем проектов, реализуемых на территории муниципального образования в 2023 году, утверждённым от 13.01.2023 №73-24/188вн, предлагается к реализации 20 муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных проектов.

Закончили свою реализацию в 2022 году следующие проекты: «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Также, подписано дополнительное соглашение о прекращении с 31.01.2023 реализации проекта «Кадры цифровой экономики» в 2023 году.

Таким образом, в 2023 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» планируется реализация мероприятий 19 муниципальных проектов.

Ведётся работа по разработке и согласованию паспортов/дорожных карт муниципальных проектов. Проводится процедура заключения контрактов.

По состоянию на 01.04.2023 на реализацию мероприятий региональных (национальных) проектов предусмотрено 4 300,39 млн рублей, в том числе:

- 3 368,3 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 846,11 млн рублей – средства областного бюджета;
- 85,97 млн рублей – средства муниципального бюджета.

По итогам 1 квартала 2023 года реализация мероприятия 19 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов 7 национальных проектов из них:

- по 10 проектам предусмотрено финансирование;
- по 9 проектам финансирование не предусмотрено.

По состоянию на 01.04.2023 на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов фактически профинансировано 1 521,2 млн рублей, в том числе:

- 1 222,11 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 287,08 млн рублей – средства областного бюджета;
- 12,01 млн рублей – средства муниципального бюджета.

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта реализуются проект «Спорт – норма жизни». Планируется приобретение спортивного оборудования и экипировка для спортивных школ. Осуществляется процедура заключения контрактов.

Также продолжается работа в рамках реализации проекта «Укрепление общественного здоровья». В рамках данного проекта разработана комплекс-

ная программа «Здоровый муниципалитет» муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 – 2024 годы» и проводятся мероприятия, акции, месячники охраны труда, созданы спортивно-оздоровительные центры при муниципальных образовательных организациях (МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СШ № 70, МБОУ СШ № 74, МБОУ СШ № 78, МБОУ СШ № 82, МБОУ СШ № 83, Губернаторский лицей № 101 в микрорайоне «Искра», ДОУ № 115.).

«Культурная среда»

В рамках реализации данного проекта в 2023 году планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Оснащение по модельным стандартам муниципальных библиотек - специализированной детской библиотеки № 24 им. А.С.Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенной по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса д. 33/2. Планируется закупка книжной продукции для обновления библиотечных фондов, мягкая мебель (пуфы, диваны), гардероб, офисная мебель (столы, стулья), кафедра, кресла-мешки, стеллажи металлические и деревянные, ноутбуки и программное обеспечение, многофункциональное устройство, сенсорный информационный терминал, проектор и экран для проектора, логопедическое зеркало и цифровая песочница. Открытие библиотеки состоится в сентябре 2023 года.

2. Проведение капитального ремонта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В.Варламова», расположенного по адресу: г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 19. В настоящее время проводится работа по заключению договоров.

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» осуществляется реализация нефинансируемых **проектов «Творческие люди» и «Цифровая культура».**

В рамках исполнения проекта «Творческие люди» на 2023 год запланированы следующие мероприятия:

1. Проведение 24 массовых социально-значимых мероприятий в рамках формирования идентичности города. По состоянию на 01.04.2023 проведено 3 мероприятия.

2. На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры планируется повышение квалификации 17 специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». По итогам 1 квартала прошли обучение 3 специалиста.

3. В рамках участия творческих коллективов в реализации проектов в муниципальном образовании «город Ульяновск» планируется подача 2 заявок на предоставление грантов для реализации проектов творческими коллективами. Мероприятие будет реализовано в 3 квартале 2023 года.

4. В рамках осуществления грантовой поддержки творческих проектов и инициатив в сфере «Культура» в 3 квартале 2023 года планируется реализация 5 проектов и инициатив в рамках конкурса «Креативный город».

5. В рамках проведения мероприятий по присуждению премии талантливым обучающимся муниципальных детских школ искусств и муниципальной детской художественной школы муниципального образования «город Ульяновск» запланирована выплата премий 14-ти талантливым обучающимся детских школ искусств и детской художественной школы. Мероприятие будет реализовано в 3 квартале текущего года.

В рамках реализации проекта «Цифровая культура».

1. Осуществляется создание электронного каталога книжного фонда муниципальных библиотек (внесено 45 800 ед., что составляет 26,9 % от плана).

2. Осуществляется создание электронного фонда видеотеки детской школы искусств имени А.В. Варламова (оцифрованы 2 видеозаписей концертов талантливых детей, что составляет 25% от плана).

3. Осуществляется создание на сайте муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив» раздела «Электронные описи» (оцифровано 37 ед.хр/7 102 л., листов, что составляет 43,5 % / 34,8 % от плана).

4. Проведено 5 вебинаров в рамках делового сотрудничества, что составляет 35,7 % от плана.

5. По итогам 1 квартала предоставлено 1 388 ед. услуг электронной библиотеки «ЛитРес», что составляет 73,1 % выполнения плана.

Национальный проект «Жильё и городская среда»

В рамках национального проекта запланированы следующие мероприятия с выделением финансирования:

По проекту «Жильё» в 2023 году ведётся строительство детского сада на 160 мест по улице Шигаева, 19. Готовность объекта составляет 69%.

На данном объекте проведены следующие работы:

- укладка плитки пола в «Венткамере»;
- подготовка основания и укладка сетки под устройство стяжки;
- каркас потолка;
- утепление в помещении «Насосная»;
- монтаж кровельного ограждения;
- шпаклевка, окраска потолка и стен помещения водонагревателей.

Срок окончания строительства запланирован на июнь 2023 года.

Также предусмотрены мероприятия по автомобильных дорог расположенных по адресам:

- ул. Шигаева от ул. Ефремова до трассы М-5 «Урал» в Засвияжском районе г. Ульяновска (заключён контракт с ООО «Дорожник»).

- по улице Автозаводская от дома №91 до ул. Шолмова д.5а в Засвияжском районе г. Ульяновска (заключён муниципальный контракт на проведение работ по строительству).

Также будут продолжены мероприятия по подключению

(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году планируется проведение работ по благоустройству 31 дворовой территории. Начало работ запланировано в период с 01.04.2023 по 01.08.2023.

Также планируется благоустройство 6 общественных пространств (парк «Молодёжный», парк «Семья», сквер «Антонова», Театральный сквер, парк «Дружбы Народов» возле лестницы, парк «Победы»).

В 2023 году будет продолжена работа по **проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**.

В связи с поручением Президента Российской Федерации о сокращении сроков реализации программ по переселению, на территории города Ульяновска этапом 2022-2023 годов запланированы к переселению 419 жителей из 174 квартир в 9 аварийных многоквартирных жилых домах: г. Ульяновск, п. УКСМ, д. 4а, г. Ульяновск, п. УКСМ, д. 5а, г. Ульяновск, п. 901 км, д. 1, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.70, г. Ульяновск, пер. Зои Космодемьянской 2-й, д. 21а, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 74, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 27, г. Ульяновск, ул. Красноармейская д. 14, г. Ульяновск, ул. Полбина д.28.

Администрацией города в 2022 году приобретены 115 жилых помещений на сумму 350 794, 8 тыс. рублей.

Жилые помещения расположены в многоквартирных жилых домах:

- № 48 и 52 по ул. Генерала Тюленева (11 квартир);
- № 5, 7, 9 по проспекту Зырина (9 квартир).

Администрацией города Ульяновска для переселения жителей из 36 квартир в аварийных жилых домах № 4 А и 5 А в пос.УКСМ заключён договор о комплексном развитии застроенной территории пос. УКСМ.

Проектом предусмотрено переселение жителей из аварийных жилых домов во вновь построенные на данной территории современные благоустроенные жилые дома. В новые жилые помещения жителей планируется переселить в декабре 2023 г.

Этапом 2023-2024 года ведутся работы по оценке стоимости жилых помещений в целях переселения жителей из аварийных домов.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

По проекту «Региональная и местная дорожная сеть» 22.03.2023 было приостановлено определение поставщика на основании жалобы ООО «Ульяновсктрансстрой». На основании решения Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области жалоба признана частично обоснованной и выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документацию. 06.04.2023 внесены изменения в конкурсную документацию, срок подачи заявок продлен на основании законодательства. Окончание до 17.04.2023. Дата

подведения итогов и определение поставщика 20.04.2023. Ориентировочная дата заключения контракта 02.05.2023.

Ремонт дорог в 2023 году будет осуществляться по следующим адресам:

- по Димитровградскому шоссе (от Императорского моста до пр-да Заводского);

- пр-ту Маршала Устинова (от пр-та Генерала Тюленева до пр-та Врача Сурова);

- пр-ту Академика Филатова (от пр-та Ленинского Комсомола до пр-та Антонова);

- по ул. Карла Либкнехта (от ул. Гончарова до ул. Железная Дивизия);

- прул. Льва Толстого (от ул. Гончарова до ул. Железная Дивизия);

- по ул. Шевченко (от ул. 12 Сентября до ул. Шевченко д. 2);

- по ул. Варейкиса (от ул. Хрустальной до ул. Кольцевой);

- по ул. Державина (от ул. Локомотивной до пр-кта Гая);

- по ул. Пушкарева, местный проезд (от ул. Смычки до ул. Артема);

- по ул. Пожарского (от ул. Автозаводской до ул. Александра Невского).

Также будет продолжено строительство мостов:

- автодорожного моста через р. Свягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки в городе Ульяновске. (1 этап). По состоянию на 10.04.2023 выполняется устройство буронабивных свай на 6-й опоре моста, продолжается бетонирование откосов шкафной стенки 8-й опоры моста, бетонирование ригелей 5-й опоры моста.

Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами: по состоянию на 19.04.2023 производятся подготовительные работы для демонтажа ростверка опор средней части моста, устройство опор и монтаж труб на опоры теплотрассы, армирование и бетонирование шкафной стенки опор среднего теплотрассы, подготовительные работы для бетонирования тела 2-й опоры правого теплотрассы, устройство буронабивных свай для опор теплотрассы завершено.

По проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2022 году заключен контракт на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В 2023 году в рамках выполнения строительного-монтажных работ, пусконаладочных работ в настоящее время производится установка шкафов оборудования и контроллеров (срок выполнения июнь 2023 года).

Национальный проект «Экология»

В рамках проекта «Оздоровление Волги» в 2023 году продолжены работы по реконструкции очистных сооружений города Ульяновска, которые обновляют и увеличивают мощность очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод.

В рамках выполнения строительного-монтажных работ по объекту «Реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных Сооруже-

ний Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь (модернизация)»:

По состоянию на 01.04.2023 ведутся следующие работы:

- 1) Монтаж эстакады.
- 2) Монтаж скребковых механизмов в Первичных отстойниках.
- 3) Монтаж ходовых мостков Первичные отстойники и Аэротенки.
- 4) Монтаж трубопроводов уличной части от Воздуходувной станции.
- 5) Монтаж стальных опор на участке от Воздуходувной станции до эстакады.

6) Монтаж площадок обслуживания во вторичных отстойниках.

7) Монтаж щитовых затворов.

Общий процент готовности объекта составляет 85%.

2. Строительство: «Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ) УМУП «Ульяновск-водоканал», г. Ульяновск»:

В 1 квартале 2023 года осуществлялось внесение изменений в проектную документацию. Начало работ по строительству запланировано на май 2023 года после утверждения данной документации.

Национальный проект «Образование»

В рамках реализации проекта «**Современная школа**» в 2022 году подготовлено ПД, а в 2023 запланировано строительство 2 корпуса к Губернаторскому лицей №100. В настоящее время начаты работы по строительству.

В рамках проекта «**Патриотическое воспитание**» осуществляются ежемесячные выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В рамках проекта «**Успех каждого ребенка**» осуществляется централизованная закупка в рамках 44-ФЗ оборудования Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области. Оборудование в школы после централизованных торгов передаётся Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на основании договора безвозмездного пользования.

Также в рамках проекта «**Цифровая образовательная среда**» все общеобразовательные организации муниципального образования «город Ульяновск» в тестовом режиме подключены к ФГИС «Моя школа» - единый федеральный портал с доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей. Сервис внедряется в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения и призван снизить нагрузку на педагогов.

По проекту «**Социальная активность**» в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организовано и проведено волонтерское сопровождение Всероссийской акции «Лыжня России», военно-патриотического месячника «Отчизны Верные

Сыны», Образовательный интенсив по оказанию первой медицинской помощи от Ульяновского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», организация и проведения субботников (1 - общегородской и 2 - с волонтерскими организациями города Ульяновска). В рамках дней воинской славы, памятных дат России организация и проведение акции «Возложение цветов».

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках проектов, не требующих финансирования:

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**, проект реализуется в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В 2023 году планируется дополнить Перечень 39 объектами, по состоянию на 01.04.2023 - сформированы 25 объектов.

- **«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**, по итогам 1 квартала оказано 383 личные консультации, 499 консультаций по телефону.

Во 2 полугодии планируется также проведение 4 семинаров и проведение 2 форумов.

- **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** Управлением муниципальной собственностью реализуется проект в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включённого в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. По состоянию на 01.04.2023 самозанятым гражданам передано в аренду 2 объекта из числа, включенных в Перечень (в 2023 году планируется 13).