

**О реализации мероприятий национальных проектов  
на территории муниципального образования «город Ульяновск»  
по состоянию на 01.10.2023**

Перечнем проектов, реализуемых на территории муниципального образования в 2023 году, утверждённым от 13.01.2023 №73-24/188вн, предлагается к реализации 20 муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных проектов.

Подписано дополнительное соглашение о прекращении с 31.01.2023 реализации проекта «Кадры цифровой экономики» в 2023 году.

Таким образом, в 2023 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» планируется реализация мероприятий 19 муниципальных проектов.

По состоянию на 01.10.2023 на реализацию мероприятий региональных (национальных) проектов предусмотрено 4 807,8 млн рублей, в том числе:

- 3 943,0 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 791,3 млн рублей – средства областного бюджета;
- 73,5 млн рублей – средства муниципального бюджета.

По состоянию на 01.10.2023 реализация мероприятия осуществлялась в рамках 19 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов 7 национальных проектов из них:

- по 10 проектам предусмотрено финансирование;
- по 9 проектам финансирование не предусмотрено.

По состоянию на 01.10.2023 на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов фактически профинансировано 3 005,5 млн рублей, в том числе:

- 2 502,2 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 479,0 млн рублей – средства областного бюджета;
- 24,1 млн рублей – средства муниципального бюджета.

***По состоянию на 01.10.2023 были реализованы следующие мероприятия национальных проектов:***

**Национальный проект «Демография»**

В рамках национального проекта реализуются проект «Спорт – норма жизни». В рамках данного проекта осуществляется закупка спортивного оборудования и экипировка для спортивных школ. Заключено 5 договоров поставки. Все оборудование поставлено в спортивную школу № 4 и детско-юношескую спортивную школу Засвияжского района города Ульяновска.

Также продолжается работа в рамках реализации **проекта «Укрепление общественного здоровья»**. В рамках данного проекта разработана комплексная программа «Здоровый муниципалитет» муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 – 2024 годы» и проводятся мероприятия, акции, месячники охраны труда, созданы спортивно-

оздоровительные центры при муниципальных образовательных организациях (МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СШ № 70, МБОУ СШ № 74, МБОУ СШ № 78, МБОУ СШ № 82, МБОУ СШ № 83, Губернаторский лицей № 101 в микрорайоне «Искра», ДОУ № 115.).

В рамках реализации проекта **«Культурная среда»** в 2023 году планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Оснащение по модельным стандартам муниципальных библиотек - специализированной детской библиотеки № 24 им. А.С.Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенной по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса д. 33/2.

На отчётную дату для создания модельной библиотеки заключены 22 договора с единственным поставщиком на общую сумму 3 285,9 тыс. руб. и 3 контракта на общую сумму 1 373,9 тыс. руб., законтрактовано 83,3 %. Освоение составляет 2 182,7 тыс. руб. (41,5 %). Данные средства были использованы на оплату предоставления неисключительных (пользовательских) прав (лицензии) на использование программного обеспечения, а также на приобретение ноутбуков, сенсорного информационного терминала, книжной продукции для обновления библиотечного фонда, проектора, а также экрана и крепления для него, МФУ, стеллажей металлических, мягкой мебели (диваны и пуфы), мебели по индивидуальным размерам (гардероб, кафедра и стеллажи), интерактивной песочницы-стола и тумбы для неё, умного логопедического зеркала, кресла-кокона, интерактивного стола, офисной мебели (столы и стулья, шкафы, тумбы), офисной техники (МФУ, принтер, колонки, наушники, презентер), водонагревателя и электрической сушилки для рук, кресел-мешков, бытовой техники (тепловая завеса, пылесос, светильники настольные), доски-мольберта. Открытие библиотеки состоится в октябре текущего года.

2. Проведение капитального ремонта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В.Варламова», расположенного по адресу: г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 19. Заключен контракт с ООО «Технология». Срок выполнения ремонтных работ - 20.05.2023 - 15.08.2023. По состоянию на 01.10.2023 ремонтные работы выполнены и оплачены.

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» осуществляется реализация нефинансируемых **проектов «Творческие люди» и «Цифровая культура»**.

В рамках исполнения проекта «Творческие люди» на 2023 год запланированы следующие мероприятия:

1. Проведено 20 массовых социально-значимых мероприятий в рамках формирования идентичности города (запланировано 24 мероприятия на 2023 год).

2. Прошли обучение на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 13 специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». Планируется в 2023 году повышение квалификации 17 специалистов.

3. Реализовано 2 проекта в рамках участия творческих коллективов в реализации проектов в муниципальном образовании «город Ульяновск» на предоставление грантов для реализации проектов творческими коллективами. (планировалась реализация 2 проектов).

4. Реализовано 8 проектов в рамках осуществления грантовой поддержки творческих проектов и инициатив в сфере «Культура» по итогам проведения конкурса «Креативный город» (планировалось 5).

5. Выплачена премия 38 участникам победителям и 4 коллективам (запланирована выплата премий 14-ти талантливым обучающимся детских школ искусств и детской художественной школы)

#### **В рамках реализации проекта «Цифровая культура».**

1. Осуществляется создание электронного каталога книжного фонда муниципальных библиотек (выполнение 82,3 % от плана).

2. Осуществляется создание электронного фонда видеотеки детской школы искусств имени А.В. Варламова (выполнение 88% от плана).

3. Осуществляется создание на сайте муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив» раздела «Электронные описи» (выполнение 110,5 % от плана).

4. Проведено 10 вебинаров в рамках делового сотрудничества, что составляет 71,4 % от плана.

5. По состоянию на 01.10.2023 предоставлено 1 400 ед. услуг электронной библиотеки «ЛитРес», что составляет 73,7 % выполнения плана.

#### **Национальный проект «Жильё и городская среда»**

В рамках национального проекта запланированы следующие мероприятия:

По проекту «Жильё» в 2023 году **завершено строительство детского сада на 160 мест по улице Шигаева, 19.**

Работы по строительству завершены, объект введён в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 05.09.2023 № 73-24-057-2023.

Планируется открытие детского сада.

Также в рамках данного проекта предусмотрены мероприятия по строительству автомобильных дорог, расположенных по адресам:

**1) ул. Шигаева от ул. Ефремова до трассы М-5 «Урал» в Засвияжском районе г. Ульяновска.** Выполнены следующие работы:

- выдано разрешение на строительство объекта;
- завершены геодезические работы (разбита ось дороги, установлены по месту границы работ, разбиты границы дорожного полотна);

- по передаче подрядной организации Акта освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта, готовится площадка для складирования инертных материалов, определяется трасса временной дороги, необходимой на время строительства основной;

- установлен паспорт объекта и временная прорабская.

Подрядчику передана проектно-сметная документация к производству работ, а также Акт приема - передачи строительной площадки для производства работ.

Продолжаются работы по срезке почвенно-растительного слоя грунта.

Выполнены работы по устройству временной дороги на участке от въезда на территорию ООО «СП ВИС-МОС» до ул. Александровская, установлены светофоры.

В соответствии с заявкой от 13.06.23 на оформление порубочного билета был получен отказ, после чего были поданы ещё 2 заявки 04.07.23 и 11.07.23 по которым также пришёл отказ. В связи с этим 09.08.2023 был направлен запрос на получение порубочного билета повторно. Информация с указанием участков для пересадки 63 деревьев, попадающих в зону производства работ в МБУ «Стройзаказчик» получена 28.08.2023. Согласовано место и схема пересадки деревьев, попадающих в зону производства работ. Произведена пересадка зеленых насаждений в полном объёме.

Утверждено место и маршрут вывоза грунта, оформлены документы.

Произведена укладка газопроводной линии ООО «ТГК-Сервис» согласно графика, установлено 400 метров. Провели демонтаж дороги, проходящей в зоне укладки труб, после укладки трубы, произвели засыпку грунта в месте проезжей части. Произведён замер геодезистами уложенной газопроводной трубы.

Демонтировано старое газоснабжение.

Произведена врезка газопровода, монтаж дорожных плит на временной дороге ООО «Вис-Мос», восстановлена временная дорога, идущая к ООО «Вис-Мос».

Проведены успешные испытания газопроводной трубы.

Согласовано место складирования труб старого газоснабжения, произведена транспортировка труб на территорию МУП «Ульяновск Водоканал».

Сдано основание в котловане, закончили засыпку и утрамбовку песка. Произвели засыпку второго слоя песка.

Произведены работы по разработке траншеи под укладку кабеля на полках, выполнено основание из песка, сдано основание. Уложены кабеля, отсыпаны песком. Произвели переподключение электросетей и демонтаж старых электросетей (демонтировано ~80%).

Проводится подготовка к демонтажу кабеля от УльГЭС, заключен договор с ООО «СП ВИС-МОС» на прокол для прокладки кабеля.

Производится завоз песка и щебня.

Продолжаются земляные работы.

Производится установка дождевой канализации (установка оснований колодцев). Установлено 8 колодцев, осуществляется установка трубопроводов от колодцев, установлено 3 отвода, основания сданы.

Сдано основание во втором котловане, производится засыпка основного слоя из песка.

**Техническая готовность объекта – 20,07%**

На объекте задействовано 14 рабочих и 5 единиц техники.

**2) по улице Автозаводская от дома №91 до ул. Шолмова д.5а в Засвияжском районе г. Ульяновска**

Подрядной организацией установлен паспорт объекта, предварительно согласованный с Министерством строительства и ЖКХ Ульяновской области.

Выполнено устройство строительного городка по ул. Автозаводской.

Получено разрешение на строительство автомобильной дороги 14.04.2023.

Выполнена временная объездная дорога из бетонных плит для микрорайона «Новая Жизнь» по ул. Шолмова. Завершён снос зелёных насаждений. Выполнена выемка непригодного грунта и отсыпка основания будущей дороги песком.

АО «Гипростроймост» проводятся следующие виды работ:

- вынос сетей водопровода по ул. Автозаводской;
- устройство ливневой и напорной канализации;
- устройство основания нового тротуара со стороны строящегося футбольного манежа;
- установка бортового камня по ул. Шолмова;
- устройство земляного полотна автомобильной дороги из песчаного грунта, завоз щебня, укладка асфальта.

**Техническая готовность объекта составляет – 47,18%.**

Работы ведутся согласно утверждённому графику.

На объекте задействовано 25 человек и 10 единиц техники.

Также будут продолжены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (утверждено постановление администрации города Ульяновска от 23.05.2023 № 507 «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территории»).

- Между администрацией города Ульяновска и ООО «СЗ Стандарт–Инвест» заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическому лицу на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в

целях реализации проектов по развитию территорий Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск»:

1) от 07.06.2023 № 10-2023-059908 в части территории, ограниченной улицами Оренбургской, Врача Михайлова и проездом Сиреневый в Заволжском районе города Ульяновска;

2) от 04.10.2023 № 10-2023-083884 в части территории, ограниченной улицами Оренбургской, Врача Михайлова и проездом Сиреневым в Заволжском районе города Ульяновска.

Между администрацией города Ульяновска и ООО «СЗ СТК» от 07.06.2023 № 10-2023-061273 заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическому лицу на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» ограниченной проспектами Генерала Тюленева, Авиастроителей и Дружбы народов.

**По проекту «Формирование комфортной городской среды»** по состоянию на 16.10.2023 работы по благоустройству выполнены на 31 дворовой территории в полном объёме. Общественной комиссией принято 25 дворовых территорий. По остальным 6 дворовым территориям подрядными организациями проводятся работы по устранению замечаний в части установки и крепления скамеек и урн, подключения наружного освещения, по планировке нарушенного слоя грунта и подготовке дворов к общественной приёмке.

По состоянию на 16.10.2023 работы по благоустройству на 4 общественных пространствах (парк «Дружбы народов», сквер «Антонова», парк «Победы» и парк «Семья») выполнены в полном объёме. По парку «Молодёжный» работы выполнены на 85%, в отношении подрядной организации ООО «Стройснабсервис» ведётся претензионная работа по нарушению сроков завершения работ. По общественному пространству «Театральный сквер» ведутся строительные работы, а также работы по продлению сроков завершения работ по причине выявления нового объекта археологического наследия и необходимости обеспечения мер по его сохранности на территории данного сквера.

**В 2023 году будет продолжена работа по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».**

В 2022 – 2023 гг. в соответствии с национальным проектом «Жильё и городская среда» необходимо переселить жителей 9 аварийных многоквартирных жилых домов (пос.901 км, д.1, ул. Полбина, д. 28, ул. Герасимова, д. 27, ул. Локомотивная, д.70, проспект Нариманова, д. 74, ул. Красноармейская, д. 14, 2 пер. Зои Космодемьянской, д.21А, пос. УКСМ, д. 4 А,

пос. УКСМ, д.5 А). В расселяемых домах проживает 419 жителей (174 квартиры). Площадь переселяемая – 6 826,04 кв.м.

1. Администрацией города заключены 17 муниципальных контрактов на приобретение 124 жилых помещений для предоставления их жителям.

2. Восемь собственников жилых помещений (дом № 28 по ул.Полбина и № 74 по прк-ту Нариманова) получили возмещение в форме денежной компенсации. Общий размер возмещения 20 263 335,0 рублей.

3. Жителям двух жилых помещений предоставлены квартиры из высвобожденного муниципального жилищного фонда.

4. Администрацией города Ульяновска для переселения 96 жителей из 36 квартир в аварийных жилых домах № 4 А и 5 А в пос.УКСМ заключён договор о комплексном развитии застроенной территории пос. УКСМ - ул. Хваткова в Засвияжском районе города Ульяновска.

Проектом предусмотрено переселение жителей из аварийных жилых домов во вновь построенные на данной территории современные благоустроенные жилые дома. В новые жилые помещения жителей данных многоквартирных домов планируется переселить в декабре 2023 года.

Все муниципальные контракты исполнены, из 124 жилых помещений в муниципальную собственность приняты 80 жилых помещений. В настоящее время ведётся работа по регистрации прав на 44 жилые помещения и принятию их в муниципальную собственность.

С жителями аварийных многоквартирных домов заключены 74 договора мены (социального найма), соглашений.

### **Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

#### **По проекту «Региональная и местная дорожная сеть»**

Ремонт дорог в 2023 году по состоянию на 15.10.2023 выполняются работы следующие улицах:

##### **1. Заволжский район:**

- на 10-м проезде Инженерном (от проспекта Созидателей до проезда Максимова), общей протяжённостью свыше 2 км, выполнено устройство тротуара, нанесена дорожная разметка термопластом (работы выполнены на 100%).

- на Димитровградском шоссе (от Императорского моста до проезда Заводского), общей протяженностью 1,8 км (выполнены работы по ремонту проезжей части автодороги и ремонту тротуара, нанесена дорожная разметка термопластом, завершена установка новых опор освещения, а также установлено перильное ограждение, выполнены работы по установке светофорного объекта (на перекрестке Димитровградское шоссе - пр-д Заводской). Ведутся работы по укреплению обочин асфальтогранулятом- (работы выполнены на 99%).

- по проспекту Маршала Устинова (от пр-кта Генерала Тюленева до пр-кта Врача Сулова) протяжённостью участка 0,6 км. Ремонт на проезжей части завершён и на 95% выполнены работы по ремонту тротуара. В настоящее время подрядчиком ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного



покрытия покрытия на проезжей части, устройству 3-х остановочных пунктов (автопавильонов), установке закладных деталей под опоры освещения, ведётся монтаж светофорного объекта (Маршала Устинова - Генерала Тюленева). Выполнено уширение автодороги - (работы выполнены на 80%);

- по проспекту Академика Филатова (от проспекта Ленинского Комсомола до проспекта Созидателей) протяжённостью участка 1,3 км. Ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, на заездных карманах и остановках под устройство автопавильонов. В рамках безопасности дорожного движения установлены закладные детали под опоры освещения, ведётся монтаж светофорных опор (Филатова д.16). В настоящее время подрядчиком выполняется устройство трёх новых остановок - (работы выполнены на 70%).

## 2. Ленинский район:

- по ул. Карла Либкнехта (от ул. Гончарова до ул. Железной Дивизии) протяжённость участка 0,5 км. Основной ремонт на проезжей части автодороги и ремонт тротуара завершён. В настоящее время подрядчиком выполняется установка двух новых остановок (автопавильонов) и установка поручней у парка Матросова (работы выполнены на 95%).

- по ул. Льва Толстого (от ул. Гончарова до ул. Железной Дивизии) протяжённость участка 0,6 км. На объекте завершён ремонт дороги. Ведутся работы по устройству тротуаров и устройству двух новых остановок - (работы выполнены на 90%).

- ул. Шевченко (от ул. 12 Сентября до ул. Шевченко д. 2) протяжённость 0,7 км. На данном объекте выполняется демонтаж и монтаж тротуарного и дорожного бортика и ремонт тротуара с устройством щебеночного основания. Планируется приступить к устройству выравнивающего покрытия на проезжей части автодороги - (работы выполнены на 30%);

## 3. Засвияжский район:

- на местном проезде улицы Пушкарёва (от ул. Смычки до ул. Артема) протяжённость участка 0,7 км. Ремонт дороги и тротуара выполнен. Выполнено обустройство освещения пешеходных переходов и нанесена горизонтальная дорожная разметка (работы выполнены на 100%);

- по улице Пожарского (ул. Автозаводской до ул. Александра Невского) протяжённость участка 1,0 км. Выполняется подготовка к ремонту тротуара, ведётся устройство выравнивающего слоя на проезжей части автодороги - (работы выполнены на 50%).

- по ул. Самарской (от 3-го переуллка Самарского до ул. Алашеева) протяжённостью 0,3 км. Ремонт на проезжей части автодороги завершён. Нанесена дорожная разметка (работы выполнены на 100%).

## 4. Железнодорожный район:

- по улице Автомобилистов (ул. Хрустальной до пр-та Гая) протяжённость участка 1,2 км. Ремонт дороги и тротуара выполнен, нанесена дорожная разметка термопластом. Подрядной организацией выполнено устройство освещения пешеходных переходов (работы выполнены на 100%).



- по ул. Варейкиса (ул. Хрустальной до ул. Кольцевой) протяжённость участка 0,5 км. Ремонт дороги и тротуара завершены. Выполнено устройство освещения пешеходных переходов (работы выполнены на 100%).

- по ул. Державина (ул. Локомотивная до пр-та Гая) протяжённость участка 0,4 км. Подрядчик завершил ремонт на автодороге. Ведутся мероприятия по разборке тротуаров. Планируется выполнить установку остановочных павильонов в 4 квартале 2023 года (работы выполнены на 61%).

В рамках данного проекта осуществляется также:

1. Строительство автодорожного моста через р. Свиягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки в городе Ульяновске. 1 этап: по состоянию на 15.10.2023 производится извлечение шпунтового ограждения опоры моста №6, засыпка песком и уплотнение откоса опоры №8, бетонирование зуба опоры №1.

**Техническая готовность 38,6%.**

2. Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами: по состоянию на 15.10.2023 ведётся монтаж опалубки для бетонирования армокаркаса под лифтовую шахту тоннеля №1, устройство насыпи съезда С-1, улицы У-1, бетонирование Тм4, армирование Нм1 на 1-й опоре правого путепровода, устройство ливневой канализации от колодца 42 до колодца 43.

**Техническая готовность 47,6%.**

**По проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2022 году заключен контракт на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.**

В 2023 году продолжена работа по установке шкафов оборудования и контроллеров, опор, детекторов транспортного потока и монтаж светофонных секций (модернизация и новое строительство).

По состоянию на 01.10.2023 завершены работы и произведена приёмка объектов, по следующим объектам:

1. В рамках выполнения работ по строительству 9 объектов, расположенных по следующим адресам:

- Московское шоссе (вещевой рынок);
- Московское шоссе, д. 58;
- Московское шоссе, д. 56;
- ул. Октябрьская - Западный бульвар;
- Московское шоссе, д. 64А, стр. 1;
- Московское шоссе, д. 100 (перед Пушкаревским кольцом);
- ул. Локомотивная - ул. Дружбы;
- Московское шоссе (Проходная КПД 1);
- ул. Пушкарева - пер. Яковлева.

2. В рамках выполнения работ по модернизации 22 действующих объектов и расположенных по следующим адресам:

- пересечение пр-та Нариманова - ул. Симбирская - ул. Немировича Данченко;
- пересечение пр-та Гая - ул. Локомотивная;

- пересечение ул. Локомотивная - ул. Державина
- пересечение ул. Пушкарева - ул. Смычки;
- ул. Рябикова, д. 60;
- пересечение ул. Кирова - ул. Карсунская;
- ул. Октябрьская - ул. Терешковой;
- ул. Октябрьская - пр-т 50 лет ВЛКСМ
- ул. Рябикова - ул. Камышинская;
- ул. Пушкарева, д. 8;
- Московское шоссе - ул. Автозаводская;
- Московское шоссе - Западный бульвар;
- Московское шоссе - ул. Терешковой;
- Московское шоссе - пр-т Олимпийский;
- Московское шоссе – Автовокзал;
- пересечение Московское шоссе - пр-т 50 лет ВЛКСМ;
- Московское шоссе - ул. Аблукова;
- Московское шоссе - поворот на пос. Дачный;
- Московское шоссе - ул. Промышленная;
- Московское шоссе - ул. Станкостроителей;
- пересечение ул. Крымова - ОАО «Утес»;
- пересечение ул. 12 Сентября - ул. Льва Толстого.

### **Национальный проект «Экология»**

**В рамках проекта «Оздоровление Волги»** в 2023 году продолжены работы по реконструкции очистных сооружений города Ульяновска, которые обновляют и увеличивают мощность очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод.

В рамках выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных Сооружений Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь (модернизация)»:

По состоянию на 01.10.2023 ведутся следующие работы:

- 1)Монтаж эстакады.
- 2)Монтаж скребковых механизмов в Первичных отстойниках.
- 3)Монтаж ходовых мостков Первичные отстойники и Аэротенки.
- 4)Монтаж трубопроводов уличной части от Воздуходувной станции.
- 5)Монтаж стальных опор на участке от Воздуходувной станции до эстакады.
- 6)Монтаж площадок обслуживания во вторичных отстойниках.
- 7)Монтаж щитовых затворов.

2. Строительство: «Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ) УМУП «Ульяновскводоканал», г. Ульяновск».

Выполняются работы:

1.Блок емкостей первой очереди №1: - продолжается ремонт поверхностей стен с раскрытием межпанельных швов, пескоструйной и последующей антикоррозионной обработкой ржавой арматуры. Очистка поверхностей стен с помощью воздушного компрессора и водяного аппарата высокого давления с последующим нанесением ремсоставов. Ведётся армирование и установка опалубки для фундаментов под скребковые механизмы (выполнение 65%).

2.Блок вторичных отстойников №2: - продолжаются работы по армированию и бетонированию распределительного канала (выполнение 45%).

3. Продолжаются работы по армированию монолитных стен и установке опалубки (в осях 1-3/Б-В) (выполнение 70%).

4. Блок вторичных отстойников №1-ведётся монтаж и обратная засыпка ж/б колодцев и внутриплощадочных технологических трубопроводов (выполнение 16%).

5. Осуществляется изготовление на сборочной площадке ж/б лотков для распределительного канала Блока вторичных отстойников.

6. Продолжаются работы по монтажу отопительных и вентиляционных систем (ОВК) воздуходувной станция (выполнение 60%).

7. Проводятся гидравлические испытания в тепловом пункте, подключается насосное оборудование, монтируются силовые и слаботочные кабели (выполнение 89%).

8. Продолжаются отделочные работы в машинном отделении и в помещениях АБК (выполнение 93%).

9. Завершены работы по бетонированию стен и демонтажу опалубки насосной станции отвода плавающих и опорожнения резервуаров (выполнение 100%).

На объекте работает 29 человек и 6 единиц техники

#### **Техническая готовность объекта:**

Планируемая в соответствии с заключенным контрактом – 45,68%, фактическая – составляет 31,11%.

В свою очередь, 13.10.2023 заказчиком размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с систематическими нарушениями подрядной организацией условий контракта.

Данное решение выступает в силу 25.10.2023г., после чего планируется объявить новые торги для заключения нового контракта на реконструкцию очистных.

#### **Национальный проект «Образование»**

В рамках реализации проекта «Современная школа» в 2023 году запланировано строительство 2 корпуса к Губернаторскому лицейу №100.

В рамках реализации национального проекта «Образование» проведены торги, по результатам торгов заключен муниципальный контракт

№0168500000622003142 от 28.09.2022 с подрядной организацией ООО «Технология». (Вместимость -550 обучающихся, этажность здания-4).

Начало исполнения контракта **30.09.2022**.

**В настоящее время положительное заключение экспертизы не получено.** ООО «Технология» завершило разработку проектно-сметной документации. **22.09.2023** загружен проект в полном объеме в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза».

**06.10.2023** получено повторное отрицательное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза». Получение положительной экспертизы проектно-сметной документации планируется в срок до 20.11.2023. **Работы согласно контракта должны быть завершены 13.10.2023.**

Подрядной организацией установлено ограждение строительной площадки, выполнены разбивочные работы с выносом координат в натуру и геодезическая разбивка под вынос инженерных сетей и котлован.

Выполнены работы по выносу водопровода, установлен пожарный гидрант, произведена врезка водопровода в существующую сеть, выносу кабелей аэропорта, выносу сетей наружного освещения, устройству свайного поля, ростверков.

Ведутся работы по устройству утепления цокольной части здания, кирпичная кладка стен и перегородок первого и второго этажей, перегородок цокольной части здания, монтаж плит перекрытия первого этажа, устройство лестничных проемов. Ведутся работы по устройству пристенной дренажной системы.

Выполнено работ 11,8%

**Количество рабочих на объекте 32 человека.**

В рамках проекта **«Патриотическое воспитание»** осуществляются ежемесячные выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В рамках проекта **«Успех каждого ребенка»** осуществляется централизованная закупка в рамках 44-ФЗ оборудования Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области. Оборудование в школы после централизованных торгов передаётся Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на основании договора безвозмездного пользования.

Также в рамках проекта **«Цифровая образовательная среда»** все общеобразовательные организации муниципального образования «город Ульяновск» в тестовом режиме подключены к ФГИС «Моя школа» - единый федеральный портал с доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей. Сервис внедрён в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения и призван снизить нагрузку на педагогов.

По проекту **«Социальная активность»** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная

кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организовано и проведено волонтерское сопровождение Всероссийских акций: «Огненные картины», «Свеча Памяти». Волонтерское сопровождение событийных мероприятий города: «Дрифт-шоу», фестиваль молодёжных субкультур «Сотка», «День Молодёжи», «ВелоДень» «Фестиваль Уличного кино», «Федерации вкуса». Организованы и проведены субботники на территории города Ульяновска.

**Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

**В рамках проектов, не требующих финансирования:**

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**, проект реализуется в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В 2023 году планируется дополнить Перечень 39 объектами, сформированы 20 объектов.

- **«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**, оказываются личные консультации, консультации по телефону.

Планируется проведение 4 семинаров и проведение 2 форумов.

- **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** Управлением муниципальной собственностью реализуется проект в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включённого в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В 2023 году планируется передать 4 объекта, основная работа по передаче объектов запланирована на 2 полугодие, по состоянию на 01.10.2023 передано 2 объекта.