

**О реализации мероприятий национальных проектов
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
по итогам 1 полугодия 2023 года**

Перечнем проектов, реализуемых на территории муниципального образования в 2023 году, утверждённым от 13.01.2023 №73-24/188вн, предлагается к реализации 20 муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных проектов.

Подписано дополнительное соглашение о прекращении с 31.01.2023 реализации проекта «Кадры цифровой экономики» в 2023 году.

Таким образом, в 2023 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» планируется реализация мероприятий 19 муниципальных проектов.

По состоянию на 01.07.2023 на реализацию мероприятий региональных (национальных) проектов предусмотрено 4 810,3 млн рублей, в том числе:

- 3 964,0 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 759,0 млн рублей – средства областного бюджета;
- 87,3 млн рублей – средства муниципального бюджета.

По итогам на 01.07.2023 реализация мероприятия 19 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов 7 национальных проектов из них:

- по 10 проектам предусмотрено финансирование;
- по 9 проектам финансирование не предусмотрено.

По состоянию на 01.07.2023 на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов фактически профинансировано 2038,0 млн рублей, в том числе:

- 1 604,7 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 416,3 млн рублей – средства областного бюджета;
- 17,0 млн рублей – средства муниципального бюджета.

В 1 полугодии были реализованы следующие мероприятия национальных проектов:

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта реализуются проект «Спорт – норма жизни». В рамках данного проекта осуществляется закупка спортивного оборудования и экипировка для спортивных школ. Заключено 5 договоров поставки. Все оборудование поставлено в спортивную школу № 4 и детско-юношескую спортивную школу Засвияжского района города Ульяновска.

Также продолжается работа в рамках реализации **проекта «Укрепление общественного здоровья»**. В рамках данного проекта разработана комплексная программа «Здоровый муниципалитет» муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 – 2024 годы» и проводятся мероприятия, акции, месячники охраны труда, созданы спортивно-

оздоровительные центры при муниципальных образовательных организациях (МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СШ № 70, МБОУ СШ № 74, МБОУ СШ № 78, МБОУ СШ № 82, МБОУ СШ № 83, Губернаторский лицей № 101 в микрорайоне «Искра», ДОУ № 115.).

В рамках реализации проекта **«Культурная среда»** в 2023 году планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Оснащение по модельным стандартам муниципальных библиотек - специализированной детской библиотеки № 24 им. А.С.Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенной по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса д. 33/2.

По состоянию на 01.07.2023 заключены 22 договора с единственным поставщиком на общую сумму 3285,9 тыс. руб. и 3 контракта на общую сумму 1373,9 тыс. руб., законтрактовано 83,3 %.

Данные средства были использованы на оплату предоставления неисключительных (пользовательских) прав (лицензии) на использование программного обеспечения, а также на приобретение ноутбуков, сенсорного информационного терминала, книжной продукции для обновления библиотечного фонда, проектора, а также экрана и крепления для него, МФУ, стеллажей металлических, мягкой мебели (диваны и пуфы), мебели по индивидуальным размерам (гардероб, кафедра и стеллажи), интерактивной песочницы-стола и тумбы для неё, умного логопедического зеркала, кресла-кокона, интерактивного стола, офисной мебели (столы и стулья, шкафы, тумбы), офисной техники (МФУ, принтер, колонки, наушники, презентер), водонагревателя и электрической сушилки для рук, кресел-мешков, бытовой техники (тепловая завеса, пылесос, светильники настольные), доски-мольберта. Открытие библиотеки состоится в сентябре текущего года.

2. Проведение капитального ремонта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В.Варламова», расположенного по адресу: г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 19. Заключён контракт с ООО «Технология». Срок выполнения ремонтных работ - 20.05.2023 - 15.08.2023. По состоянию на 01.07.2023 проведены следующие работы: демонтаж всех дверей, перегородок, старой проводки, стен и полов (линолеум, керамическая плитка); отмостка здания, подготовлены под окраску стены коридоров и учебных классов 2 и 3 этажей, бетонная заливка крыльца, заливка полов 3 этажа, заливка полов на 2 этаже выполнена на 70 %, прокладка электропроводки на 2 и 3 этажах выполнена на 60 %, прокладка кабеля АПС выполнена на 60%, установка оконных блоков выполнена на 84 %; ведутся работы по обустройству санитарной комнаты для маломобильных граждан.

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» осуществляется реализация нефинансируемых **проектов «Творческие люди» и «Цифровая культура»**.

В рамках исполнения проекта «Творческие люди» на 2023 год запланированы следующие мероприятия:

1. Проведение 24 массовых социально-значимых мероприятий в рамках формирования идентичности города. Проведено 7 мероприятий.

2. На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры планируется повышение квалификации 17 специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». Прошли обучение 5 специалистов.

3. В рамках участия творческих коллективов в реализации проектов в муниципальном образовании «город Ульяновск» планируется подача 2 заявок на предоставление грантов для реализации проектов творческими коллективами. Мероприятие будет реализовано в 3 квартале 2023 года.

4. В рамках осуществления грантовой поддержки творческих проектов и инициатив в сфере «Культура» в 3 квартале 2023 года планируется реализация 5 проектов и инициатив в рамках конкурса «Креативный город».

5. В рамках проведения мероприятий по присуждению премии талантливым обучающимся муниципальных детских школ искусств и муниципальной детской художественной школы муниципального образования «город Ульяновск» запланирована выплата премий 14-ти талантливым обучающимся детских школ искусств и детской художественной школы. Мероприятие будет реализовано в 3 квартале текущего года.

В рамках реализации проекта «Цифровая культура».

1. Осуществляется создание электронного каталога книжного фонда муниципальных библиотек (выполнение 53,8 % от плана).

2. Осуществляется создание электронного фонда видеотеки детской школы искусств имени А.В. Варламова (выполнение 50% от плана).

3. Осуществляется создание на сайте муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив» раздела «Электронные описи» (выполнение 45,6 % от плана).

4. Проведено 10 вебинаров в рамках делового сотрудничества, что составляет 71 % от плана.

5. По состоянию на 01.07.2023 предоставлено 1 390 ед. услуг электронной библиотеки «ЛитРес», что составляет 73,1 % выполнения плана.

Национальный проект «Жильё и городская среда»

В рамках национального проекта запланированы следующие мероприятия.

По проекту «Жильё» в 2023 году ведётся строительство детского сада на 160 мест по улице Шигаева, 19.

В процессе проведения строительных работ выявлена необходимость проведения дополнительных работ, следовательно, дополнительного

финансирования. В настоящее время проводится работа с Минстроем России по переносу срока ввода в эксплуатацию данного объекта на август 2023 года.

На объекте завершаются работы по устройству внутренних систем ХВС, ГВС, электроснабжения, электроосвещения, отделочные работы, работы по благоустройству территории. Выполнен ремонт подъездов к строящемуся детскому саду со стороны улицы Шигаева. Оформляется исполнительная документация.

Выполняются отделочные работы внутри и на фасаде здания, благоустройство территории. Готовность объекта - 88,6%.

Также в рамках данного проекта предусмотрены мероприятия по строительству автомобильных дорог, расположенных по адресам:

1) ул. Шигаева от ул. Ефремова до трассы М-5 «Урал» в Засвияжском районе г. Ульяновска.

Заключён контракт на строительство данного объекта с ООО «Дорожник».

Срок выполнения работ: 15.12.2023 г. Завершены геодезические работы (разбита ось дороги, установлены по месту границы работ, разбиты границы дорожного полотна), подрядной организации передан Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта, готовится площадка для складирования инертных материалов, определяется трасса временной дороги, необходимой на время строительства основной. Установлены паспорт объекта и временная прорабская. Подрядной организации выплачен предусмотренный контрактом аванс в размере 62 080,467 тыс.рублей.

Выполняется срезка почвенно-растительного слоя грунта.

Техническая готовность объекта – 2%

2) по улице Автозаводская от дома №91 до ул. Шолмова д.5а в Засвияжском районе г. Ульяновска (заключен муниципальный контракт на проведение работ по строительству и в соответствии с контрактом перечислен аванс подрядной организации.)

Также будут продолжены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (утверждено постановление администрации города Ульяновска от 23.05.2023 № 507 «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территории»).

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году запланировано проведение работ по благоустройству 31 дворовой территории. Начало работ запланировано в период с 01.04.2023 по 01.08.2023

Также планируется благоустройство 6 общественных пространств (парк «Молодёжный», парк «Семья», сквер «Антонова», Театральный сквер, парк

«Дружбы Народов» возле лестницы, парк «Победы»).

Благоустройство дворовых территорий.

В настоящее время заключены муниципальные контракты на ремонт 31 дворовых территорий. Начало работ с 01.04.2023 по 01.08.2023. По состоянию на 01.07.2023 по 23 дворовым территориям выполнены работы в полном объёме, в том числе по 7 проведена общественная приёмка работ. В работе находится 7 дворовых территорий, ведутся демонтажные работы, установка бортовых камней, устройство асфальтового покрытия тротуаров, устройство наружного освещения, установка скамеек и урн.

Благоустройство общественных пространств.

В рамках проекта в 2023 году планируется благоустройство 6 общественных пространств (парк «Молодёжный», парк «Семья», сквер «Антонова», Театральный сквер, парк «Дружбы Народов» возле лестницы, парк «Победы»). По состоянию на 01.07.2023 на 5 общественных пространствах ведутся работы. По 1 пространству парк «Дружбы Народов» работы выполнены в полном объёме.

В 2023 году будет продолжена работа по **проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».**

В 2022 – 2023 гг. в соответствии с национальным проектом «Жильё и городская среда» необходимо переселить жителей 9 аварийных многоквартирных жилых домов (пос.901 км, д.1, ул. Полбина, д. 28, ул. Герасимова, д. 27, ул. Локомотивная, д.70, проспект Нариманова, д. 74, ул. Красноармейская, д. 14, 2 пер. Зои Космодемьянской, д.21А, пос. УКСМ, д. 4 А, пос. УКСМ, д.5 А). В расселяемых домах проживает 419 жителей (174 квартиры). Площадь переселяемая – 6 826,04 кв.м.

1. Администрацией города заключены 17 муниципальных контрактов на приобретение 129 жилых помещений площадью 5 578,2 кв. м. для предоставления их жителям.

2. Восемь собственников жилых помещений (дом № 28 по ул.Полбина и № 74 по прк-ту Нариманова) получили возмещение в форме денежной компенсации. Общий размер возмещения 20 263 335,0 рублей.

3. Жителям двух жилых помещений предоставлены квартиры из высвобожденного муниципального жилищного фонда.

4. Администрацией города Ульяновска для переселения 96 жителей из 36 квартир в аварийных жилых домах № 4 А и 5 А в пос.УКСМ заключён договор о комплексном развитии застроенной территории пос. УКСМ - ул. Хваткова в Засвияжском районе города Ульяновска.

Проектом предусмотрено переселение жителей из аварийных жилых домов во вновь построенные на данной территории современные благоустроенные жилые дома. В новые жилые помещения жителей данных многоквартирных домов планируется переселить в декабре 2023 года.

В муниципальную собственность принято 71 жилое помещение, 8 муниципальных контрактов исполнено.

Жители 32 жилых помещений переселены, заключены соответствующие договоры и соглашения.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

По проекту «Региональная и местная дорожная сеть»

Ремонт дорог в 2023 году будет осуществляться по следующим адресам:

- по Димитровградскому шоссе (от Императорского моста до пр-да Заводского);
- пр-ту Маршала Устинова (от пр-та Генерала Тюленева до пр-та Врача Сурова);
- пр-ту Академика Филатова (от пр-та Ленинского Комсомола до пр-та Антонова);
- по ул. Карла Либкнехта (от ул. Гончарова до ул. Железная Дивизия);
- по ул. Льва Толстого (от ул. Гончарова до ул. Железная Дивизия);
- по ул. Шевченко (от ул. 12 Сентября до ул. Шевченко д. 2);
- по ул. Варейкиса (от ул. Хрустальной до ул. Кольцевой);
- по ул. Державина (от ул. Локомотивной до пр-кта Гая);
- по ул. Пушкарева, местный проезд (от ул. Смычки до ул. Артема);
- по ул. Пожарского (от ул. Автозаводской до ул. Александра Невского).

По итогам 1 полугодия подрядная организация выставила информационные щиты (10-й Инженерный проезд, ул. Автомобилистов, Димитровградское шоссе, ул. Карла Либкнехта, ул. Варейкиса) и временные дорожные знаки. По ул. Автомобилистов завершают фрезерование а/б покрытия проезжей части. На 10-м Инженерном проезде завершили укладку выравнивающего слоя, приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также продолжают следующие работы по:

- строительству автодорожного моста через р. Свягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки в городе Ульяновске. (1 этап). По итогам 1 полугодия завершено армирование каркаса ростверка опоры №7 моста, приступили к устройству опоры №7 моста;
- реконструкции моста по ул. Минаева с подходами. По итогам 1 полугодия проводится демонтаж ростверка 2-й опоры средней части моста, монтаж труб на опоры теплотрассы, монтаж 4-х балок средней части путепровода, устройство армокаркаса под лифтовую шахту тоннеля №1.

По проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2022 году заключен контракт на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В 2023 году продолжена работа по установке шкафов оборудования и контроллеров, опор, детекторов транспортного потока и монтаж светофонных секций (модернизация и новое строительство).

По итогам 1 полугодия 2023 года осуществлялись следующие:

1. В рамках выполнения работ по строительству 9 объектов, расположенных по следующим адресам:

- Московское шоссе (вещевой рынок);
- Московское шоссе, д. 58;
- Московское шоссе, д. 56;
- ул. Октябрьская - Западный бульвар;
- Московское шоссе, д. 64А, стр. 1;
- Московское шоссе, д. 100 (перед Пушкаревским кольцом);
- ул. Локомотивная - ул. Дружбы;
- Московское шоссе (Проходная КПД 1);
- ул. Пушкарева - пер. Яковлева.

2. В рамках выполнения работ по модернизации 22 действующих объектов и расположенных по следующим адресам:

- пересечение пр-та Нариманова - ул. Симбирская - ул. Немировича Данченко;

- пересечение пр-та Гая - ул. Локомотивная;
- пересечение ул. Локомотивная - ул. Державина
- пересечение ул. Пушкарева - ул. Смычки;
- ул. Рябикова, д. 60;
- пересечение ул. Кирова - ул. Карсунская;
- ул. Октябрьская - ул. Терешковой;
- ул. Октябрьская - пр-т 50 лет ВЛКСМ
- ул. Рябикова - ул. Камышинская;
- ул. Пушкарева, д. 8;
- Московское шоссе - ул. Автозаводская;
- Московское шоссе - Западный бульвар;
- Московское шоссе - ул. Терешковой;
- Московское шоссе - пр-т Олимпийский;
- Московское шоссе - Автовокзал;
- пересечение Московское шоссе - пр-т 50 лет ВЛКСМ;
- Московское шоссе - ул. Аблукова;
- Московское шоссе - поворот на пос. Дачный;
- Московское шоссе - ул. Промышленная;
- Московское шоссе - ул. Станкостроителей;
- пересечение ул. Крымова - ОАО «Утес»;
- пересечение ул. 12 Сентября - ул. Льва Толстого.

Планный срок окончания работ 01.09.2023.

Национальный проект «Экология»

В рамках проекта «Оздоровление Волги» в 2023 году продолжены работы по реконструкции очистных сооружений города Ульяновска, которые обновляют и увеличивают мощность очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод.

В рамках выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных

Сооружений Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь (модернизация)»:

По состоянию на 01.07.2023 ведутся следующие работы:

- 1) Монтаж эстакады.
- 2) Монтаж скребковых механизмов в Первичных отстойниках.
- 3) Монтаж ходовых мостков Первичные отстойники и Аэротенки.
- 4) Монтаж трубопроводов уличной части от Воздуходувной станции.
- 5) Монтаж стальных опор на участке от Воздуходувной станции до эстакады.

6) Монтаж площадок обслуживания во вторичных отстойниках.

7) Монтаж щитовых затворов.

Общий процент готовности объекта составляет 80%.

2. Строительство: «Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ) УМУП «Ульяновскводоканал», г. Ульяновск».

Выполняются работы:

- по разборке ж/б стен в местах наращивания, в первичных отстойниках.
- производится внутренняя отделка помещений воздуходувной станции, установлены оконные блоки, ведутся электромонтажные работы.
- на первичных отстойниках проводится заливка бетона, бетонируются прямки.

В августе 2023 г. будет предоставлена проектная документация АО «МайПроект» генподрядной организации ООО «Тандем» не достающая часть (20%) раздел ТХ.

Работы не принимались из-за отсутствия проектной документации.

Решением арбитражного суда по Ульяновской области от 12.07.2023г. дело №72-5301/2023 отказать ООО «Тандем» в полном объеме по иску о взыскании поставленного оборудования на сумму 293 327 209,08 р. Так же ООО «Тандем» 25.07.2023 направил апелляционную жалобу в 11-ый арбитражный апелляционный суд.

Подрядной организацией ООО «Тандем» было предложено заключение дополнительного соглашения в части приемки оборудования без монтажа по товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Однако заказчиком должное предложение не было принято, по причине угрозы приёмки не рабочего оборудования, поскольку без его монтажа оценить работоспособность проверить не предоставляется возможным.

Работают 55 человек 4 единицы техники.

Техническая готовность на 01.07.2023 – 5 %

Национальный проект «Образование»

В рамках реализации проекта «Современная школа» в 2023 году запланировано строительство 2 корпуса к Губернаторскому лицейу №100.

В настоящее время готовится проектная документация на строительство данного объекта. 26.06.2023 заключен договор ООО «Тандем» с АО

«Ульяновскгосэкспертиза» для проведения консалтинга по разделам проектной документации. Получены предварительные замечания по трём разделам.

Предельный срок строительства согласно контракта установлен 13.10.2023. В соответствии с градостроительной документацией сроки проведения и завершения строительства будут установлены в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, получение которой запланировано на август 2023 года.

В 1 полугодии подрядной организацией проводились работы по монтажу фундаментных блоков, уплотнение песка в подвальной части здания, устройство оклеечной гидроизоляции цокольной части здания, подготовка ростверка спортивного зала, кирпичная кладка 1 этажа.

Производится поставка и установка плит перекрытия на подвальную часть здания. Работы выполнены на 9%.

В рамках проекта **«Патриотическое воспитание»** осуществляются ежемесячные выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В рамках проекта **«Успех каждого ребенка»** осуществляется централизованная закупка в рамках 44-ФЗ оборудования Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области. Оборудование в школы после централизованных торгов передаётся Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на основании договора безвозмездного пользования.

Также в рамках проекта **«Цифровая образовательная среда»** все общеобразовательные организации муниципального образования «город Ульяновск» в тестовом режиме подключены к ФГИС «Моя школа» - единый федеральный портал с доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей. Сервис внедрён в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения и призван снизить нагрузку на педагогов.

По проекту **«Социальная активность»** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организовано и проведено волонтерское сопровождение Всероссийских акций: «Огненные картины», «Свеча Памяти». Волонтерское сопровождение событийных мероприятий города: «Дрифт-шоу», фестиваль молодёжных субкультур «Сотка», «День Молодёжи», «ВелоДень» «Фестиваль Уличного кино», «Федерации вкуса». Организованы и проведены субботники на территории города Ульяновска.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках проектов, не требующих финансирования:

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**, проект реализуется в части увеличения количества имущества муниципального

образования «город Ульяновск», включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В 2023 году планируется дополнить Перечень 39 объектами, сформированы 25 объектов.

- **«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**, оказываются личные консультации, консультации по телефону.

Во 2 полугодии планируется также проведение 4 семинаров и проведение 2 форумов.

- **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** Управлением муниципальной собственностью реализуется проект в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включённого в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В 2023 году планируется передать 13 объектов, основная работа по передаче объектов запланирована на 2 полугодие.