

ОТЧЁТ
Управления по благоустройству администрации города Ульяновска
об итогах реализации инициативных проектов на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
в 2023 году

На основании решения Ульяновской Городской Думы от 27.01.2021 № 1 «О мерах по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск» в 2022 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» проведён конкурсный отбор по определению части территории, на которой в 2023 году могут реализовываться инициативные проекты.

В соответствии с решением Ульяновской Городской от 24.05.2022 № 71 из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» были выделены бюджетные ассигнования на реализацию 14 инициативных проектов, предлагаемых к реализации в 2023 году, и прошедших конкурсный отбор.

На реализацию прошедших конкурсный отбор инициативных проектов кроме бюджетных средств муниципального образования «город Ульяновск» в целях софинансирования расходных обязательств были использованы инициативные платежи плательщиков, осуществивших их перечисление в бюджет города Ульяновска в соответствии с Порядком, утверждённым решением Ульяновской Городской Думы от 27.01.2021 № 1.

В 2023 году Решением УГД №71 от 24.05.2022 были выделены бюджетные ассигнования на общую сумму **24 134 599,59 рублей** на следующие инициативные проекты:

1. **ИП «Благоустройство территории по ул. Александра Невского»** (установка детской площадки: установка МАФ, благоустройство территории) в сумме 1 784 353,20 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» -1 425 698,20 рублей, средства населения -358 655,00 рублей).

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг связанных с реализацией инициативных проектов 24.07.2023 заключён муниципальный контракт №0368300000123000863 на сумму 1 141 985,76 рублей. Экономия по проекту составила 642 367,44 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 513 251,58 рублей, средства населения -129 115,86 рублей).

По контракту работы выполнены в полном объеме, работы оплачены, контракт закрыт.

2. **ИП «Дом на Самарской»** (ремонт дворового проезда, тротуаров, замена старого уличного освещения и обустройство заездных карманов, озеленение) в сумме 2 000 000,00 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» -1 600 000,00 рублей, средства населения - 400 000,00 рублей).

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг связанных с реализацией инициативных проектов 11.09.2023 заключён контракт №0368300000123001137 на сумму 1 994 513,18 рублей. Экономия по проекту составила 5 486,82 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 4 389,46 рублей, средства населения -1 097,36 рублей).

По контракту работы выполнены в полном объеме, работы оплачены, контракт закрыт.

2. ИП «ИгРУнки» (благоустройство детской площадки) в сумме 754 164,20 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 602 577,20 рублей, средства населения -151 587,00 рублей).

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг связанных с реализацией инициативных проектов 07.07.2023 заключён контракт №0368300000123000864 в сумме 524 144,18 рублей. Экономия по проекту составила 230 020,02 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 183 786,00 рублей, средства населения - 46 234,02 рублей).

По контракту работы выполнены в полном объеме, работы оплачены, контракт закрыт.

4. ИП «Ребята с нашего двора» (установка детской спортивной площадки) в сумме 656 789,00 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» -557 614,00 рублей, средства населения - 84 175,00рублей, средства юридических лиц -15000,00 рублей)

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией инициативных проектов 07.07.2023 заключён контракт № 0368300000123000862 в сумме 614 097,65 рублей. Экономия по проекту составила 42 691,35 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 36 244,97 рублей, средства населения - 5471,38 рублей, средства юридических лиц - 975,00 рублей).

В связи с тем, что подрядной организацией ООО «Дет-Строй» по состоянию на 07.11.2023 г. не предъявлены к приемке надлежаще выполненные работы, что делает невозможным сдачу объекта в срок, а также наличие бездействия и не выполнение замечаний, обозначенных в претензиях, направленных подрядчику, МБУ «Стройзаказчик» 08.11.2023 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Контракт расторгнут, ООО «Дет-Строй» добавлен в реестр недобросовестных поставщиков.

Таким образом, по данному контракту до конца 2023 года не будут освоены бюджетные ассигнования в сумме 656 789,00 рублей.

5. ИП «Благоустройство спортивной площадки на Репина, 43» (устройство покрытия, установка МАФ) в сумме 2 265 643,00 рублей (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» -1 923 612,00 рублей, средства населения – 342 031,00 рублей)

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией инициативных проектов 04.08.2023 заключён контракт № 0168500000623003017 в сумме 1 891 073,44 рублей.

По объекту работы завершены, подготовлена заявка на финансирование под фактически выполненные работы на сумму 1 890 073,44 рублей (экономия 1738,3 рублей).

Общая сумма экономии по контракту составляет 375 569,56 рублей (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 318 872,00 рублей, средства населения – 56 697,56 рублей).

6. ИП «Благоустройство спортивной (волейбольной) площадки на Репина, 51» (замена покрытия, установка нового спортивного оборудования) на сумму 1 474 556,40 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» -1 219 117,03 рублей, средства населения – 255 439,37 рублей)

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией инициативных проектов 11.07.2023 заключён контракт № 0368300000123000882 в сумме 1 083 417,40 рублей. Экономия по проекту составила 391 139,00 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 323 381,47 рублей, средства населения – 67 757,53 рублей).

По контракту работы выполнены в полном объеме, работы оплачены, контракт закрыт.

7. ИП "Спортивная страна, спортивный город, спортивный двор" (оборудование волейбольной площадки, площадки для воркаута, работы по освещению территории, озеленению, ограждению территории) на сумму 1 800 000,00 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 1 530 000,00 рублей, средства населения – 270 000,00 рублей).

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией инициативных проектов 11.07.2023 заключён контракт № 0368300000123000865 в сумме 1 422 000,00 рублей.

По объекту работы завершены. Заказчиком работы не приняты в связи с тем, что по представленной Подрядчиком отчётной документации выявлен ряд замечаний.

8. ИП «Благоустройство детской спортивной площадки на ул. Репина, 49» (установка бортового камня, устройство асфальтового покрытия, сборка и установка хоккейной коробки с ограждением из готовых решетчатых панелей) на сумму 2 130 825,40 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 1 811 184,90 рублей, средства населения - 319 640,50 рублей).

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией инициативных проектов 24.07.2023 заключён контракт № 0168500000623002907 в сумме 2 130 825,40 рублей.

По контракту работы выполнены в полном объеме, работы оплачены, контракт закрыт.

9. ИП «Детство и спорт» (установка спортивной площадки, игрового оборудования, озеленение) на сумму 1 718 000,00 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 1 528 000,00 рублей, средства населения - 190 000,00 рублей).

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией инициативных проектов 11.07.2023 заключён контракт № 0368300000123000881 в сумме 1 151 060,00 рублей. Экономия по проекту составила 566 940,00 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 504 240,00 рублей, средства населения - 62 700,00 рублей).

По объекту работы завершены, МАФы установлены, у Заказчика претензия к качеству выполненных работ.

10. ИП «Зимние забавы» (установка комплекса горок: зимнего игрового комплекса на территории сквера "Трёх поколений") на сумму 1 361 920,00 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 1 225 728,00 рублей, средства населения - 136 192,00 рублей).

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией инициативных проектов 07.07.2023 заключён контракт № 0368300000123000880 в сумме 1 273 395,20 рублей. Экономия по проекту составила 88 524,80 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 79 672,32 рублей, средства населения - 8 852,48 рублей).

По объекту работы завершены, направлена заявка на финансирование на сумму 1 273 395,20 рублей.

11. ИП «Спорт - норма жизни» (создание спортивной площадки, установка МАФ) на сумму 560 000,00 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 500 000,00 рублей, средства населения - 50 000,00 рублей, средства юридических лиц - 10 000,00 рублей).

По проекту заключены 2 муниципальных контракта:

24.07.2023 заключён контракт № 0368300000123000955 в сумме 504 614,00 рублей.

По контракту работы выполнены в полном объеме, работы оплачены, контракт закрыт.

12.09.2023 заключён контракт №1049656 в сумме 55 386,00 рублей.

По контракту работы выполнены в полном объеме, работы оплачены, контракт закрыт.

12. ИП «Счастливое детство» (установка современной детской площадки с резиновым покрытием) на сумму 1 776 721,20 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 1 596 721,20 рублей, средства населения - 180 000,00 рублей).

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией инициативных проектов 07.07.2023 заключен контракт № 0368300000123000861 в сумме 1 127 744,58 рублей. Экономия по проекту составила 648 976,62 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 583 228,66 рублей, средства населения - 65 747,96 рублей).

По контракту работы выполнены в полном объеме, работы оплачены, контракт закрыт.

13. ИП «Место силы жителей ТОС «Северянка» (создание детской спортивной площадки на территории ТОС "Северянка" с. Лаишевка) на сумму 1 969 030,01 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 1 769 030,01 рублей, средства населения - 200 000,00 рублей).

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией инициативных проектов 21.08.2023 заключён контракт № 0368300000123001059 в сумме 1 959 184,86 рублей. Экономия по проекту составила 9 845,15 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 8 845,15 рублей, средства населения - 1000,00 рублей).

По объекту работы завершены, направлена заявка на финансирование на сумму 1 959 184,86 рублей.

14. ИП «Благоустройство территории по ул. Октябрьской, д. 34» (установка детской площадки: установка МАФ, благоустройство территории) на сумму 549 467,09 рублей, (в т. ч. бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 500 015,09 рублей, средства населения - 49 452,00 рублей).

По результатам проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией инициативных проектов 24.07.2023 заключен контракт № 0368300000123000954 в сумме 549 467,09 рублей.

По контракту работы выполнены в полном объеме, работы оплачены, контракт закрыт.


По итогам реализации инициативных проектов выявлено, что из 14 инициативных проектов по 8 проектам муниципальные контракты исполнены, работы выполнены в полном объеме с экономией денежных средств: «Благоустройство территории по ул. Александра Невского», «Дом на Самарской», «ИгРУнки», «Благоустройство спортивной (волейбольной) площадки на ул. Репина, д. 51», «Благоустройство спортивной (волейбольной) площадки на ул. Репина, д. 43», «Счастливое детство», «Благоустройство спортивной площадки на ул. Репина, д. 43», «Зимние забавы», «Место силы жителей ТОС «Северянка».

По 3 инициативным проектам муниципальные контракты исполнены, работы выполнены без экономии денежных средств: «Благоустройство спортивной площадки на ул. Репина, д. 49», ИП «Спорт – норма жизни», ИП «Благоустройство территории по ул. Октябрьской, д. 34».

По 3 проектам к приёмке не предъявлены надлежаще выполненные работы: «Ребята с нашего двора», «Спортивная страна, спортивный город, спортивный двор», «Детство и спорт».

Управлением по благоустройству администрации города Ульяновска совместно с уполномоченным органом по администрированию инициативных платежей МБУ «Стройзаказчик» проведён расчёт сумм неиспользованных инициативных платежей. В результате полученных расчётов остаток (экономия) подлежит возврату из бюджета города Ульяновска инициативным группам граждан.

Исполняющий обязанности
начальника управления
по благоустройству



А.А.Пономарева