

**О реализации мероприятий национальных проектов
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
по состоянию на 01.07.2024**

Основным инструментом достижения целей развития, определённых Указами Президента России от 07.05.2019 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» с 2019 года являются национальные проекты. Также в 2021 году разработан Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Кроме того, Президентом Российской Федерации дано поручение о продлении реализуемых национальных проектов, а также дополнении перечня новыми национальными проектами с 2025 года, в том числе такими национальными проектами как: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры».

Администрацией города Ульяновска совместно с Правительством Ульяновской области ведётся активная работа с целью дальнейшего участия в обновлённых национальных проектах.

В 2024 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» запланирована реализация 18 муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов 7 национальных проектов, из них:

- по 12 проектам предусмотрено финансирование;
- по 6 проектам финансирование не предусмотрено.

По состоянию на 01.07.2024 на реализацию мероприятий муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, предусмотрено 4 753,7 млн рублей, в том числе:

- 3 152,3 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 1 551,7, млн рублей – средства областного бюджета;
- 49,7 млн рублей - средства муниципального бюджета.

По состоянию на 01.07.2023 на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов фактически профинансировано 1 923 млн рублей, в том числе:

- 1 271,4 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 627,4 млн рублей – средства областного бюджета;
- 24,2 млн рублей – средства муниципального бюджета.

По состоянию на 01.07.2024 на территории муниципального образования «город Ульяновск» реализуются следующие национальные проекты:

1. Национальный проект «Демография»

В рамках данного национального проекта реализуется муниципальный проект «Спорт – норма жизни». В рамках данного проекта осуществляется закупка спортивного оборудования и экипировка для спортивных школ. По итогам 1 полугодия заключены 4 договора на поставку спортивного инвентаря в МБУ ДО «Спортивная школа «Борец», МБУ ДО СШ им. Д.А. Разумовского, МБУ ДО «Спортивная школа Рингстар».

2. Национальный проект «Культура»

В рамках данного национального проекта реализуется муниципальный проект «Культурная среда». В 2024 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества МБУ ДО ДШИ № 12, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Симбирская, д.44. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области и администрацией города Ульяновска заключено. Контракт заключён между МБУ «Стройзаказчик» и подрядной организацией ООО «Спецстройпроект», срок выполнения работ – до 15.08.2024.

По состоянию на 01.07.2024 подрядной организацией ООО «Спецстройпроект» выполнены следующие работы:

- демонтажные (очистка стен фасада от старой штукатурки, снятие верхних рядов кирпичной кладки парапетной части левой стороны кровли, демонтаж электрических кабелей, инженерного оборудования, козырьков, крылец, отмостки) – 100%;

- выполнено усиление фундамента (раскопка стен фундамента и очистка от земли, вязание сеток, установка опалубки, армирование, бетонирование, обработка гидроизоляцией стен фундамента) – 90%;

- усиление стен контура здания (монтаж швеллеров по нижней и верхней части здания) – 80%;

- ремонт канализации (подготовлен котлован для прокладки канализационных труб, завезен песок для отсыпки, установлены 4 колодца) – 20%;

- устройство отмостки (изготовление опалубки, засыпка щебнем и бетонирование) – 40%;

- устройство крыльца (армирование, бетонирование) – 20 %.

Кроме этого, завезен утеплитель для вентиляционного фасада, установлены леса. С 21.06.2024 начаты работы по монтажу каркаса вентиляционного фасада. Общий процент выполненных работ – 30%. 31.05.2024 проведена оплата за демонтажные работы на сумму 2 995,42 тыс.

руб. (номер п/п 673931 от 03.06.2024)., акты на выполненные работы на сумму 2 299,39 тыс. руб. (п/п от 19.06.2024).

Подрядная организация ООО «Универсал» приступила к выполнению работ с 05.06.2024г. В кабинетах и коридоре 2 этажа проведены демонтажные работы (демонтированы электрические провода, светильники, линолеум, проведена отбивка штукатурки, демонтаж напольной плитки и линолеума). В кабинете №22 и коридоре пол засыпан керамзитом и пролит жидким цементом. Завезена гипсовая штукатурка. Проведен демонтаж плит коридора. Залита стяжка в кабинете №22, убраны обои, демонтированы провода, проведена укладка проводов в кабель-каналы, выполнена обшивка стен кабинетов гипсокартоном под каркас. Процент выполнения работ – 12%.

В рамках реализации муниципального проекта «**Цифровая культура**» в МБУ ДО ДШИ № 2 реализовано внедрение в практику деятельности инновационных информационных технологий. Создан виртуальный концертный зал, оборудованный компактным 8-канальным микшерным пультом с процессором эффектов Lexicon и USB, компактной аудио колонной, а также MMVS министрим станцией и ТВ-панелями.

Также в рамках реализации данного муниципального проекта будет продолжена работа по:

- созданию электронного каталога книжного фонда муниципальных библиотек (в 2024 году запланировано внесение 180 000 записей);
- созданию электронного фонда видеотеки детской школы искусств имени А.В. Варламова (в 2024 году запланировано внесение 8 записей для создания электронного фонда видеотеки Детской школы искусств имени А.В. Варламова);
- созданию на сайте муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив» раздела «Электронные описи» (в 2024 году планируется оцифровать 108 дел / 37 500 листов);
- проведению вебинаров в рамках делового сотрудничества (в 2024 году планируется проведение 15 вебинаров);
- предоставлению услуг электронной библиотеки «ЛитРес» (в 2024 году запланировано предоставить 1 970 ед. услуг электронной библиотеки «ЛитРес»).

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» осуществляется реализация нефинансируемого **проекта «Творческие люди»**.

В рамках реализации муниципального проекта «Творческие люди» в 2024 году запланировано:

- проведение 25 массовых социально-значимых мероприятий в рамках формирования идентичности города (выполнение 100%);
- проведение обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (планируется повышение квалификации 9 специалистов);

- реализация проектов в рамках участия творческих коллективов в реализации проектов в муниципальном образовании «город Ульяновск» на предоставление грантов (в 2024 году запланирована подача 3 заявок);

- реализация проектов в рамках осуществления грантовой поддержки творческих проектов и инициатив в сфере «Культура» по итогам проведения конкурса «Креативный город» (в 2024 году запланирована реализация 5 проектов);

- присуждение премии талантливым обучающимся муниципальных детских школ искусств и муниципальной детской художественной школы муниципального образования «город Ульяновск» (в 2024 году планируется присуждение премии 15-ти талантливым обучающимся детских школ искусств и детской художественной школы).

3. Национальный проект «Жильё и городская среда»

В рамках данного национального проекта реализуются муниципальные проекты **«Жильё»** и **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск»**

В рамках реализации муниципального проекта **«Жильё»** будет продолжено строительство автомобильных дорог, расположенных по улице:

1. Автозаводская от дома №91 до ул. Шолмова д. 5А в Засвияжском районе г. Ульяновска.

В 2024 году планируется:

- выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия на существующем участке дороги по ул.Шолмова;

- завершение работ по сопряжению дорог на перекрестке ул.Александра Невского - ул.Автозаводская, ул.Шолмова – ул.Промышленная;

- установка остановочных павильонов, установка светофорных объектов;

- работы по организации дорожного движения, благоустроительные работы и работы по озеленению.

Техническая готовность объекта составляет 100%.

Работы завершены, автомобильная дорога введена в эксплуатацию.

2. ул. Шигаева от ул. Ефремова до трассы М-5 «Урал» в Засвияжском районе города Ульяновска. В 2024 году будут выполнены работы по:

- изготовлению дождевой канализации (работы выполнены на 90%, уложен коллектор до колодца К14);

- по устройству левого дорожного полотна, уложен дополнительный слой основания из песка, уложен и уплотнен нижний слой из щебня;

- установке бортового камня на левой полосе дороги.

Срок контракта до 30.06.2024. Ведется претензионная работа с подрядной организацией, направлен штраф.

Техническая готовность объекта – 62,61%

В 2024 году запланировано строительство ещё двух дорог:

1. Автомобильной дороги по ул. Ефремова от улицы Шигаева до ул. Хваткова в Засвияжском районе города Ульяновска (заключен муниципальный контракт с АО Акционерное общество «ГИПРОСТРОЙМОСТ»). Выдано разрешение на строительство 19.07.2024

Техническая готовность объекта – 3%

2. Автомобильной дороги по проспекту Ленинского Комсомола от проспекта Туполева до ул. Генерала Кашубы в Заволжском районе города Ульяновска (контракт находится в стадии заключения).

В рамках реализации муниципального проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» запланировано выполнение работ по благоустройству (ремонт дворовых территорий и общественных пространств). В 2024 году планируются работы по ремонту 32 дворовых территорий (по состоянию на 01.07.2024 готовность 100 % на 8 дворовых территорий , готовность 98% на 16 дворовых территорий , готовность (менее) 60% на 8 дворовых территорий) и 6 общественных пространств (сквер «Антонова», сквер «Трёх поколений», сквер «Мостовая слобода», сквер «Менделеева», аллея «Авиастроителей», сквер «Языкова»). Заключены необходимые контракты и утверждены дизайн проекты (по состоянию на 01.07.2024 ведутся работы по благоустройству общественных пространств).

В планах на 2024 год запланировано завершение работ, начатых в 2023 году по общественному пространству «Театральный сквер».

При проведении работ по планировке территории общественного пространства была обнаружена старая кирпичная кладка. В связи с чем, ООО «ЦАИ «Симбирская старина» проведены археологические работы. По итогам археологического исследования дано заключение о выявлении нового объекта археологического наследия и необходимости обеспечения мер по его сохранности. Внесены все необходимые изменения в проектную документацию.

Срок сдачи объекта - 30.10.2023. Ведется претензионная работа по нарушению сроков исполнения контракта. Ведется работа по устранению недостатков.

Для сдачи объекта в эксплуатацию необходимо устранить замечания в срок до 31.07.2024.

Техническая готовность объекта - 99%.

4. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

В рамках данного национального проекта реализуются муниципальные проекты **«Региональная и местная дорожная сеть»** и **«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**.

В рамках реализации муниципального проекта **«Региональная и местная дорожная сеть»** по итогам 1 полугодия 2024 года ремонт дорог выполняется по 5 адресам:

1. По ул. Пушкарева (от "Пушкаревского кольца" до въезда на мост через р. Свиягу) - по ул. Пушкарева (от "Пушкаревского кольца" до въезда на мост через р. Свиягу) в Засвияжском районе города Ульяновска подрядная организация ООО «АльфаТрансСтрой» выполнила устройство выравнивающего асфальтобетонного покрытия, работы по регулировке высотного положения смотровых колодцев. Завершена установка борткамня на автодороге. Асфальтирование проезжей части завершено. В настоящее время завершается устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на съездах. Параллельно на указанной территории ведется ремонт тротуара.

Запланирован ремонт дорожного полотна общей протяженностью 2,0 км. Площадь ремонта составит 46680 кв.м., с заменой бортового камня – 1103 п.м., а также с ремонтом пандусов для маломобильных групп населения 37 шт. и ремонтом тротуаров площадью 9925 кв.м.

2. По пр-ту Генерала Тюленева (от пр-та Маршала Устинова до пр-та Авиастроителей) в Заволжском районе города Ульяновска специалисты ООО «Стройцентр» выполнили устройство выравнивающего асфальтобетонного покрытия. Завершены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части дороги. Осталось выполнить асфальтирование на съездах (заездах). Завершаются работы по ремонту тротуара. В настоящее время выполняется устройство пандусов на тротуаре, а также устройство борткамня на проезжей части автодороги. Общая протяженность участка составляет - 0,84 км.

Площадь ремонта составляет 17352,6 кв.м., с заменой бортового камня – 2028 п.м., а также с ремонтом пандусов для маломобильных групп населения 35 шт. и ремонтом тротуаров площадью 12270 кв.м.

3. На 2 проезде Инженерный (от Димитровградского шоссе до пр-да Максимова) в Заволжском районе города Ульяновска подрядчик выполнил фрезерование дороги на проезжей части и практически завершил устройство выравнивающего асфальтобетонного покрытия. В настоящее время продолжают работы по монтажу борткамня.

4. По переулку Комсомольский (от ул. Шевченко до ул. Ленина) в Ленинском районе города Ульяновска специалистами ООО «Кузоватовское ДРСУ» выполнено фрезерование дорожного покрытия автодороги и демонтаж/монтаж поребрика на тротуаре. Выполнена регулировка высотного положения люков смотровых колодцев, демонтаж и монтаж борткамня на проезжей части дороги. Завершено устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В настоящее время ведется ремонт тротуара. Протяженность ремонтируемого объекта составит 0,41 км.

Площадь ремонта составляет - 5535,2 кв.м. с заменой бортового камня – 1006 п.м., а также с ремонтом пандусов для маломобильных групп населения 24 шт. и ремонтом тротуаров площадью 3788 кв.м.

5. По ул. Орлова (на участке дороги от ул. Гагарина до ул. Федерации) в Ленинском районе города Ульяновска на проезжей части автодороги дорожники выполнили фрезерование и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. В настоящее время на объекте производится монтаж бортового камня, ведется ремонт тротуара (разбор покрытия).

Здесь планируется выполнить ремонт автомобильной дороги протяженностью 520 м, площадью 9287 кв.м. с заменой бортового камня – 1208 п.м., с ремонтом пандусов для маломобильных групп населения 16 шт. и ремонтом тротуаров площадью 2985 кв.м., ориентировочной стоимостью 42,6 млн руб.

6. По ул. Андрея Блаженного (от пер. Комсомольского до ул. Гончарова) в Ленинском районе г. Ульяновска. На участке от пер. Комсомольского до ул. Гончарова) планируется приступить к ремонту указанного объекта до 09.08.24 г.

На указанном объекте планируется выполнить ремонт автомобильной дороги протяженностью 500 м, площадью 6625,6 кв.м. с заменой бортового камня – 1250 п.м., а также с ремонтом пандусов для маломобильных групп населения 14 шт. и ремонтом тротуаров площадью 3555 кв.м., ориентировочной стоимостью 30,4 млн руб.

В связи со сложившейся экономией в рамках нацпроекта в 2024 году запланирован ремонт еще одной дороги по пр-ту Врача Сурова (от Маршала Устинова до Авиастроителей).

Подрядная организация установила паспорта в начале и в конце участка дороги, где запланирован ремонт.

Ремонт проводится по проспекту Врача Сурова (от проспекта Маршала Устинова до Авиастроителей).

В настоящее время подрядчик практически завершил фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Ведутся работы по устройству выравнивающего слоя а/б покрытия (70%).

Также осуществляется строительство и реконструкция мостов:

1. Строительство автодорожного моста через р. Свягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки в городе Ульяновске. По состоянию на 01.07.2024 выполнены следующие работы:

- установлено ограждение территории согласно проекту организации строительства, со стороны ул. Аблукова и ул. Шевченко с установлением паспортов объекта,

- осуществлена вырубка деревьев и поросли со стороны ул. Аблукова и ул. Шевченко согласно порубочного билета,

- установлена трансформаторная подстанция,

- выполнено переустройство напорной канализации, выполнена врезка двух веток в существующую сеть напорной канализации;

- выполнено устройство самотечной хоз-бытовой канализации со стороны ул. Шевченко;

- выполнено устройство технологических площадок для возведения опор моста;
- выполнены работы на 100% на 8 опорах моста,
- выполнены работы по отсыпке, уплотнению, бетонированию откосов опор №1,8;
- ведутся работы по укреплению береговой линии и устройству откоса вдоль опор №4,5;
- ведутся работы по устройству оснований из плит и сборка временных металлических опор для монтажа пролетов моста.
- завершено обустройство подвесных подмостей для сборки металлоконструкций на опоре 5,
- ведутся работы по погружению шпунта под ЛОС и монтаж главной балки ГБ-3т в пролете 1-2 на временные опоры.

Техническая готовность – 70%.

2. В 2024 году будет продолжена реконструкция моста по ул. Минаева с подходами.

В 1 полугодии 2024 года выполнены следующие работы:

- завершена вырубка зеленых насаждений, срезка растительного грунта(100%);
- продолжаются работы по бетонированию стен лифтовой шахты (45%) - тоннель №1:
 - завершены работы по переустройству теплотрассы: устройство буронабивных свай под опоры трассы - забетонировано 86 свай (из 86) и 12 дубляжей, устройство 27-и подвижных опор, 6-и неподвижных опор, 3-х временных опор, проложены трубы на опоры – 2 ветки по 410м, смонтирован каркас павильона УТ-3, выполнена врезка в действующую сеть, демонтированы трубы старой теплосети (1-й этап – 100%);
 - ведутся работы по устройству буронабивных свай типа франки под 1-ю опору и устройству ростверка.
 - ведутся работы по бетонированию межбалочных швов на правом мосту опора 4-5, устройству присыпных обочин на улице У-1 ПК0+86 — ПК1+50
 - нанесена временная дорожная разметка и установка дорожных знаков на объездной дороге - 2. Завершается устройство буронабивных свай на опоре моста №3, разборка установки для перемещения на опору №5.

Техническая готовность 56%.

В рамках реализации муниципального проекта «**Общесистемные меры развития дорожного хозяйства**» по состоянию на 01.07.2024 ведутся процедуры по проверке сметной документации в рамках мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.

5. Национальный проект «Экология»

В рамках данного национального проекта реализуется муниципальный проект **«Оздоровление Волги»** ведётся согласование и корректировка проектной и рабочей документации генеральной проектной организацией АО «Майпроект» по реконструкции сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ) УМУП «Ульяновскводоканал».

Также в 2024 году продолжается ремонт поверхностей стен с раскрытием межпанельных швов, пескоструйной и последующей антикоррозионной обработкой ржавой арматуры. Очистка поверхностей стен с помощью воздушного компрессора и водяного аппарата высокого давления с последующим нанесением ремонтных составов. Ведётся армирование и установка опалубки для фундаментов под скребковые механизмы. (Блок емкостей первой очереди №1), работы выполнены на 73%.

Завершаются работы по армированию и бетонированию стенок распределительного канала (Блок вторичных отстойников №1), работы выполнены на 78%.

Завершаются работы по изготовлению лотков распределительных каналов (Блок вторичных отстойников №1, №2).

Продолжаются работы по армированию, установке опалубки и бетонированию днища и стенок распределительного канала. Продолжаются работы по монтажу утеплителя на стены БВО №2 (Блок вторичных отстойников №2), работы выполнены на 37%.

Продолжаются работы по монтажу ж/б колодцев и внутриплощадочных технологических трубопроводов (Блок вторичных отстойников №1), работы выполнены на 21%.

Проводятся работы по монтажу внутренних инженерных систем, подключается оборудование, монтируются силовые и слаботочные кабели. Работы выполнены на 23%.

Продолжаются отделочные работы в подстанции. Работы выполнены на 11% (Иловая насосная станция).

Техническая готовность - 36,82%

6. Национальный проект «Образование»

В рамках данного национального проекта реализуются муниципальные проекты **«Патриотическое воспитание»**, **«Успех каждого ребенка»**, **«Социальная активность»**.

В рамках реализации муниципального проекта **«Патриотическое воспитание»** осуществляются ежемесячные выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В рамках реализации муниципального проекта **«Успех каждого ребенка»** на 2024 год запланировано обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой

деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях.

В рамках реализации муниципального проекта **«Социальная активность»** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Благодаря волонтерской работе в городе Ульяновске за 1 полугодие 2024 года были организованы и проведены такие мероприятия как: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», акция «Блокадный хлеб», мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, акция по уборке снега «Снежный десант», Всероссийская акция «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!», акция «Лапа помощи», гала-концерт «Отчизны верные сыны», акция, приуроченная ко дню общенационального траура «Журавли», фестиваль эковолонтеров, акция «Огненные картины войны», акция «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!», акция «Окна победы», акция ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертензией, организованы и проведены субботники и мероприятия по благоустройству воинских захоронений, акция «Сад. Связь поколений», акция «Георгиевская ленточка», волонтерское сопровождение мероприятий, приуроченных ко Дню Молодёжи (Дрифт-шоу, фестиваль субкультур «Сотка»). На еженедельной основе продолжаются обучающиеся лекции для новичков поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В рамках реализации муниципального проекта **«Цифровая образовательная среда»** в 2024 году запланированы следующие мероприятия:

1. Оснащение оборудованием общеобразовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды (закупка производится Министерством образования и воспитания Ульяновской области);

Данное мероприятие не является финансируемым. Закупка оборудования будет производиться централизованно в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области.

Оборудование в школы после централизованных торгов будет передано Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на основании договора безвозмездного пользования.

2. Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения;

Все общеобразовательные организации муниципального образования «город Ульяновск» в тестовом режиме подключены к ФГИС «Моя школа» - единый федеральный портал с доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей. Сервис внедряется в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения и призван снизить нагрузку на педагогов.

3. Работа образовательных организаций с использованием сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

Все общеобразовательные организации муниципального образования «город Ульяновск» подключены к ФГИС «Моя школа» - единый федеральный портал с доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей. Сервис внедрен в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения и призван снизить нагрузку на педагогов.

7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках реализации данного национального проекта выполняются мероприятия в рамках 3 муниципальных проектов, **не требующих финансирования:**

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**, проект реализуется в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включённого в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. По итогам 2024 года Перечень должен содержать 40 объектов.

- **«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**, в рамках которого оказываются личные консультации, консультации по телефону и проведение обучающих мероприятий.

По состоянию на 01.07.2024 проведено 1601 консультация 148 обучающих мероприятий.

- **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**. В 2024 году Управлением муниципальной собственностью реализуется проект в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включённого в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В 2024 году планируется передать 2 объекта.

При передаче объектов самозанятым гражданам возникла проблема связанная с отсутствием самозанятых граждан, участвующих в аукционах на право заключения договоров аренды объектов, включенных в перечень муниципального имущества.

8 Муниципальные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов региональных проектов Ульяновской области и федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов.

В рамках реализации муниципального проекта **«Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»**, обеспечивающий достижение значений показателей и результатов регионального проекта и федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», не входящего в состав национального проекта начат капитальный ремонт лицея №40.

В рамках реализации муниципального проекта **"Поддержка молодых семей в обеспечении жильём"** по итогам 2024 года запланировано обеспечить жильём 26 молодых семей муниципального образования "Города Ульяновск".

По состоянию на 01.07.2024 выдано 26 (из 26) свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, выданные молодым семьям.