

**О реализации мероприятий национальных проектов  
на территории муниципального образования «город Ульяновск»  
по состоянию на 01.10.2024**

Основным инструментом достижения целей развития, определённых Указами Президента России от 07.05.2019 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» с 2019 года являются национальные проекты. Также в 2021 году разработан Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Кроме того, Президентом Российской Федерации дано поручение о разработке и утверждении новых национальных проектов, таких как: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных» и др.

Администрацией города Ульяновска совместно с Правительством Ульяновской области ведётся активная работа с целью дальнейшего участия в обновлённых национальных проектах.

В 2024 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» запланирована реализация 18 муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов 7 национальных проектов, из них:

- по 12 проектам предусмотрено финансирование;
- по 6 проектам финансирование не предусмотрено.

По состоянию на 01.10.2024 на реализацию мероприятий муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, предусмотрено 4 756,7 млн рублей, в том числе:

- 3 152,3 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 1 551,7 млн рублей – средства областного бюджета;
- 52,7 млн рублей - средства муниципального бюджета.

По состоянию на 01.10.2024 на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов фактически профинансировано 3 050,1 млн рублей (процент освоения - 64,12%), в том числе:

- 1 998 млн рублей – средства федерального бюджета (процент освоения - 63,38%);
- 1 013,6 млн рублей – средства областного бюджета (процент освоения - 65,32%);
- 38,5 млн рублей – средства муниципального бюджета (процент освоения - 73,06%).

*По состоянию на 01.10.2024 на территории муниципального образования «город Ульяновск» реализуются следующие национальные проекты:*

### **1. Национальный проект «Демография»**

В рамках данного национального проекта реализуется муниципальный проект **«Спорт – норма жизни»**. В рамках данного проекта осуществляется закупка спортивного оборудования и экипировка для спортивных школ. По итогам 9 месяцев 2024 года заключены 4 договора на поставку спортивного инвентаря в МБУ ДО «Спортивная школа «Борец», МБУ ДО СШ им. Д.А. Разумовского, МБУ ДО «Спортивная школа Рингстар».

### **2. Национальный проект «Культура»**

В рамках данного национального проекта реализуется муниципальный проект **«Культурная среда»**. В 2024 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества МБУ ДО ДШИ № 12, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Симбирская, д.44. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области и администрацией города Ульяновска от 15.02.2024 № 73701000-1-2024-021. В целях проведения капитального ремонта МБУ ДО ДШИ № 12 заключено 2 контракта:

1. Подрядчик: ООО «Спецстройпроект», директор Прохоров Валерий Вячеславович; Контракт: № 0168500000624000003 Дата заключения контракта: 13.02.2024 г. Срок выполнения работ до 15.08.2024.

В рамках заключённого контракта с ООО «Спецстройпроект» работы выполнены на 98 %. В срок до 15.10.2024 (по информации Подрядчика) ожидается поставка и монтаж 15-ти металлокассет вентилируемого фасада. Произведена оплата 11 778,8 тыс. руб., освоение составляет 71%. По факту нарушения сроков выполнения работ ведётся претензионная работа.

2. Подрядчик: ООО «Универсал», директор Власов Дмитрий Анатольевич; Контракт: № 0168500000624002311 Дата заключения контракта: 03.06.2024 г. Срок исполнения работ – до 01.08.2024 года.

По состоянию на 01.10.2024 в рамках заключённого контракта с ООО «Универсал» работы выполнены в полном объёме, произведена оплата, освоение составляет 100%.

В рамках реализации муниципального проекта **«Цифровая культура»** в МБУ ДО ДШИ № 2 реализовано внедрение в практику деятельности инновационных информационных технологий. Создан виртуальный концертный зал, оборудованный компактным 8-канальным микшерным пультом с процессором эффектов Lexicon и USB, компактной аудио колонной, а также MMVS министрим станцией и ТВ-панелями.

Также в рамках реализации данного муниципального проекта будет продолжена работа по:

- созданию электронного каталога книжного фонда муниципальных библиотек (в 2024 году запланировано внесение 180 000 записей);
- созданию электронного фонда видеотеки детской школы искусств имени А.В. Варламова (в 2024 году запланировано внесение 8 записей для создания электронного фонда видеотеки Детской школы искусств имени А.В. Варламова);
- созданию на сайте муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив» раздела «Электронные описи» (в 2024 году планируется оцифровать 108 дел / 37 500 листов);
- проведению вебинаров в рамках делового сотрудничества (в 2024 году планируется проведение 15 вебинаров);
- предоставлению услуг электронной библиотеки «ЛитРес» (в 2024 году запланировано предоставить 1 970 ед. услуг электронной библиотеки «ЛитРес»).

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» осуществляется реализация нефинансируемого проекта **«Творческие люди»**.

В рамках реализации муниципального проекта «Творческие люди» в 2024 году запланировано:

- проведение 25 массовых социально-значимых мероприятий в рамках формирования идентичности города (выполнение 100%);
- проведение обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (планируется повышение квалификации 9 специалистов);
- реализация проектов в рамках участия творческих коллективов в реализации проектов в муниципальном образовании «город Ульяновск» на предоставление грантов (в 2024 году запланирована подача 3 заявок);
- реализация проектов в рамках осуществления грантовой поддержки творческих проектов и инициатив в сфере «Культура» по итогам проведения конкурса «Креативный город» (в 2024 году запланирована реализация 5 проектов);
- присуждение премии талантливым обучающимся муниципальных детских школ искусств и муниципальной детской художественной школы муниципального образования «город Ульяновск» (в 2024 году планируется присуждение премии 15-ти талантливым обучающимся детских школ искусств и детской художественной школы).

### **3. Национальный проект «Жильё и городская среда»**

В рамках данного национального проекта реализуются муниципальные проекты **«Жильё»** и **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск»**

В рамках реализации муниципального проекта «Жильё» будет продолжено строительство автомобильных дорог, расположенных по улице:

**1. Автозаводская от дома №91 до ул. Шолмова д. 5А в Засвияжском районе г. Ульяновска.**

Работы выполнены в полном объеме.

**Техническая готовность объекта составляет 100%.**

Работы завершены, автомобильная дорога введена в эксплуатацию.

**2. ул. Шигаева от ул. Ефремова до трассы М-5 «Урал» в Засвияжском районе города Ульяновска.** По состоянию на 01.10.2024 осталось выполнить следующие работы:

- устройство тротуаров на правой полосе движения;
- устройство асфальтобетонного покрытия (выполнено 80%);
- укладка верхнего слоя асфальтобетона (выполнено 60%);
- установка опор освещения (выполнено 60%);
- устройство остановочных павильонов.

Срок контракта до 30.06.2024. В связи с задержкой выполнения работ ведется претензионная работа с подрядной организацией.

**Техническая готовность объекта – 69,91%**

**3. ул. Ефремова от улицы Шигаева до ул. Хваткова в Засвияжском районе города Ульяновска** (заключен муниципальный контракт с АО «ГИПРОСТРОЙМОСТ»). Выдано разрешение на строительство 19.07.2024, согласован паспорт объекта. Ведутся следующие работы:

- выполнены работы по переустройству сетей водоснабжения на перекрестке (выполнено 100%)
- выполняются работы по переустройству сетей газоснабжения (выполнено – 50 %)
- выполняются работы по переустройству сетей электроснабжения (выполнено 50%)
- ведутся работы по разработке зем. полотна (выполнено 80%)
- ведутся работы по устройству основания из песка (выполнено 30%)
- выполнено устройство колодцев (17 шт.)
- подготавливается опалубка для заливки колодцев
- ведутся работы по переустройству дождеприемных и смотровых колодцев на ул. Шигаева (старая дорога)(выполнено 2 шт.)

**Техническая готовность объекта – 10,98%**

В рамках реализации муниципального проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» запланировано выполнение работ по благоустройству (ремонт дворовых территорий и общественных пространств). В 2024 году завершены работы по ремонту 32 дворовых территорий (по состоянию на 01.10.2024 готовность 100 % на 32 дворовые территории), и 6 общественных пространств.

По состоянию на 01.10.2024 завершаются ремонтные работы на территории 6 общественных пространствах. Работы по благоустройству

общественных пространств выполнены на 100% по следующим объектам: сквер «Мостовая Слобода», сквер «Трёх поколений» (по контракту с ООО «Солнечная долина»), сквер «Антонова», аллея «Авиастроителей».

Готовность сквера «Менделеева» - 95%. Завершается установка урн, подключение освещения. Работы планируется завершить до 30.10.2024.

Готовность сквера «Языковых» – 90%. Завершаются работы по устройству асфальтного покрытия (~300 кв.м.), устройству освещения. Работы планируется завершить до 30.10.2024.

В 2024 году запланировано завершение работ, начатых в 2023 году, по общественному пространству «Театральный сквер».

При проведении работ по планировке территории общественного пространства была обнаружена старая кирпичная кладка. В связи с чем, ООО «ЦАИ «Симбирская старина» проведены археологические работы. По итогам археологического исследования дано заключение о выявлении нового объекта археологического наследия и необходимости обеспечения мер по его сохранности. Внесены все необходимые изменения в проектную документацию.

Срок сдачи объекта - 30.10.2023. Ведется претензионная работа по нарушению сроков исполнения контракта. Ведется работа по устранению недостатков.

По состоянию на 01.10.2024 подрядчику необходимо устранить замечания:

- очистить плиточное покрытие от загрязнений цементным раствором;
- закрепить гранитные плиты прямоугольных емкостей;
- выполнить обрамление края круглой емкости после разработки и утверждения узла крепления МБУ «Стройзаказчик»;
- сдать работу по установке насосного оборудования емкостей.

#### **Техническая готовность объекта - 99%.**

В настоящее время в Арбитражном суде Ульяновской области рассматривается дело № А72-7879/2024 по устранению вышеперечисленных недостатков. Определением суда от 11.10.2024 назначена судебная экспертиза в срок до 12.11.2024.

#### **4. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

В рамках данного национального проекта реализуются муниципальные проекты **«Региональная и местная дорожная сеть»** и **«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**.

В рамках реализации муниципального проекта **«Региональная и местная дорожная сеть»** по итогам 9 месяцев 2024 года ремонт дорог выполняется по 7 адресам:

1. По ул. Пушкирева (от «Пушкаревского кольца» до въезда на мост через р. Свягу) - по ул. Пушкирева (от «Пушкаревского кольца» до въезда на мост через р. Свягу) в Засвияжском районе города Ульяновска подрядная организация ООО «АльфаТрансСтрой» выполнила устройство

выравнивающего асфальтобетонного покрытия. Также выполнена регулировка высотного положения смотровых колодцев. Завершена установка бортика и асфальтирование проезжей части, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластом, освещение 2-х пешеходных переходов. Установлены дорожные знаки и перильное ограждение в объеме 2200 п.м. Модернизированы 2 светофорных объекта (ул. Пушкарева, 8 и остановка 18-й микрорайон, замена светофорных опор, кабельных линий связи, светофоров).

В настоящее время на объекте выполняются работы по установке перильного ограждения, остановок общественного транспорта, ремонт межрельсового пространства на пересечении ул. Пушкарева - ул. Артема. Также подрядная организация устраняет недостатки, выявленные куратором.

Запланирован ремонт дорожного полотна общей протяженностью 2,0 км. Площадь ремонта составит 46680 кв.м., с заменой бортового камня – 1103 п.м., а также с ремонтом пандусов для маломобильных групп населения 37 шт. и ремонтом тротуаров площадью 9925 кв.м.

2. По пр-ту Генерала Тюленева (от пр-та Маршала Устинова до пр-та Авиастроителей) в Заволжском районе города Ульяновска специалисты ООО «Стройцентр» выполнили ремонт дороги и тротуара. Нанесена горизонтальная разметка термопластом, устройство островков безопасности, продолжаются работы по обустройству остановочных пунктов.

На данном объекте планируется выполнить:

- модернизацию светофорного объекта на пересечении пр-кта Генерала Тюленева и пр-кта Авиастроителей (установка светофорных опор/стоек, замена светофоров, кабельных линий связи, установка 38 светильников освещения пешеходных переходов, замена дорожных знаков, замена перильного ограждения);

- устройство светофорного объекта на пересечении пр-кта Генерала Тюленева и ул. Еремеевского (установка опор/стоек, транспортных и пешеходных светофоров, кабельных линий связи, установка светильников освещения пешеходных переходов, дорожных знаков, перильного ограждения);

- устройство светофора с вызывной фазой для пешеходов (установка опор/стоек, транспортных и пешеходных светофоров, кабельных линий связи, установка светильников освещения пешеходных переходов, дорожных знаков, перильного ограждения);

- модернизацию уличного освещения автомобильной дороги и тротуара (установка 54 опор освещения и 62 светильников);

- установку остановочных павильонов;

- установку перильного ограждения.

Общая протяженность участка составит 0,84 км, площадью 69 579 кв.м., устройство тротуаров 27 732 кв.м.

3. На 2-м проезде Инженерный (от Димитровградского шоссе до пр-да Максимова) в Заволжском районе города Ульяновска подрядчик завершил устройство верхнего слоя а/б покрытия на автодороге, нанес горизонтальную

дорожную разметку из термопласта. На объекте ведется подготовка к обустройству обочин, устройству барьерного ограждения.

Общая протяженность участка составит - 1,4 км, площадь ремонта составит 17352,6 кв.м., с заменой бортового камня – 2028 п.м., а также с ремонтом пандусов для маломобильных групп населения 35 шт. и ремонтом тротуаров площадью 12270 кв.м.

4. По переулку Комсомольский (от ул. Шевченко до ул. Ленина) в Ленинском районе города Ульяновска специалистами ООО «Кузоватовское ДРСУ» выполнено фрезерование дорожного покрытия автодороги и демонтаж/монтаж поребрика на тротуаре. Выполнена регулировка высотного положения люков смотровых колодцев, демонтаж и монтаж борткамня на проезжей части дороги. Кроме этого, завершили устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и ремонту тротуара. Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластом.

В настоящее время ведутся благоустроительные работы и устранение недостатков, выявленных куратором.

Протяженность ремонтируемого объекта составит 0,41 км. Площадь ремонта составляет - 5535,2 кв.м. с заменой бортового камня – 1006 п.м., а также с ремонтом пандусов для маломобильных групп населения 24 шт. и ремонтом тротуаров площадью 3788 кв.м.

5. По ул. Орлова (на участке дороги от ул. Гагарина до ул. Федерации) в Ленинском районе города Ульяновска ремонт проезжей части и тротуара завершен. Выполнена регулировка высотного положения смотровых колодцев, установка борткамня на автодороге. Завершены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластом и установке перильного ограждения 510 п.м. В настоящее время на объекте ведутся работы по обустройству освещения, установке остановочных павильонов.

Здесь планируется выполнить ремонт автомобильной дороги протяженностью 520 м, площадью 9287 кв.м. с заменой бортового камня – 1208 п.м., с ремонтом пандусов для маломобильных групп населения 16 шт. и ремонтом тротуаров площадью 2985 кв.м.

6. По ул. Андрея Блаженного (от пер. Комсомольского до ул. Гончарова) в Ленинском районе г. Ульяновска. Ремонт автодороги на проезжей части завершается. Выполнены работы по регулировке высотного положения смотровых колодцев, установка борткамня на автодороге. Дорожная организация завершает ремонт тротуара и устройство асфальтобетонного покрытия на заездах. В настоящее время на объекте ведутся работы по установке дорожных знаков, обустройству подходов к пешеходным переходам.

Общая протяженность автомобильной дороги протяженностью 500 м, площадью 6625,6 кв.м. с заменой бортового камня – 1250 п.м., а также с ремонтом пандусов для маломобильных групп населения 14 шт. и ремонтом тротуаров площадью 3555 кв.м.

7. В связи со сложившейся экономией в рамках нацпроекта в 2024 году запланирован ремонт еще одной дороги по пр-ту Врача Сурова (от Маршала Устинова до Авиастроителей). Подрядная организация завершила устройство выравнивающего покрытия на а/д, ремонт ливневой канализации, установку борткамня, устройство островков безопасности.

В настоящее время ведутся подготовительные работы к устройству асфальтобетонного покрытия на дороге, выполнены работы по устройству островков безопасности, регулировке высотного положения люков смотровых колодцев.

Также по пр-ту Врача Сурова планируется выполнить работы по модернизации одного светофорного объекта, строительство 2-х объектов с кнопкой вызова для пешеходов, устройство 5-и остановочных пунктов и нанесение разметки из термопласта.

Протяженность ремонтируемого объекта составит 0,775 км (с заменой бортового камня), ремонтом пандусов для маломобильных групп населения и ремонтом велопешеходной дорожки.

Ремонт дорог по нацпроекту планируется завершить до 15 октября 2024 года.

Также осуществляется строительство и реконструкция мостов:

1. Строительство автодорожного моста через р. Свягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки в городе Ульяновске. По состоянию на 01.10.2024 выполнены следующие работы:

- установлено ограждение территории согласно проекту организации строительства, со стороны ул. Аблукова и ул. Шевченко с установлением паспортов объекта,

- осуществлена вырубка деревьев и поросли со стороны ул. Аблукова и ул. Шевченко, согласно порубочного билета,

- установлена трансформаторная подстанция,

- выполнено переустройство напорной канализации, выполнена врезка двух веток в существующую сеть напорной канализации;

- выполнено устройство самотечной хоз-бытовой канализации со стороны ул. Шевченко;

- выполнено устройство технологических площадок для возведения опор моста;

- выполнены работы на 100% на 8 опорах моста,

- выполнены работы по отсыпке, уплотнению, бетонированию откосов опор №1, 8;

- выполнены работы по укреплению береговой линии и устройству откоса вдоль опор №4, 5;

- выполнены работы по устройству оснований из плит и сборка временных металлических опор для монтажа пролетов моста.

- завершено обустройство подвесных подмостей для сборки металлоконструкций на опоре № 5,

- ведутся работы по погружению шпунта под ЛОс и монтаж главной балки ГБ-3т в пролете 1-2 на временные опоры.

В настоящее время выполняется монтаж ГБ-4 в пролете 2-3, герметизация узлов в пролете 1-2, сварка и зачистка верхних крышек на ригеле опоры 3, затяжка болтов в пролете 1-2.

**Основные технические параметры:**

- основная расчетная скорость движения - 60 км/час;
- число полос движения - 4; ширина полосы движения - 3,75 м;
- общее количество пролетов – 7;
- длина пролетов в середине моста – 30 м;
- Длина пролетов крайних – 25 м;
- общая длина мостового перехода – 209,74 м;
- ограждение пешеходной части металлическое;
- ограждение проезжей части и разделительной полосы потоков будет выполнено из железобетонных парапетных элементов высотой 750 мм;
- опоры освещения металлические оцинкованные со светодиодными светильниками;
- покрытие проезжей части будет выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
- тротуар – 2,5 м с возможностью организации выделенной велосипедной дорожки.

**Техническая готовность – 68,03%.**

2. В 2024 году продолжается реконструкция моста по ул. Минаева с подходами.

За 9 месяцев 2024 года выполнены следующие работы:

- завершена вырубка зеленых насаждений, срезка растительного грунта (100%);
- продолжаются работы по бетонированию стен лифтовой шахты (45%) - тоннель №1:
- завершены работы по переустройству теплотрассы: устройство буронабивных свай под опоры трассы - забетонировано 86 свай (из 86) и 12 дубляжей, устройство 27-и подвижных опор, 6-и неподвижных опор, 3-х временных опор, проложены трубы на опоры – 2 ветки по 410м, смонтирован каркас павильона УТ-3, выполнена врезка в действующую сеть, демонтированы трубы старой теплосети (1-й этап – 100%);
- ведутся работы по устройству буронабивных свай типа франки под 1-ю опору и устройству ростверка;
- ведутся работы по бетонированию межбалочных швов на правом мосту опора 4-5, устройству присыпных обочин на улице У-1 ПК0+86 — ПК1+50;
- нанесена временная дорожная разметка и установка дорожных знаков на объездной дороге — 2;
- завершено устройство буронабивных свай на опоре моста №3, разборка установки для перемещения на опору №5.

В настоящее время ведутся работы устройство ростверка на 5-й опоре

моста. Устройство насыпи земляного полотна из песка ПК6+20 - ПК6+70. Закладка щебнем по основанию на съезде С-2 ПК0+40 -ПК0+70 ул.Хлебозаводской. Армирование Пм4 лифтовой шахты.

**Основные параметры объекта:**

- длина мостового перехода – 172,08 м.,
- длина путепровода – 36,1 м.,
- число полос движения - 6;
- основная расчетная скорость движения - 60 км/час;
- ширина полосы движения - 3,5 м;
- тротуар с обеих сторон – 2,6 м с возможностью организации выделенной велосипедной дорожки.

**Техническая готовность 62,03%.**

В рамках реализации муниципального проекта **«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** по состоянию на 01.10.2024 подрядной организацией ведутся работы по установке и бетонированию закладных деталей для установки опор под светофорное оборудование. После проведения подготовительных работ будут установлены опоры.

**5. Национальный проект «Экология»**

В рамках данного национального проекта реализуется муниципальный проект **«Оздоровление Волги»**. По состоянию на 01.10.2024 ведётся согласование и корректировка проектной и рабочей документации проектной организацией ООО «ТСК Волга». Заключен договор экспертного сопровождения с Главгосэкспертизой. Проектная документация загружается на сайт Госэкспертизы для проверки в установленном порядке.

Производится проверка достоверности сметной документации.

На площадке строительства задействовано 120-140 высококвалифицированных специалистов. 11 единиц техники (автокраны, экскаваторы и т.д.).

- Завершается ремонт поверхностей стен с раскрытием межпанельных швов, пескоструйной и последующей антикоррозионной обработкой ржавой арматуры. Завершены работы по очистке поверхностей стен, наносятся ремонтные составы. Завершено армирование и установка опалубки для фундаментов под скребковые механизмы. Производятся работы по установке скребковых механизмов, устройству трубопроводов, перегородок. Начаты работы по бетонированию днища емкостей аэротэнков для установки аэраторов. Устанавливаются ходовые мостки (Блок емкостей первой очереди № 1).

- завершены работы по армированию и бетонированию стенок распределительного канала (Блок вторичных отстойников) (100%);

- завершены работы по изготовлению лотков распределительных каналов (Блок вторичных отстойников) (100%);

- завершены работы по монтажу скребковых механизмов (Блок вторичных отстойников) (100%);

- продолжаются работы по монтажу ж/б колодцев и внутриплощадочных технологических трубопроводов (Блок вторичных отстойников) (70%);
- проводятся работы по монтажу внутренних инженерных систем, подключается оборудование, монтируются силовые и слаботочные кабели. (45%);
- продолжаются отделочные работы в подстанции (Иловая насосная станция) (50%);
- заключено дополнительное соглашение о технологическом присоединении к сетям АО «Авиастар-ОП».

**Техническая готовность — 74,7%**

## **6. Национальный проект «Образование»**

В рамках данного национального проекта реализуются муниципальные проекты **«Патриотическое воспитание»**, **«Успех каждого ребенка»**, **«Социальная активность»**, **«Цифровая образовательная среда»**, **«Современная школа»**.

В рамках реализации муниципального проекта **«Патриотическое воспитание»** осуществляются ежемесячные выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которые в партнёрстве с педагогами, классными руководителями развивают деятельность первичных отделений Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», программ социальной активности для младших школьников «Орлята России» и другие направления деятельности, организуют работу Центров детских инициатив.

В рамках реализации муниципального проекта **«Успех каждого ребенка»** на 2024 год запланировано обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях. Охват услугами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.10.2024 составляет 81,4%. Продолжается запись на кружки и секции. Плановый показатель – 88% - планируется достигнуть к концу 2024 года.

В рамках реализации муниципального проекта **«Социальная активность»** в целях популяризации добровольчества (волонтерство) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». Благодаря волонтерской работе в городе Ульяновске за 9 месяцев 2024 года были организованы и проведены такие мероприятия как: Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", акция «Блокадный хлеб», мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, акция по уборке снега «Снежный десант», Всероссийская акция «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!», акция «Лапа помощи», гала-концерт «Отчизны

верные сыны», акция, приуроченная ко дню общенационального траура «Журавли», фестиваль эковолонтеров, акция «Огненные картины войны», акция «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!», акция «Окна победы», акция ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертензией, организованы и проведены субботники и мероприятия по благоустройству воинских захоронений, акция «Сад. Связь поколений», акция «Георгиевская ленточка», волонтерское сопровождение мероприятий, приуроченных ко Дню Молодёжи (Дрифт-шоу, фестиваль субкультур «Сотка») и Дню города, волонтерское сопровождение проектов «Лето на Федерации», «Раскраски для города», «Русские истории», фестивалей «Молодёжь против рака», «Ритмы улиц», «Ретроспектива-2024». Всероссийская акция «Помоги первым!», приуроченная ко Всемирному дню оказания первой помощи. На еженедельной основе продолжаются обучающиеся лекции для новичков поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Плановый показатель численности граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, на территории города Ульяновска в 2024 году составляет 3,9% от численности населения Ульяновской области или 45 668 человек.

За 9 месяцев 2024 года общая численность вовлеченных в волонтерскую деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск» - 65 184 человек, что составляет 5,5 доли граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в расчете от численности населения Ульяновской области. Достижение планового показателя по итогам 9 месяцев 2024 года составило 141,03%.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе 8 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, созданы Центры образования «Точка роста»: четыре цифрового и гуманитарного профилей (СШ Лаишевская, Кротовская, Пригородная, Баратаевская) и четыре естественно-научного и технологического профилей (СШ Плодовая, Карлинская, Отраденская, Луговская).

Цель создания Центров «Точка роста» - создание условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, и расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, программ дополнительного образования. Школами получено оборудование: цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, ноутбуки, интерактивные комплексы, МФУ, робототехнические наборы. Охват деятельностью центров образования «Точка роста» в 2024-2025 учебном году составит 1614 человек.

На сегодняшний момент в городе функционирует пять школьных технопарков «Кванториум» на базе МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102», МБОУ гимназии № 6, 13, 24, 30.

Охват детей, обучающихся по программам основного общего и дополнительного образования в Кванториумах, составляет 6642 человека.

На базе трех общеобразовательных организаций (МБОУ «Гимназия № 34 при УлГУ», МБОУ «Средней школы № 62», МБОУ «Средней школы № 74 имени дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А.Глазунова») работают Центры цифрового образования «IT-куб». За время существования в Центрах цифрового образования обучилось более 3500 детей, проведено более 75 мероприятий.

Охват детей, обучающихся в Центрах «IT-куб», по состоянию на 01.10.2024 г. составил 899 человек.

В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях заключён муниципальный контракт от 28.09.2022 на строительство второго корпуса МБОУ «Губернаторский лицей № 100» по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, бульвар Знаний, здание 1. Дополнительным соглашением от 27.12.2023 дата исполнения контракта определена до 31.12.2024.

По состоянию на 01.10.2024 на объекте выполнены работы (без проектно-сметной документации прошедшей экспертизу) по забивке свайного поля, фундаменту здания, устройству кирпичной кладки первого, второго и частично третьего этажа, монтажу плит перекрытия первого и второго этажей, а также выполнены работы по выносу водопровода, установлен пожарный гидрант, произведена врезка водопровода в существующую сеть, вынос кабелей аэропорта, вынос сетей наружного освещения.

**Техническая готовность объекта составляет 20 %**

В рамках реализации муниципального проекта «**Цифровая образовательная среда**» в 2024 году запланированы следующие мероприятия:

1. Оснащение оборудованием общеобразовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды (закупка производится Министерством образования и воспитания Ульяновской области).

Данное мероприятие не является финансируемым. Закупка оборудования будет производиться централизованно в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области.

Оборудование в школы после централизованных торгов будет передано Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на основании договора безвозмездного пользования.

2. Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения.

Все общеобразовательные организации муниципального образования «город Ульяновск» в тестовом режиме подключены к ФГИС «Моя школа» - единый федеральный портал с доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей. Сервис внедряется в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения и призван снизить нагрузку на педагогов.

3. Работа образовательных организаций с использованием сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

В 2024 году современное компьютерное оборудование для компьютерного класса и трех учебных классов для работы с цифровым образовательным контентом получили шесть общеобразовательных организаций: Лицей при УлГТУ, лицеи 38, 90, СШ №№ 32, 42, Лаишевская. Это ноутбуки, МФУ, телевизоры, камеры видеонаблюдения, отечественное программное обеспечение.

Все общеобразовательные организации, расположенные на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с, для школ, расположенных в сельской местности - 50 Мб/с.

### **7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».**

В рамках реализации данного национального проекта выполняются мероприятия в рамках 3 муниципальных проектов, **не требующих финансирования:**

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**, проект реализуется в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включённого в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. По итогам 2024 года Перечень должен содержать 40 объектов.

По состоянию на 01.10.2024 перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам содержит 41 объект.

- **«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**, в рамках которого оказываются личные консультации, консультации по телефону и проведение обучающих мероприятий.

По состоянию на 01.10.2024 проведено 2643 консультации и 13 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 341 человек.

- **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**. В 2024 году Управлением муниципальной собственностью реализуется проект в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включённого в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В 2024 году планируется передать 2 объекта.

По состоянию на 01.10.2024 передан 1 объект имущества муниципального образования «город Ульяновск», включённый в перечень

имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

**Муниципальные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов региональных проектов Ульяновской области и федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов.**

В рамках реализации муниципального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов регионального проекта и федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», не входящего в состав национального проекта начат капитальный ремонт лицея № 40.

Подрядчиком ООО «Симбирск-Строй-Консалт» выполнены следующие виды работ:

- Демонтажные работы – выполнено 100%;
- Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен (однослойное оштукатуривание) – выполнено 100%;
- Устройство перегородок кирпичных – 100%;
- Монтажные работы по отоплению – 95%;
- Монтажные работы по вентиляции – 95%;
- Инъектирование стен – 100%.

Подрядчиком ООО «Бизнес-Трейд» выполнены следующие виды работ:

- Электроснабжение: (штробы для системы электроснабжения по кабинетам – 100%, прокладка силового кабеля между щитками – 100%, освещение подвала – 100%, монтаж кабеля силового (опуски к розеткам) по учебным классам, трассы по кабинетам – 100%);
- Фасадные работы: (отбивка штукатурки, подготовительные работы – 100%, монтаж утеплителя – 100%);
- Компьютерные сети: (штробы для компьютерных систем – 100%);
- Видеонаблюдение: (монтаж кабеля системы видеонаблюдения – 100%);
- Вентиляция: (монтаж фреоновых трасс кондиционирования систем – 100%);
- Система заземления здания: (устройство системы заземления – 100%);
- Кровля: (произведен демонтаж – 100%)

Ведутся работы по монтажу оборудования пищеблока.

**Техническая готовность составляет 96%.**

В рамках реализации муниципального проекта «Поддержка молодых семей в обеспечении жильём» по итогам 2024 года запланировано обеспечить жильём 26 молодых семей муниципального образования «город Ульяновск».

По состоянию на 01.10.2024 свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения выданы 28 молодым семьям (107% от планового значения). Часть молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома были на сумму равную сумме остатка ссудной задолженности по ипотеке, согласно справке об остатке долга по ипотечному кредиту, тем самым сложилась экономия денежных средств, что позволило выдать данное свидетельство дополнительным молодым семьям.