

Реализация национальных проектов администрацией города Ульяновска в 2021 году

В 2021 году город Ульяновск принимает участие в реализации 23 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов 8 национальных проектов, из них:

- по 9 проектам предусмотрено финансирование;
- по 14 проектам финансирование не предусмотрено.

На реализацию мероприятий в рамках национальных проектов предусмотрены средства в размере 2 395 497,90 тысяч рублей, в том числе:

- 1 535 931,21 тысяч рублей – средства из федерального бюджета;
- 749 888,33 тысяч рублей – средства из областного бюджета;
- 109 678,36 тысяч рублей – средства муниципального бюджета.

По состоянию на 01.01.2022 освоение составляет 98,4% - 2 356 171,64 тысяч рублей, в том числе:

- 1 506 932,99 тысяч рублей – средства из федерального бюджета;
- 748 829,36 тысяч рублей – средства из областного бюджета;
- 100 409,29 тысяч рублей – средства муниципального бюджета.

Этот результат выше 2020 года, где доля освоенных средств составляет 97,5%.

В рамках реализации национальных проектов заключено (действуют) 93 контракта, 54 договоров, 14 соглашений и 1 постановление. Контрактование составляет 97,7%.

На основании анализа подготовлен рейтинг в разрезе региональных проектов. Каждый из проектов отнесен к одной из зон: «зеленая», «желтая», «красная». Основными индикаторами достижения целей национальных проектов являются:

- 1) Освоение бюджетных средств;
- 2) Выполнение показателей региональных проектов, предусмотренных Соглашениями;
- 3) Исполнение планов мероприятий и достижение результатов региональных проектов.

Таким образом, в разрезе проектов ситуация следующая:

| № п/п | Наименование проекта | Процент освоения финансирования | Выполнение показателей | Достижение результатов, предусмотренных соглашениями | Индикатор | Ответственный, руководитель проекта |
|--|---|---------------------------------|------------------------|--|-----------|--|
| Национальный проект «Демография» | | | | | | |
| 1. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет | 100% | 85% | Не выполнено. | | Куликова С.И. – начальник Управления образования администрации города Ульяновска |
| 2. | Спорт - норма жизни | 99,7% | 100% | Выполнено. | | Скобелин Н.Ю. – начальник управления физической культуры и спорта |
| 3. | Старшее поколение | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Выполнено. | | Бабунова Л.Н. – начальник Управления по делам семьи администрации города Ульяновска |
| 4. | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Выполнено. | | |
| 5. | Укрепление общественного здоровья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Выполнено. | | |
| Национальный проект «Образование» | | | | | | |
| 6. | Современная школа | Не предусмотрено | 100% | Выполнено. | | Куликова С.И. – начальник Управления образования администрации города Ульяновска |
| 7. | Успех каждого ребенка | Не предусмотрено | 100% | Выполнено. | | |
| 8. | Цифровая образовательная среда | Не предусмотрено | 100% | Выполнено. | | |
| 9. | Патриотическое воспитание | Не предусмотрено | 100% | Выполнено. | | Дзагуров А.Е. - начальник Управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| 10. | Социальная активность | Не предусмотрено | 100% | Выполнено. | | |
| Национальный проект «Культура» | | | | | | |
| 11. | Культурная среда | 100% | 100% | Выполнено. | | Топоркова Е.Н. - начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска |
| 12. | Творческие люди | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Выполнено. | | |
| 13. | Цифровая культура | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Выполнено. | | |
| Национальный проект «Жильё и городская среда» | | | | | | |
| 14. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 95,45% | 63,7% | Не выполнено. | | В 2021 году: Беркутов Е.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска В 2022 году: Зацепина |

| № п/п | Наименование проекта | Процент освоения финансирования | Выполнение показателей | Достижение результатов, предусмотренных соглашениями | Индикатор | Ответственный, руководитель проекта |
|--|--|---------------------------------|------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | | М.С. - начальник Управления по строительству администрации города Ульяновска |
| 15. | Жильё | 63,33% | 88,13% | Не выполнено. | | Зацепина М.С. - начальник Управления по строительству администрации города Ульяновска |
| 16. | Формирование комфортной городской среды | 99,05% | 100% | Не выполнено. | | В 2021 году: Зацепина М.С. - начальник Управления по строительству администрации города Ульяновска В 2022 году: Ермаков А.С. - начальник управления по благоустройству администрации города Ульяновска |
| Национальный проект «Безопасные качественные дороги» | | | | | | |
| 17. | Региональная и местная дорожная сеть | 100,00% | 100% | Выполнено. | | Художидков В.А. - начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска |
| Национальный проект «Экология» | | | | | | |
| 18. | Оздоровление Волги | 100,00% | Не предусмотрено | Не предусмотрено | | Беркутов Е.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска |
| 19. | Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами | 99,47% | Не предусмотрено | Не предусмотрено | | Ермаков А.С. - начальник управления по благоустройству администрации города Ульяновска |
| Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | | | | | |
| 20. | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено | 100% | Не предусмотрено | | Горюнова Т.В. – заместитель Главы города - начальник Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска |
| 21. | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Не предусмотрено | 100% | Не предусмотрено | | |
| 22. | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми | Не предусмотрено | 100% | Не предусмотрено | | |

| № п/п | Наименование проекта | Процент освоения финансирования | Выполнение показателей | Достижение результатов, предусмотренных соглашениями | Индикатор | Ответственный, руководитель проекта |
|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|-----------|--|
| | гражданами | | | | | |
| Национальный проект «Цифровая экономика» | | | | | | |
| 23. | Кадры для цифровой экономики | Не предусмотрено | 100% | Не предусмотрено | | Федоров А.В. – начальник управления по стратегическому планированию, реализации национальных проектов и цифровой трансформации администрации города Ульяновска |

Таким образом, по итогам 2021 года не достигнуто 5 показателей и 6 результатов в проектах:

- Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет;
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- Жильё;
- Успех каждого ребенка;
- Социальная активность;
- Формирование комфортной городской среды.

Проекты, по которым в 2021 году предусмотрено финансирование.

Национальный проект «Демография»

(не достигнут 1 показатель и 1 результат)

Контрактование составляет 100%. Освоение бюджетных средств по состоянию на 01.01.2022 – 99,28%.

В рамках национального проекта реализуются следующие мероприятия с выделением финансирования:

1. В рамках **проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»** продолжается строительство детского сада по улице Отрадная, 3 А.

Не достигнут показатель «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» (План: 280 мест; Факт: 160 мест. Значение факта выполнено за счёт открытия групп раннего возраста. Однако данное значение **не учитывается на региональном уровне**, открытие групп раннего возраста не предусматривалось соглашением).

Планировалось, что выполнение показателя будет возможно благодаря строительству детского сада по ул. Отрадная, д.3. Первоначально ввод объекта был запланирован на 2021 год, но в связи с привязкой нового объекта к местности, увеличением количества мест и корректировкой проектной документации потребовалось дополнительное финансирование в размере 211 500,00 тыс. руб-

лей. Готовность объекта в настоящее время составляет 65%. Завершение работ перенесено на 2022 год и планируется до 31.07.2022 года.

2. В рамках реализации **проекта «Спорт – норма жизни»** приобретено спортивное оборудование для школ олимпийского резерва «Рингстар» и № 6. Оборудование поступило в спортивные школы. Экономия составила 990 рублей (средства вернутся в бюджет).

Кроме того, приобретено спортивное оборудование в целях реконструкции стадиона под ФОК открытого типа по ул. Гоголя, 32 А Заволжского района города Ульяновска. Организатор совместного аукциона – Удмуртская Республика. Оборудование поставлено в полном объёме. Экономия составила 1 590,48 тысяч рублей (средства вернутся в бюджет).

Национальный проект «Культура»

Контрактование составляет 100%. Освоение бюджетных средств по состоянию на 01.01.2022 – 100%.

В рамках **проекта «Культурная среда»** реализуются следующие мероприятия с выделением финансирования:

1. Отремонтирована и переоборудована библиотека № 17 «Содружество» на улице Верхнеполевая, д. 13, под стандарты модельных библиотек. Открытие библиотеки состоялось 11.09.2021.

2. Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для ДШИ №№ 4, 7, 10.

3. Завершен капитальный ремонт ДШИ № 10.

Национальный проект «Жильё и городская среда»

(не достигнуто 4 показателя и 3 результата)

Контрактование составляет 88,6%. Освоение бюджетных средств по состоянию на 01.01.2022 – 92,3%.

В рамках национального проекта реализуются следующие мероприятия с выделением финансирования:

1. По **проекту «Жильё»** в 2021 году начато строительство детского сада на 160 мест по улице Шигаева, д. 19. Заключен контракт на 144 млн рублей. Однако в проекте не были учтены изменившиеся требования по пожарной безопасности. В итоге стоимость объекта увеличится до 185 млн рублей. Контракт был расторгнут 08.11.2021. Срок ввода объекта в эксплуатацию 2 квартал 2022 года.

В 2021 году необходимо было освоить 76 074,57 тыс. рублей. На 01.01.2022 освоение средств по данному мероприятию составило 22,5%.

Не достигнуты следующие показатели:

- Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн, кв.м. в год (План: 0,0979; Факт 0,078653).

- Объём ввода в многоквартирных жилых домах на территории Ульяновской области, млн. кв. м в год (План: 0,2703; Факт: 0,195155).

Кроме того, установлено ненадлежащий порядок оценки заявок на участие в конкурсе, в нарушение пункта 8 части 1 статьи 54.3. Закона 44 ФЗ. А

именно, Агентством государственных закупок Ульяновской области по результатам рассмотрения жалобы ООО «СТРОЙТРАСТ» на действия заказчика МБУ «Стройзаказчик» при проведении открытого конкурса в электронной форме было установлено, что показатель «общая стоимость исполненных контрактов (договоров)» предусматривает в качестве предмета оценки предоставление контрактов (договоров), исполненных за последние 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Установленные заказчиком в документации критерии ограничивают участие в закупке участников рынка, имеющих опыт свыше 3 лет.

Кроме того, в рамках данного проекта предоставлены субсидии на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Издано постановление администрации города Ульяновска от 26.07.2021 № 1057 о предоставлении субсидии из бюджета города. Субсидии получили специализированные застройщики «Железно Ульяновск», «Стандарт – Инвест», «Центр-Гарант», «СтройАктив» на общую сумму 40,1 млн рублей.

2. По проекту **«Формирование комфортной городской среды»** в 2021 году благоустроено 45 дворовых территорий и 9 общественных пространств. Работы в 2021 году выполнены в полном объеме.

3. По проекту **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2021 году велась работа по расселению аварийных домов по улицам Мостостроителей, д. 6; Стасова, д. 5, Маяковского, д. 12.

Приобретены 43 помещения многоквартирных домах. Освоение составило 95,5%

Не достигнуты следующие показатели:

- Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. кв.м (План: 5,53; Факт: 4,158);

- Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. человек (План: 0,408; Факт: 0,213).

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

В 2021 году ведется работа по ремонту 48 улиц в рамках нацпроекта, общей протяженностью свыше 42 км. С целью недопущения рисков недостижения показателей при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на улично-дорожной сети города Ульяновска были заключены 4 контракта со сроком исполнения 2 года (2021-2022 г).

На всех объектах завершены работы по ремонту дорожного покрытия в полном объеме.

Национальный проект «Экология»

В рамках проекта **«Оздоровление Волги»** в 2021-2022 годах проводятся:

1. Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья. Положительное заключение государст-

венной экспертизы проектной документации получено. Направлена заявка в Министерство строительства РФ на федеральное финансирование. В настоящее время МБУ «Стройзаказчик» готовится технико-экономическое задание для проведения процедуры торгов для определения подрядной организации на строительно-монтажные работы. Работы будут проводиться в 2022-2024 годах. Стоимость строительно-монтажных работ 2,6 млрд рублей.

2. Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция сооружений биологической очистки 2-ой очереди на городских очистных сооружениях канализации.

После получения отрицательного заключения (с замечаниями) государственной экологической экспертизы была проведена корректировка проектной документации.

24.12.2021 состоялись повторные общественные слушания. Замечаний не поступило.

До 05.02.2022 будет проведена работа по подготовке окончательного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, материалов общественных слушаний для направления на государственную экологическую экспертизу (срок проведения - 3 месяца).

После получения положительного заключения экологической экспертизы проектная документация будет направлена на государственную экспертизу (срок - 2 месяца).

Строительно-монтажные работы запланированы на 2023-2024 г.

Предварительно стоимость составляет 2,5 млрд рублей.

- **Комплекс механической очистки сточных вод** и обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации Левобережья.

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проектная документация направлена в государственную экспертизу. Проводится проверка комплектности документации.

Строительно-монтажные работы - в 2022-2024 г.

Предварительная стоимость - 2,2 млрд руб.

- **Комплекс механической очистки сточных вод** и обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации Правобережья.

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проводится загрузка проектной документации на государственную экспертизу.

Строительно-монтажные работы - 2022-2024 г.

Предварительная стоимость 4,2 млрд руб.

- **Реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных Сооружений Канализации г. Ульяновска Правый берег, 1-я очередь.**

Двухгодичный контракт на строительно-монтажные работы заключен МБУ «Стройзаказчик» с ООО «Производственно-строительная компания Твой Дом». Сумма контракта 1 108 420 144,00 руб. Работы ведутся согласно утвержденного графика.

Строительно-монтажные работы производятся в 2021-2022 гг.

В рамках проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» выделены средства в размере 10 223 тыс. рублей. 27 ноября 2021 года размещена закупка, заключен контракт. Поставлено 695 желтых контейнеров для твердых бытовых отходов будут поставлены.

Национальные проекты, на которые финансирование в 2021 году не предусмотрено

Национальный проект «Образование»

По проекту «Современная школа» в 2021 году созданы Центры образования «Точка роста» естественно-научного профиля на базе общеобразовательных организаций города Ульяновска: МБОУ Карлинская СШ, МБОУ Плодовая СШ.

Центры «Точка роста» оснащены современным оборудованием соответствующего профиля.

На базе МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» открыт детский технопарк «Кванториум», в котором реализуются проектно-ориентированные образовательные программы научно-технического направления. Программы направлены на решение реальных технологических задач, в том числе с участием промышленных предприятий и научных организаций.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году в 14 общеобразовательных организациях (№№ 10, 13, 21, 27, 48, 53, 58, 59, 66, 76, 86, Пригородная, Кротовская, Плодовая) обновлена материально-техническая база. В вышеперечисленные школы произведена поставка 14-ти МФУ и 392 ноутбука.

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» в 2021 году 32 школы города оснащены высокотехнологичным оборудованием для оснащения дополнительных мест. Создано 662 новых инфраструктурных места.

Ученики школ города Ульяновска приняли участие в просмотре онлайн-уроков по темам: «От замысла до результата», «Кулинарное дело», профессия «Ландшафтный дизайнер», «У каждого свой Эверест».

В рамках проекта «Патриотическое воспитание» проведено 94 городских мероприятий патриотической направленности. В них приняло участие более 43 250 учащихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и воспитанников дошкольных образовательных учреждений это: «Марафон гражданской авиации» (участников 1097); городской конкурс детских творческих и исследовательских работ «У каждого времени свои герои. Танк Т-34 – Броня Победы», посвящённый созданию советских танков в годы Великой Отечественной войны (участников 380), конкурс агитбригад «Виват, Ульяновская область!» (участников 150) и др.

Наиболее массовым мероприятием стал организованный просмотр учащимися средних и старших классов художественного фильма «Подольские курсанты», который состоялся в рамках проекта «Народный кинопоказ». Фильм посмотрели более 5500 школьников.

Национальный проект «Демография»

По проекту «Старшее поколение» достигнут результат по вовлечению граждан старшего поколения в активное долголетие. Организована работа Центров активного долголетия с использованием Стандарта по организации работы с остаршим поколением.

По проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» достигнуты результаты: 1. Популяризованы системы мер финансовой поддержки семей при рождении детей, проведение информационной кампании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей;

2. Проведена профилактика и снижение числа аборт;

3. Увеличены объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).

По проекту «Укрепление общественного здоровья» утверждена программа «Здоровый муниципалитет (утв. постановлением администрации города Ульяновска от 15.09.2020 № 1474).

Национальный проект «Культура»

По проектам «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» результаты достигнуты в полном объеме. В 2021 году в рамках данных проектов организованы мероприятия по подготовке заявок на получение грантов, присуждению премий талантливым обучающимся муниципальных детских школ искусств и муниципальной детской художественной школы, созданию фонда видеотеки, проведению вебинаров, предоставлению услуг электронной библиотеки ЛитРес и т.д.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках **проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** с целью достижения показателей (результата), закрепленных за муниципальным образованием «город Ульяновск», в 2021 году были реализованы следующие мероприятия:

1. Оказание консультационной поддержки. Всего оказано консультаций субъектам МСП – 2023, в том числе лично и по телефону. Рассмотрены и утверждены бизнес-планы безработных граждан для участия в программе по предоставлению субсидии. Согласован 21 бизнес-план безработных граждан, принимающих участие в программе «Самозанятость».

2. Проведение обучающих мероприятий. Проведено 59 обучающих мероприятий, в том числе 4 форума, которые посетили 4 248 человек. Особое внимание уделялось начинающим предпринимателям и лицам, планирующим создание собственного бизнеса – курс - «Мой стартап» (2 раза в год, по 5 занятий). Мероприятия проводятся в очно-заочном формате.

3. Размещение информации и приглашение к участию в проводимых мероприятиях. На сайте АНО «Ульяновский Центр развития предпринимательства» (<http://ulcrp.ru/>), на официальных страницах в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте), посредством электронной почтовой рассылки (более 3000 адресатов) до субъектов МСП, а также лиц, желающих стать ими, доводится информация о проводимых мероприятиях, форумах.

Размещены информационные сообщения о проведении «Форума деловых женщин», форумов «Сделано в Ульяновской области» и «Деловой климат в России».

Национальный проект «Цифровая экономика»

Соглашением на 2021 год предусмотрено достижение 1 показателя – «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления». План – 2 человека. Показатель достигнут.