

**О реализации мероприятий национальных проектов
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
по состоянию на 01.01.2024**

Основным инструментом достижения целей развития, определённых Указами Президента России от 07.05.2019 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» с 2019 года являются национальные проекты. Также 2021 году разработан Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Кроме того, Председателем Правительства Российской Федерации дано поручение о продлении национальных проектов до 2030 года.

Перечнем проектов, реализуемых на территории муниципального образования в 2023 году, утверждённым от 13.01.2023 №73-24/188вн, предлагается к реализации 20 муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных проектов.

Подписано дополнительное соглашение о прекращении с 31.01.2023 реализации проекта «Кадры цифровой экономики» в 2023 году.

Таким образом, в 2023 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» планируется реализация мероприятий 19 муниципальных проектов.

По состоянию на 01.01.2024 на реализацию мероприятий региональных (национальных) проектов предусмотрено 4 245,8 млн рублей, в том числе:

- 3 198,8 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 993,1 млн рублей – средства областного бюджета;
- 53,9 млн рублей- средства муниципального бюджета.

По состоянию на 01.01.2024 реализация мероприятий осуществлялась в рамках 19 региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов 7 национальных проектов из них:

- по 10 проектам предусмотрено финансирование;
- по 9 проектам финансирование не предусмотрено.

По состоянию на 01.01.2024 на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов фактически профинансировано 3 850,3 млн рублей, в том числе:

- 2 892,5 млн рублей – средства федерального бюджета;
- 911,0 млн рублей – средства областного бюджета;
- 46,0 млн рублей – средства муниципального бюджета.

По состоянию на 01.01.2024 были реализованы следующие мероприятия национальных проектов:

Национальный проект «Демография»

В рамках национального проекта реализуются проект «Спорт – норма жизни». В рамках данного проекта осуществляется закупка спортивного

оборудования и экипировка для спортивных школ. Заключено 5 договоров поставки. Все оборудование поставлено в спортивную школу № 4 и детско-юношескую спортивную школу Засвияжского района города Ульяновска.

Также продолжается работа в рамках реализации **проекта «Укрепление общественного здоровья»**. В рамках данного проекта разработана комплексная программа «Здоровый муниципалитет» муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 – 2024 годы» и проводятся мероприятия, акции, месячники охраны труда, созданы спортивно-оздоровительные центры при муниципальных образовательных организациях (МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СШ № 70, МБОУ СШ № 74, МБОУ СШ № 78, МБОУ СШ № 82, МБОУ СШ № 83, Губернаторский лицей № 101 в микрорайоне «Искра», ДОУ № 115.).

В рамках реализации проекта **«Культурная среда»** в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

1. Оснащена по модельным стандартам муниципальных библиотек - специализированная детская библиотека № 24 им. А.С.Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенная по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса д. 33/2.

Средства были использованы на оплату предоставления неисключительных (пользовательских) прав (лицензии) на использование программного обеспечения, а также на приобретение ноутбуков, сенсорного информационного терминала, книжной продукции для обновления библиотечного фонда, проектора, а также экрана и крепления для него, МФУ, стеллажей металлических, мягкой мебели (диваны и пуфы), мебели по индивидуальным размерам (гардероб, кафедра и стеллажи), интерактивной песочницы-стола и тумбы для неё, умного логопедического зеркала, кресла-кокона, интерактивного стола, офисной мебели (столы и стулья, шкафы, тумбы), офисной техники (МФУ, принтер, колонки, наушники, презентер), водонагревателя и электрической сушилки для рук, кресел-мешков, бытовой техники (тепловая завеса, пылесос, светильники настольные), доски-мольберта. Открытие библиотеки состоялось 13.11.2023.

2. Проведён капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В.Варламова», расположенного по адресу: г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 19. Все необходимые работы выполнены и оплачены.

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» осуществляется реализация нефинансируемых **проектов «Творческие люди» и «Цифровая культура»**.

В рамках исполнения проекта «Творческие люди» в 2023 году:

1. Проведено 24 массовых социально-значимых мероприятия в рамках формирования идентичности города (выполнение 100%).

2. Прошли обучение на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 17 специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (выполнение 100%).

3. Реализовано 3 проекта в рамках участия творческих коллективов в реализации проектов в муниципальном образовании «город Ульяновск» на предоставление грантов для реализации проектов творческими коллективами (планировалась реализация 2 проектов).

4. Реализовано 8 проектов в рамках осуществления грантовой поддержки творческих проектов и инициатив в сфере «Культура» по итогам проведения конкурса «Креативный город» (планировалось 5).

5. Выплачена премия 38 участникам победителям и 4 коллективам (запланирована выплата премий 14-ти талантливым обучающимся детских школ искусств и детской художественной школы)

В рамках реализации проекта «Цифровая культура».

1. Осуществляется создание электронного каталога книжного фонда муниципальных библиотек (по итогам 2023 года внесено 170 000 записей – 100 % от плана).

2. Осуществляется создание электронного фонда видеотеки детской школы искусств имени А.В. Варламова (по итогам 2023 года внесено 8 записей – 100 % от плана).

3. Осуществляется создание на сайте муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив» раздела «Электронные описи» (по итогам 2023 года оцифровано 132 ед.хр./28433 л. - 135,3 % / 125,9 % от плана).

4. Проведено 15 вебинаров в рамках делового сотрудничества, что составляет 107 % от плана.

5. По итогам 2023 года предоставлено 1 900 ед. услуг электронной библиотеки «ЛитРес», что составляет 100 % выполнения плана.

Национальный проект «Жильё и городская среда»

В рамках данного национального проекта **завершено строительство детского сада на 160 мест по улице Шигаева, 19.**

Объект введён в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 05.09.2023 № 73-24-057-2023.

В октябре 2023 года состоялось торжественное открытие детского сада.

Также в рамках данного проекта предусмотрены мероприятия по строительству автомобильных дорог, расположенных по адресам:

1) ул. Шигаева от ул. Ефремова до трассы М-5 «Урал» в Засвияжском районе г. Ульяновска. В 2023 году были выполнены следующие работы:

- установлен паспорт объекта и временный строительный городок;
- срезка растительного почвенно-растительного слоя грунта;

- работы по устройству временной дороги на участке от ул. Александровская до въезда в ООО «СП Вис-Мос», установлены светофоры;
- пересадка зеленых насаждений в количестве 63 деревьев и кустарников в заранее согласованное место;
- переустройство сетей газоснабжения;
- переустройство сетей электроснабжения;
- на правой полосе дороги от пересечения с ООО «СП Вис-Мос» до трассы М5 разработано корыто, уложен рабочий слой из песка 0,84м, уложена геосетка, уложено основание из песка, уложена геосетка, уложен нижний слой основания из щебня, по способу заклинки, установлено 400 м бордюрного камня; из них 200 м установлено на бетонное основание;
- на левой полосе дороги от пересечения с ул. Александровская до трассы М5 разработано корыто, уложен рабочий слой из песка 0,84 м. Рабочий слой сдан ФБУ «РосСтройКонтроль», уложена геосетка и дополнительный слой из песка, произвели засыпку первого слоя щебня и выравнивание, производится уплотнение;
- на левой полосе дороги от ул. Александровская до ул. Богдана Хитрово уложен рабочий слой из песка 0,28 м;
- разрабатываются запроектированные развороты от улицы Александровской до трассы М5;
- установлено 6 колодцев первой линии, 6 колодцев второй линии и 6 смотровых колодцев дождевой канализации, соединенные трубопроводом с основаниями колодцев на левой полосе и дождевым коллектором, производится гидроизоляция;
- установлен дождевой коллектор от ул. Александровской до трассы М5 (D300мм в полном объёме), проводятся работы по разработке траншеи для прокладки дождевого коллектора от улицы Александровской до улицы Ефремова.

Техническая готовность объекта – 31,56%

2) по улице Автозаводская от дома №91 до ул. Шолмова д.5а в Засвияжском районе г. Ульяновска

Выполнено устройство строительного городка по ул. Автозаводской.

Получено разрешение на строительство автомобильной дороги 14.04.2023.

Выполнена временная объездная дорога из бетонных плит для микрорайона «Новая Жизнь» по ул. Шолмова. Завершён снос зелёных насаждений. Выполнена выемка непригодного грунта и отсыпка основания будущей дороги песком. Выполнен вынос сетей водопровода диаметром 280 мм. Установлен футляр композитный на газопровод диаметром 219 мм на перекрестке улиц А.Невского и Автозаводской. Выполнено устройство дождевой канализации по ул. Шолмова и ул. Автозаводской. Выполнен вынос кабельных линий электроснабжения ООО «ЭнергоХолдинг» по ул.Автозаводской.

АО «Гипростроймост» также проводятся следующие виды работ:

- установлено насосное оборудование в канализационной насосной станции по ул.Шолмова, установлен павильон, завершены пусконаладочные работы по электроснабжению и запуску канализационной насосной станции;

- завершена установка дорожного бортового камня и устройство щебёночного основания, полностью уложены все слои из асфальтобетонных покрытий по ул. Шолмова;

- завершена установка бортового камня и устройство щебёночного основания на тротуарах по ул. Шолмова, уложен асфальтобетон;

- завершена установка дорожного бортового камня и устройство щебёночного основания, полностью уложены все слои из асфальтобетонных покрытий по ул. Автозаводской;

- завершена установка бортового камня и устройство щебёночного основания на тротуарах по ул. Автозаводской, завершена укладка асфальтобетона на тротуарах;

- завершена укладка кабельных линий электроснабжения освещения, установлены опоры уличного освещения, светильники, завершены пусконаладочные работы наружного освещения;

- ведутся благоустроительные работы.

Техническая готовность объекта составляет – 70,68%.

Работы ведутся согласно утверждённому графику.

Также проведены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (утверждено постановление администрации города Ульяновска от 23.05.2023 № 507 «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территории»).

В администрацию города Ульяновска поступило четыре заявки на получение субсидий. Комиссией рассмотрены все поступившие заявки, соответствующим требованиям отбора признаны заявки ООО «СЗ Стандарт – Инвест» по проекту развития территории в границах улиц Оренбургской, Врача Михайлова, проезд Сиреневый в Заволжском районе города Ульяновска и ООО «СЗ СТК» на реализацию проектов по развитию территории ограниченной проспектами Генерала Тюленева, Авиастроителей и Дружбы народов.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.01.2024 работы по благоустройству (ремонт дворовых проездов, наружного освещения и установка скамеек, урн) выполнены и приняты общественной комиссией на 31 дворовой территории.

По состоянию на 01.01.2024 работы по благоустройству на 5 общественных пространствах (парк «Дружбы народов», сквер «Антонова», парк «Победы» и парк «Семья», парк «Молодёжный») выполнены в полном объёме.

По общественному пространству «Театральный сквер» продолжают строиться строительные работы (степень технической готовности составляет 90%).

Работы выполняются в соответствии с разработанными и утверждёнными дизайн-проектами.

В работе остаётся одно общественное пространство: Театральный сквер - заключён муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ДСК Стандарт».

При проведении работ по планировке территории общественного пространства обнаружена старая кирпичная кладка. ООО «ЦАИ «Симбирская старина» проведены археологические работы. По итогам археологического исследования дано заключение о выявлении нового объекта археологического наследия и необходимости обеспечения мер по его сохранности. Согласно заключению проведена работа по внесению изменений в проектную документацию благоустройства общественного пространства «Театральный сквер». В виду чего с подрядной организацией заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении сроков завершения работ. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по благоустройству территории указанного общественного пространства. Реализация проектов по благоустройству проводится под строительным контролем специалистов МБУ «Стройзаказчик».

В 2023 году будет продолжена работа по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В 2022 – 2023 гг. в соответствии с национальным проектом «Жильё и городская среда» необходимо переселить жителей 9 аварийных многоквартирных жилых домов (пос.901 км, д.1, ул. Полбина, д. 28, ул. Герасимова, д. 27, ул. Локомотивная, д.70, проспект Нариманова, д. 74, ул. Красноармейская, д. 14, 2 пер. Зои Космодемьянской, д.21А, пос. УКСМ, д. 4 А, пос. УКСМ, д.5 А). В расселяемых домах проживает 419 жителей (174 квартиры). Площадь переселяемая – 6 826,04 кв.м.

1. Администрацией города заключены 17 муниципальных контрактов на приобретение 124 жилых помещений для предоставления их жителям.

2. Восемь собственников жилых помещений (дом № 28 по ул. Полбина и № 74 по пр-ту Нариманова) получили возмещение в форме денежной компенсации. Общий размер возмещения 20 263 335,0 рублей.

3. Жителям трёх жилых помещений предоставлены квартиры из высвобожденного муниципального жилищного фонда.

4. Администрацией города Ульяновска для переселения 96 жителей из 36 квартир в аварийных жилых домах № 4 А и 5 А в пос.УКСМ заключён договор о комплексном развитии застроенной территории пос. УКСМ - ул. Хваткова в Засвияжском районе города Ульяновска.

Проектом предусмотрено переселение жителей из аварийных жилых домов во вновь построенные на данной территории современные благоустроенные жилые дома. Жилой дом введён в эксплуатацию в октябре

2023 года. С собственниками 28 жилых помещений заключены договоры купли-продажи, переданы в муниципальную собственность 8 жилых помещений, заключены договоры социального найма.

Все муниципальные контракты исполнены в полном объёме. В муниципальную собственность приняты 124 жилых помещения. На жилые помещения зарегистрировано право муниципальной собственности.

С жителями 133 жилых помещений в указанных аварийных многоквартирных домах заключены договоры мены (социального найма). Работа ведётся, все жилые помещения распределены на комиссии по учёту и распределению жилой площади. Фактически переселено 404 человека.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» По проекту «Региональная и местная дорожная сеть»

По итогам 2023 года ремонтные работы выполнены на 13 автомобильных дорогах улично-дорожной сети города Ульяновска: на 10-м проезде Инженерном, Димитровградском шоссе, по улицам Карла Либкнехта, Льва Толстого, Самарской, Автомобилистов, Варейкиса, Державина, Шевченко, Пожарского, на местном проезде улицы Пушкарёва, Маршала Устинова, Академика Филатова.

Выполненные работы включали в себя не только работы по замене выравнивающего и верхнего слоя дорожной одежды на всём протяжении автодорог, но и проведение ряда масштабных мероприятий по ремонту тротуаров, обеспечению безопасности дорожного движения, доступность маломобильных групп населения путём устройства пандусов на пешеходных переходах, устройство остановочных площадок, устройство пешеходного ограждения, замена бордюрного камня, подъём люков подземных коммуникаций и дождеприёмных решёток ливневой канализации, нанесение дорожной разметки, модернизация освещения с заменой старых ламп освещения на энергосберегающие светодиодные, а также другие мероприятия направленные на улучшение качества жизни граждан.

1. Строительство автодорожного моста через р. Свягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки в городе Ульяновске. По итогам 2023 года выполнены следующие работы:

- установлено ограждение территории согласно проекту организации строительства, со стороны ул. Аблукова и ул. Шевченко с установлением паспортов объекта,
- осуществлена вырубка деревьев и поросли со стороны ул. Аблукова и ул.Шевченко согласно порубочного билета,
- установлена трансформаторная подстанция,
- выполнено переустройство напорной канализации, выполнена врезка двух веток в существующую сеть напорной канализации;
- выполнено устройство самотечной хоз-бытовой канализации со стороны ул. Шевченко;

- выполнено устройство технологических площадок для возведения опор моста;
- выполнены работы на 100% на 8 опорах моста,
- выполнены работы по отсыпке, уплотнению, бетонированию откосов опор №1,8,
- ведутся работы по укреплению береговой линии и устройство откоса вдоль опор №4,5

Техническая готовность – 40,53%

2. В рамках проведения реконструкции моста по ул. Минаева с подходами в 2023 году проведены следующие работы:

- вырубка зеленых насаждений, срезка растительного грунта(80%);
- устройство временной дороги со стороны ул. Ленина (100%) и ул. Хлебозаводской(75%);
- устройство временного реверсивного трамвайного пути;
- тоннель №3: монтаж бетонных конструкций и гидроизоляция (100%), обратная засыпка песком (100%);
- тоннель №4: монтаж бетонных конструкций и гидроизоляция (100%),обратная засыпка песком (100%);
- тоннель №1: монтаж 10-и ЗП19.100 (из 49), гидроизоляция 10-и звеньев, обратная засыпка 6-и звеньев, забивка свай под лифтовую шахту, устройство ростверка под лифтовую шахту, бетонирование стен лифтовой шахты (35%), устройство фундамента ФМ3/ФМ4;
- тоннель №2: устройство фундамента основания;
- переустройство ливневой канализации: прокладка труб д.1000 (2 ветки по 155м) с врезкой в существующие ж/б трубы ливневой канализации (100%),установка колодцев-10 шт.;
- переустройство сетей связи: общая длина проложенных каналов-футляров д.110мм - 26 091м (ГНБ-11 257м, в траншее-14 834), смонтировано 19 колодцев, прокладка в футляры 22 670 м волоконо-оптического кабеля связи; произведена сварка оптических муфт(100%);
- переустройство сетей водопровода д.800мм – завершено с врезкой в действующую сеть, выполнено устройство 2-х камер, гидроизоляция и обратная засыпка камер(100%);
- переустройство сетей напорной канализации д.400мм - завершено с врезкой в существующую канализационную сеть, выполнено устройство камеры, гидроизоляция и обратная засыпка камеры(100%);
- переустройство электрических сетей (75%):
 1. сети МУП «УльГЭС» - прокладка труб ГНБ-266м, прокладка труб в траншее-440м, прокладка силовых кабелей-834м,
 2. сети АО «Контактор» - прокладка труб ГНБ-130м, прокладка труб в траншее-768м, прокладка силовых кабелей-896м,
 3. сети АО «УКПБ» - прокладка труб ГНБ-81м, прокладка труб в траншее-8м, прокладка силовых кабелей-306м,

4. сети АО «Авиастар ОПЭ» - прокладка труб ГНБ-240м, силовые кабели в траншеи -1205м, установка кабельных колодцев-6шт,

5. наружное освещение – прокладка труб под проектируемой дорогой-156м,

6. контактная сеть – установка опор-14шт, монтаж медного провода контактной сети-871м, монтаж провода СИП-2 ВЛ-0,6кВ – 857м, монтаж провода СИП-2 ВЛИ-0,4кВ – 268м, монтаж контрольного кабеля светофоров-1091м, монтаж светофоров-2шт, монтаж шкафа с контролером-1шт, монтаж оптического кабеля связи-191м.

-переустройство газопровода: демонтаж сети под путепроводом, установка задвижки и заглушек на сети вдоль путепровода со стороны УЛГУ, выполнено ГНБ под путепроводом, проложены трубы д.325-240мм, д.219-136,4мм (75%);

-переустройство теплотрассы: устройство буронабивных свай под опоры трассы - забетонировано 86 свай (из 86) и 12 дубляжей, устройство 27-и подвижных опор, 6-и неподвижных опор, 3-х временных опор, проложены трубы на опоры – 2 ветки по 410м, смонтирован каркас павильона УТ-3, выполнена врезка в действующую сеть, демонтированы трубы старой теплосети(1-й этап – 95%);

-демонтаж путепровода и моста: демонтаж конструкций среднего путепровода - завершён, демонтаж конструкции надземной части среднего моста (2040м²)-завершен, демонтаж правого путепровода, демонтаж старого тоннеля, демонтаж шкафной стенки 1-й опоры среднего моста (100%), демонтаж шкафной стенки 6-й опоры среднего моста (100%).Выполнен демонтаж ростверка 2-й опоры среднего моста, ростверка 4-й опоры-100%.

-транспортная кольцевая развязка №2 левой стороны моста (сторона Аквамолла):

1. устройство насыпи земполотна кольцевой развязки с послойным уплотнением (5775 м²)- 100%;

2. устройство слоя из смеси С-5 толщиной 40 см по слою армированной геоткани (3541 м²) – 100%;

3. укладка слоя из щебёночно-песчаной смеси, укрепленной цементом марки 60 (ресайклинг) толщиной 20 см (3387 м²) – 100%;

4. устройство слоя из асфальтобетона А32ОТ толщиной 8 см (3098 м²) – 100%,

5. устройство ливневой канализации 46 п.м. из гофрированных полипропиленовых труб Ø500мм, установка 7-и ж/б колодцев,

6. устройство присыпных обочин;

- дорога У-1 (между кольцевых развязок):

1. устройство геоматрасаармогрунтовой подпорной стенки ПС2 с заполнением щебнем – 100%;

2. возведение армогрунтовой подпорной стенки ПС2 из сборных бетонных блоков с параллельным устройством насыпи земполотна, армированного георешеткойТенсар – 49%.

- съезд С-1 (сторона Аквамолла):

1. устройство геоматрасаармогрунтовой подпорной стенки ПС1 с заполнением щебнем – 100%,

2. возведение армогрунтовой подпорной стенки ПС1 из сборных бетонных блоков с параллельным устройством насыпи земполотна, армированного георешеткой Генсар – 69%.

- объездная дорога со стороны УЛГУ, протяжённостью 280м: работы завершены (выполнено устройство песчаной насыпи, устройство слоя из ЩПС + цемент - 24 см, укладка асфальта 7 см, установлено 6 временных опор освещения и 11 светильников на 11 опорах, устройство барьерного ограждение, нанесена дорожная разметка, выполнено устройство тротуара со стороны ул.Хлебозаводской), открыта для движения 15.10.2022;

- устройство БНС: устройство 37-и свай (из 57) под 1-ю опору путепровода, устройство 36-и свай (из 57) под вторую опору путепровода, устройство 9-и свай на подпорные стенки опор путепровода - завершено устройство свай под средний и правый путепровод. Выполнено дополнительно под 1-ю опору правого путепровода устройство 1 БНС;

- устройство опор путепровода: выполнено устройство ростверка опор среднего путепровода, армирование и бетонирование тела опор среднего путепровода, бетонирование ростверка 2-й опоры правого путепровода, бетонирование ригеля опор среднего путепровода, выполнено бетонирование тела 2-й опоры правого путепровода, подготовка к устройству ростверка 1-й опоры правого путепровода, выполнен монтаж 4-х балок среднего путепровода и замоноличивание межбалочного пространства, бетонирование ростверка и армокаркаса тела опоры и подпорной стенки на 1-й опоре правого путепровода;

- устройство подпорной стенки опоры ВЛ 110 кВ: выполнено устройство 10-и (из 10) свай под подпорную стенку опоры ВЛ 110кВ, бетонирование ростверка, бетонирование тела подпорной стенки.

- устройство опор среднего моста: выполнено устройство 21-и буронабивных свай типа франки (из 21) под 6-ю опору и бетонная подготовка для устройства ростверка, ведется устройство ростверка;

1. подготовлена технологическая площадка для устройства свай на 4-й опоре и 2-й опоре, устройство технологической площадки на 3-й опоре, погружение шпунта на 1-й опоре моста;

2. устройство 22-и буронабивных свай типа франки (из 22) под 4-ю опору;

3. устройство 22-и буронабивной свай типа франки (из 22) под 2-ю опору.

Техническая готовность 53,78%.

По проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2022 году заключен контракт на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В 2023 году продолжена работа по установке шкафов оборудования и контроллеров, опор, детекторов транспортного потока и монтаж светофонных секций (модернизация и новое строительство).

В рамках реализации данного проекта выполнены работы по строительству новых 46 объектов, а также осуществлена модернизация 50 действующих объектов. Все запланированные работы выполнены на 100%.

Национальный проект «Экология»

В рамках проекта «Оздоровление Волги» в 2023 году были продолжены работы по реконструкции очистных сооружений города Ульяновска, которые обновляют и увеличивают мощность очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод.

По итогам 2023 года была завершена реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных Сооружений Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь (модернизация)». Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 29.12.2023.

Также в 2023 году осуществлялась реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ) УМУП «Ульяновскводоканал», г. Ульяновск».

Минстроем РФ принято решение о переносе средств, предусмотренных в 2023 году, на 2024 год, следовательно, работы будут продолжены в 2024 году.

В 2023 году были выполнены следующие работы:

1. Блок емкостей первой очереди №1: - продолжается ремонт поверхностей стен с раскрытием межпанельных швов, пескоструйной и последующей антикоррозионной обработкой ржавой арматуры. Очистка поверхностей стен с помощью воздушного компрессора и водяного аппарата высокого давления с последующим нанесением ремсоставов. Ведётся армирование и установка опалубки для фундаментов под скребковые механизмы (выполнение 71%).

2. Блок вторичных отстойников №2: - выполняются работы по армированию, установке опалубки и бетонированию днища и стенок распределительного канала, осуществляется монтаж утеплителя на стены (выполнение 35%).

3. Блок вторичных отстойников №1- завершены работы по армированию и бетонированию стенок распределительного канала, завершаются работы по армированию и бетонированию лотков распределительных каналов.

Ведётся монтаж и обратная засыпка ж/б колодцев и внутриплощадочных технологических трубопроводов (выполнение 18%).

4. Воздуходувная станция: проводятся работы по монтажу внутренних инженерных систем, осуществляется подключение оборудования, монтируются силовые слаботочные кабели (выполнение 90%). Продолжаются отделочные работы в машинном отделении и в помещениях АБК (выполнение 96%).

Техническая готовность объекта составляет 31,01%.

Национальный проект «Образование»

В рамках реализации проекта «Современная школа» в 2023 году запланировано строительство 2 корпуса к Губернаторскому лицей №100.

В рамках реализации национального проекта «Образование» проведены торги, по результатам торгов заключен муниципальный контракт №0168500000622003142 от 28.09.2022 с подрядной организацией ООО «Технология». (Вместимость -550 обучающихся, этажность здания-4).

Начало исполнения контракта **30.09.2022**. Дата окончания исполнения контракта **13.10.2023**. Дополнительным соглашением №14 от 27.12.2023 срок исполнения контракта продлен до 31.12.2024.

Согласно заданию на проектирование и Графику выполнения проектных работ к Контракту, ООО «Технология» должна быть разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы в срок до **01.12.2022**.

В настоящее время ООО «Технология» совместно с привлечёнными проектными организациями (Симбирск проект, Арктика, Современные технологии) осуществляет корректировку проектной документации, на которую получены замечания государственной экспертизы.

Корректировка проекта осуществляется с экспертным сопровождением негосударственной экспертизы. Устранение замечаний ведётся с привлечением и консультированием с экспертами, выдавшими замечания к проектной документации в период прохождения государственной экспертизы.

На сегодняшний день отработаны и отправлены на согласование с экспертами 6 разделов проектной документации. По двум разделам замечания экспертов устранены, по остальным разделам осуществляется устранение замечаний.

Подрядной организацией установлено ограждение строительной площадки, выполнены разбивочные работы с выносом координат в натуру и геодезическая разбивка под вынос инженерных сетей и котлован.

Выполнены работы по выносу водопровода, установлен пожарный гидрант, произведена врезка водопровода в существующую сеть, выносу кабелей аэропорта, выносу сетей наружного освещения, устройству свайного поля, ростверков.

Выполнено работ 13%.

В рамках проекта **«Патриотическое воспитание»** осуществляются ежемесячные выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В рамках проекта **«Успех каждого ребенка»** осуществляется централизованная закупка в рамках 44-ФЗ оборудования Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области. Оборудование в школы после централизованных торгов передаётся Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на основании договора безвозмездного пользования в соответствии с графиком поставки оборудования.

Также в рамках проекта **«Цифровая образовательная среда»** все общеобразовательные организации муниципального образования «город Ульяновск» в тестовом режиме подключены к ФГИС «Моя школа» - единый федеральный портал с доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей. Сервис внедрён в образовательные программы в качестве вспомогательного инструмента традиционной системы обучения и призван снизить нагрузку на педагогов.

По проекту **«Социальная активность»** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Благодаря волонтерской работе в городе Ульяновске за 2023 год прошли следующие наиболее значимые мероприятия: Зимний этап экстремальной игры «Стань Героем!», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2023», месячник героико-патриотической работы «Отчизны верные сыны», Всероссийский массовый забег «Кросс-Нации 2023», День молодёжи, Фестиваль «Молодое лето», Фестиваль танцевальных субкультур «СОТКА», День воздушного Флота, Стрит-арт фестиваль «CTRL+C/CTRL+V», фестиваль «Ретроспектива», День города, военно-патриотическая игра «Ульяновец», общегородские субботники, городские эстафеты, городские ярмарки

Организованы и проведены акции: Всероссийская акция «С новым годом, ветеран!», Акция «Теплые страницы», Акция «Своих не бросаем» - сбор и отправка гуманитарной помощи в зону СВО, Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Красная гвоздика», Всероссийская акция «Диктант Победы», Акция «Огненные картины Войны», Акция «Свеча Памяти», Акция «Предъявите Ваши...знания» в рамках празднования Дня России, Акция «Аллея памяти».

Волонтеры-«ласточки» помогали в проведении общественного голосования в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», интеллектуально-развлекательной игры (квиза) «Че?Гэ?Ка?» среди школьников и студентов СПО, Фестиваля Уличного кино, городских пикников, пятого этапа чемпионата России по ралли-рейдам и 4-й этапа внедорожной серии «Холмы России» – Баха «Симбирский тракт», а также принимали участие в митингах-реквием в честь Героев Сталинградской битвы, Дня памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в память о начале Великой Отечественной Войны, Дня окончания Второй мировой войны, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дня героев Отечества и др. памятные даты.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках проектов, не требующих финансирования:

- **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**, проект реализуется в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В 2023 году Перечень должен содержать 39 объектов, сформированы 37 объекта.

Отставание от плановых показателей обусловлено выкупом арендаторами из числа субъектом малого и среднего предпринимательства помещений, включённых в перечень муниципального имущества и включением в

программу приватизации муниципального имущества здания по проспекту Туполева, д.7.

- **«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**, оказываются личные консультации, консультации по телефону.

По состоянию на 01.01.2024 проведено 3 394 консультации.

- **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**. В 2023 году Управлением муниципальной собственностью реализуется проект в части увеличения количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», включённого в перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В 2023 году планировалось передать 4 объекта, по состоянию на 01.01.2024 передано 3 объекта. Показатель по итогам 2023 года будет выполнен только на 75% по причине отсутствия заявок от самозанятых граждан на участие в аукционах на право заключения договоров аренды муниципальных нежилых помещений.