

ОТЧЁТ

Управления культуры и организации досуга населения администрации
города Ульяновска

об итогах реализации инициативного проекта:

**«Ремонт парадной лестницы и восстановление паркетных полов» здания
Дома культуры «Строитель» на территории муниципального образования
«город Ульяновск»**

В 2023 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система» реализовывался инициативный проект: «Ремонт парадной лестницы и восстановление паркетных полов» здания Дома культуры «Строитель».

На реализацию данного проекта было выделено 975 400,14 руб., в том числе:

– 828 115,14 руб. – средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;

– 147 285,00 руб. – инициативные платежи, полученные от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направляемых на реализацию инициативных проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск».

Для реализации мероприятий инициативного проекта были проведены конкурсные процедуры по итогам которых был заключен контракт от 10.07.2023 № 0368300000123000888 на работы по текущему ремонту филиала МБУК «ЦКС» ДК «Строитель» на 751 058,00 руб.

По итогам завершения реализации в 2023 году инициативного проекта: «Ремонт парадной лестницы и восстановление паркетных полов» здания Дома культуры «Строитель» на территории муниципального образования «город Ульяновск» сложилась экономия в сумме 224 342,14 руб., из них:

– 190 466,57 руб. – средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;

– 33 875,57 руб. – инициативные платежи, полученные от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направляемых на реализацию инициативных проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск».

В рамках заключенного контракта все запланированные инициативным проектом работы по ремонту парадной лестницы и восстановлению паркетных полов здания Дома культуры «Строитель» выполнены в полном объёме.

В связи с этим принято решение о возврате сложившейся экономии всем участникам инициативного проекта (гражданам, индивидуальными предпринимателям и образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическим лицам, осуществившим софинансирование инициативного проекта, и в бюджет муниципального образования «город Ульяновск») в соответствии с расчётом возврата остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, утверждённым Решением Ульяновской Городской Думы от 27.01.2021 «О

мерах по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск».

Расчёт возврата остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта «Ремонт парадной лестницы и восстановление паркетных полов» здания Дома культуры «Строитель» прилагается.

Начальник Управления культуры



Е.Н.Топоркова

Заместитель начальника Управления –
начальник отдела бюджетного учёта
и отчётности



В.Н.Троян